

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01
DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				22.623,13		22.623,13	100%		0,00	0%		22.623,13	100%		0,00	0%
1.1	TAXAS DO CREA	UN	1,00	890,63	890,63	1,00	890,63	100%				1,00	890,63	100,00%	-	-	0%
1.2	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.581,30	1.581,30	1,00	1.581,30	100%	0,00	-	0%	1,00	1.581,30	100%	-	-	0%
1.3	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	529,59	529,59	1,00	529,59	100%	0,00	-	0%	1,00	529,59	100%	-	-	0%
1.4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - 1 PLACA (2X3)	UN	2,00	333,63	667,26	2,00	667,26	100%	0,00	-	0%	2,00	667,26	100%	-	-	0%
1.5	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.289,00	1,84	4.211,76	2.289,00	4.211,76	100%	0,00	-	0%	2.289,00	4.211,76	100%	-	-	0%
1.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	519,22	6,09	3.162,05	519,22	3.162,05	100%	0,00	-	0%	519,22	3.162,05	100%	-	-	0%
1.7	BARRACÃO ABERTO	M2	35,00	140,53	4.918,55	35,00	4.918,55	100%	0,00	-	0%	35,00	4.918,55	100%	-	-	0%
1.8	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	20,00	185,40	3.708,00	20,00	3.708,00	100%	0,00	-	0%	20,00	3.708,00	100%	-	-	0%
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	403,00	7,33	2.953,99	403,00	2.953,99	100%	0,00	-	0%	403,00	2.953,99	100%	-	-	0%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				145.460,90		29.092,18	20%		0,00	0%		29.092,18	20%		116.368,72	80%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRAS PREDIAIS - ATÉ 500M²)	UN	5,00	29.092,18	145.460,90	1,00	29.092,18	20%	0,00	-	0%	1,00	29.092,18	20%	4,00	116.368,72	80%
3	CONSULTORIA DE PROJETOS				3.436,47		3.436,47			0,00			3.436,47	100%		0,00	
3.1	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC (ATÉ 450.00M²)	UN	348,88	9,85	3.436,47	348,88	3.436,47	100%	0,00	-	0%	348,88	3.436,47	100%	-	-	0%
4	MOVIMENTO DE TERRAS				26.700,16		26.700,16			0,00			26.700,16	100%		0,00	
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	139,89	90,74	12.693,62	139,89	12.693,62	100%	0,00	-	0%	139,89	12.693,62	100%	-	-	0%
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	67,50	20,91	1.411,43	67,50	1.411,43	100%	0,00	-	0%	67,50	1.411,43	100%	-	-	0%
4.3	Coleta e carga manuais de entulho	m3	104,91	18,01	1.889,43	104,91	1.889,43	100%	0,00	-	0%	104,91	1.889,43	100%	-	-	0%
4.4	Apilamento manual de fundo de vala	m2	396,36	27,01	10.705,68	396,36	10.705,68	100%	0,00	-	0%	396,36	10.705,68	100%	-	-	0%
5	FORMAS				65.165,98		17.981,34			0,00			17.981,34	28%		47.184,64	72%
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,25	126,28	4.451,37	35,25	4.451,37	100%	0,00	-	0%	35,25	4.451,37	100%	-	-	0%
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	280,59	66,11	18.549,80	200,00	13.222,00	71%	0,00	-	0%	200,00	13.222,00	71%	80,59	5.327,80	29%
5.3	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	4,73	65,11	307,97	4,73	307,97	100%	0,00	-	0%	4,73	307,97	100%	-	-	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
5.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	387,97	59,00	22.890,23			0%	0,00		0%			0%	387,97	22.890,23	100%
5.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	537,92	29,06	15.631,96			0%	0,00		0%			0%	537,92	15.631,96	100%
5.6	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	3,14	29,06	91,25			0%	0,00		0%			0%	3,14	91,25	100%
5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,14	271,79	853,42			0%	0,00		0%			0%	3,14	853,42	100%
5.8	Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical. 01 uso	m3	9,17	71,35	654,28			0%	0,00		0%			0%	9,17	654,28	100%
5.9	FORMA DESLIZANTE METÁLICA PARA RESEVATÓRIO CIRCULAR DE CONCRETO Ø EXTERNO=2,00M, H TOTAL=2,80M, ESP.PAREDE=15CM, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE (FRETE) (BASE DE REF: 09797/ORSE-ORSE-06/2024)	M2	18,34	94,64	1.735,70			0%	0,00		0%			0%	18,34	1.735,70	100%
6	ESTRUTURA				204.372,43		25.628,12			0,00			25.628,12	13%		178.744,31	87%
6.1	INFRAESTRUTURA				42.463,50		25.628,12			0,00			25.628,12	60%		16.835,38	40%
6.1.1	CONCRETOS				29.086,98		12.251,60			0,00			12.251,60	42%		16.835,38	58%
6.1.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	18,25	587,09	10.714,39	18,25	10.714,39	100%	0,00		0%	18,25	10.714,39	100%	-	-	0%
6.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	M2	315,92	53,29	16.835,38			0%	0,00		0%			0%	315,92	16.835,38	100%
6.1.3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,02	382,39	1.537,21	4,02	1.537,21	100%	0,00		0%	4,02	1.537,21	100%	-	-	0%
6.1.2	FERRAGENS				13.376,52		13.376,52	100%		0,00	0%		13.376,52	100%		0,00	0%
6.1.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,00	18,89	755,60	40,00	755,60	100%	0,00		0%	40,00	755,60	100%	-	-	0%
6.1.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,00	15,28	550,08	36,00	550,08	100%	0,00		0%	36,00	550,08	100%	-	-	0%
6.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,00	13,31	519,09	39,00	519,09	100%	0,00		0%	39,00	519,09	100%	-	-	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
6.1.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.127,00	10,25	11.551,75	1.127,00	11.551,75	100%	0,00	-	0%	1.127,00	11.551,75	100%	-	-	0%
6.2	SUPERESTRUTURA				161.908,93		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		161.908,93	100%
6.2.1	LAJES				32.914,54		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		32.914,54	100%
6.2.2.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	156,23	210,68	32.914,54		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	156,23	32.914,54	100%
6.2.2	CONCRETOS				29.832,98		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		29.832,98	100%
6.2.2.1	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	68,70	434,25	29.832,98		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	68,70	29.832,98	100%
6.2.3	FERRAGENS				99.161,41		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		99.161,41	100%
6.2.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	90,00	12,08	1.087,20		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	90,00	1.087,20	100%
6.2.3.2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	156,23	22,99	3.591,73		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	156,23	3.591,73	100%
6.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.804,00	11,30	31.685,20		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	2.804,00	31.685,20	100%
6.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.535,00	10,04	25.451,40		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	2.535,00	25.451,40	100%
6.2.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,00	8,43	1.062,18		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	126,00	1.062,18	100%
6.2.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	454,00	19,40	8.807,60		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	454,00	8.807,60	100%
6.2.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	198,00	17,05	3.375,90		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	198,00	3.375,90	100%
6.2.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	14,96	508,64		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	34,00	508,64	100%
6.2.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,00	10,46	3.096,16		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	296,00	3.096,16	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
6.2.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.551,00	8,79	13.633,29			0%	0,00		0%			0%	1.551,00	13.633,29	100%
6.2.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	489,00	8,51	4.161,39			0%	0,00		0%			0%	489,00	4.161,39	100%
6.2.3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,00	9,68	2.700,72			0%	0,00		0%			0%	279,00	2.700,72	100%
7	VEDAÇÕES				89.676,33		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		89.676,33	100%
7.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	579,50	50,60	29.322,70			0%	0,00		0%			0%	579,50	29.322,70	100%
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.132,20	7,84	8.876,45			0%	0,00		0%			0%	1.132,20	8.876,45	100%
7.3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	296,10	27,28	8.077,61			0%	0,00		0%			0%	296,10	8.077,61	100%
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	889,70	48,78	43.399,57			0%	0,00		0%			0%	889,70	43.399,57	100%
8	REVESTIMENTOS				195.668,98		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		195.668,98	100%
8.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	14,20	180,50	2.563,10			0%	0,00		0%			0%	14,20	2.563,10	100%
8.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M2	584,97	99,44	58.169,42			0%	0,00		0%			0%	584,97	58.169,42	100%
8.3	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	M2	572,30	61,78	35.356,69			0%	0,00		0%			0%	572,30	35.356,69	100%
8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m2	779,54	37,06	28.889,75			0%	0,00		0%			0%	779,54	28.889,75	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M3	13,38	203,66	2.724,97			0%	0,00		0%			0%	13,38	2.724,97	100%
8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	315,69	53,29	16.823,12			0%	0,00		0%			0%	315,69	16.823,12	100%
8.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	41,56	121,35	5.043,31			0%	0,00		0%			0%	41,56	5.043,31	100%
8.8	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	m	290,37	44,51	12.924,37			0%	0,00		0%			0%	290,37	12.924,37	100%
8.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m	9,00	121,30	1.091,70			0%	0,00		0%			0%	9,00	1.091,70	100%
8.10	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	9,71	735,88	7.145,39			0%	0,00		0%			0%	9,71	7.145,39	100%
8.11	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	m2	26,91	528,64	14.225,70			0%	0,00		0%			0%	26,91	14.225,70	100%
8.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m2	4,80	245,91	1.180,37			0%	0,00		0%			0%	4,80	1.180,37	100%
8.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	96,00	50,18	4.817,28			0%	0,00		0%			0%	96,00	4.817,28	100%
8.14	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	M	49,00	41,49	2.033,01			0%	0,00		0%			0%	49,00	2.033,01	100%
8.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	UN	120,00	22,34	2.680,80			0%	0,00		0%			0%	120,00	2.680,80	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01
DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
9	FORROS				27.787,57		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		27.787,57	100%
9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	315,69	63,51	20.049,47		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	315,69	20.049,47	100%
9.2	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	118,81	65,13	7.738,10		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	118,81	7.738,10	100%
10	PINTURAS				48.049,20		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		48.049,20	100%
10.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.132,20	13,39	15.160,16		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1.132,20	15.160,16	100%
10.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - COR PRATA, MISTURADA EM MÁQUINA.	M2	12,60	20,74	261,32		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	12,60	261,32	100%
10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.132,20	11,41	12.918,40		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1.132,20	12.918,40	100%
10.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.132,20	3,98	4.506,16		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1.132,20	4.506,16	100%
10.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	434,50	4,89	2.124,71		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	434,50	2.124,71	100%
10.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	434,50	19,40	8.429,30		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	434,50	8.429,30	100%
10.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	434,50	10,70	4.649,15		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	434,50	4.649,15	100%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO				4.232,53		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		4.232,53	100%
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	48,38	76,64	3.707,84		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	48,38	3.707,84	100%
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	15,78	33,25	524,69		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	15,78	524,69	100%
12	ESQUADRIAS				60.960,33		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		60.960,33	100%
12.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X170CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF: 90788-SINAPI-12/2024)	M2	4,00	1.330,63	5.322,52		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	4,00	5.322,52	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
						QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
12.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	925,13	14.802,08			0%	0,00		0%			0%	16,00	14.802,08	100%
12.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	925,13	3.700,52			0%	0,00		0%			0%	4,00	3.700,52	100%
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,00	147,35	2.799,65			0%	0,00		0%			0%	19,00	2.799,65	100%
12.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	90,49	452,45			0%	0,00		0%			0%	5,00	452,45	100%
12.6	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,00	360,73	1.082,19			0%	0,00		0%			0%	3,00	1.082,19	100%
12.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	7,20	476,09	3.427,85			0%	0,00		0%			0%	7,20	3.427,85	100%
12.8	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 100X300 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (BASE DE REF: 102184-SINAPI-06/2024)	UN	2,00	2.301,96	4.603,92			0%	0,00		0%			0%	2,00	4.603,92	100%
12.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	73,35	314,55	23.072,24			0%	0,00		0%			0%	73,35	23.072,24	100%
12.10	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	93,70	18,11	1.696,91			0%	0,00		0%			0%	93,70	1.696,91	100%
13	LOUÇAS				8.979,83		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%	8.979,83	8.979,83	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	501,33	4.511,97			0%	0,00		0%			0%	9,00	4.511,97	100%
13.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	134,46	1.344,60			0%	0,00		0%			0%	10,00	1.344,60	100%
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	241,54	2.415,40			0%	0,00		0%			0%	10,00	2.415,40	100%
13.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	707,86	707,86			0%	0,00		0%			0%	1,00	707,86	100%
14	METAIS				9.303,70		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		9.303,70	100%
14.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	un	10,00	247,36	2.473,60			0%	0,00		0%			0%	10,00	2.473,60	100%
14.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	UN	1,00	431,58	431,58			0%	0,00		0%			0%	1,00	431,58	100%
14.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	un	1,00	96,19	96,19			0%	0,00		0%			0%	1,00	96,19	100%
14.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	un	2,00	283,35	566,70			0%	0,00		0%			0%	2,00	566,70	100%
14.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	8,52	514,09	4.380,05			0%	0,00		0%			0%	8,52	4.380,05	100%
14.6	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	UN	2,00	218,86	437,72			0%	0,00		0%			0%	2,00	437,72	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
14.7	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	UN	1,00	212,83	212,83			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	1,00	212,83	100%	
14.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	un	3,00	101,03	303,09			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	3,00	303,09	100%	
14.9	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	un	9,00	44,66	401,94			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	9,00	401,94	100%	
15	COBERTURA				176.471,66		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		176.471,66	100%
15.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	517,26	42,01	21.730,09			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	517,26	21.730,09	100%	
15.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF: 100384-SINAPI-05/2024)	UN	64,00	100,85	6.454,40			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	64,00	6.454,40	100%	
15.3	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	517,26	13,59	7.029,56			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	517,26	7.029,56	100%	
15.4	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF: 94216-SINAPI-12/2024)	M2	636,07	136,55	86.855,36			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	636,07	86.855,36	100%	
15.5	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	122,21	249,91	30.541,50			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	122,21	30.541,50	100%	
15.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,80	151,63	2.547,38			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	16,80	2.547,38	100%	
15.7	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	m	16,80	14,39	241,75			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	16,80	241,75	100%	
15.8	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	37,45	562,66	21.071,62			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	37,45	21.071,62	100%	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				141.763,68		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		141.763,68	100%
16.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	31.928,84	31.928,84			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	1,00	31.928,84	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
16.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	693,08	1.386,16			0%	0,00		0%			0%	2,00	1.386,16	100%
16.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	588,80	1.177,60			0%	0,00		0%			0%	2,00	1.177,60	100%
16.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	25,00	169,75	4.243,75			0%	0,00		0%			0%	25,00	4.243,75	100%
16.5	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	5,00	312,30	1.561,50			0%	0,00		0%			0%	5,00	1.561,50	100%
16.6	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	47,00	12,24	575,28			0%	0,00		0%			0%	47,00	575,28	100%
16.7	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	47,00	22,26	1.046,22			0%	0,00		0%			0%	47,00	1.046,22	100%
16.8	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	94,00	1,13	106,22			0%	0,00		0%			0%	94,00	106,22	100%
16.9	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	449,00	1,16	520,84			0%	0,00		0%			0%	449,00	520,84	100%
16.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	35,00	23,78	832,30			0%	0,00		0%			0%	35,00	832,30	100%
16.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	23,78	47,56			0%	0,00		0%			0%	2,00	47,56	100%
16.12	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	74,28	148,56			0%	0,00		0%			0%	2,00	148,56	100%
16.13	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	73,54	73,54			0%	0,00		0%			0%	1,00	73,54	100%
16.14	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	367,43	734,86			0%	0,00		0%			0%	2,00	734,86	100%
16.15	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	94,63	189,26			0%	0,00		0%			0%	2,00	189,26	100%
16.16	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	104,80	209,60			0%	0,00		0%			0%	2,00	209,60	100%
16.17	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	64,45	64,45			0%	0,00		0%			0%	1,00	64,45	100%
16.18	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	59,78	239,12			0%	0,00		0%			0%	4,00	239,12	100%
16.19	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	52,00	38,25	1.989,00			0%	0,00		0%			0%	52,00	1.989,00	100%
16.20	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	21,20	63,60			0%	0,00		0%			0%	3,00	63,60	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
16.21	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	21,35	85,40			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	4,00	85,40	100%	
16.22	Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	32,39	97,17			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	3,00	97,17	100%	
16.23	SADA HORIZONTAL EM ELETROCALHA METÁLICA ALT. 50MM PARA ELETRODUTO Ø 25MM (BASE REF. MOPA OU SIMILAR) (REF: 08687/ORSE-ORSE-06/2024)	UN	37,00	11,89	439,93			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	37,00	439,93	100%	
16.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	7,04	2.112,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	300,00	2.112,00	100%	
16.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	4,78	11.950,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	2.500,00	11.950,00	100%	
16.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	2,91	2.328,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	800,00	2.328,00	100%	
16.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	9,99	3.496,50			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	350,00	3.496,50	100%	
16.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	16,56	3.312,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	200,00	3.312,00	100%	
16.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	25,06	25,06			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	1,00	25,06	100%	
16.30	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	700,00	19,29	13.503,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	700,00	13.503,00	100%	
16.31	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	24,00	24,78	594,72			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	24,00	594,72	100%	
16.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	20,48	81,92			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	4,00	81,92	100%	
16.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	25,35	1.140,75			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	45,00	1.140,75	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI		
LOCAL:	PARNAÍBA - PI		
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA		
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025	NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01	
ART Nº:	1920250059831	DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025	



CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
16.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	65,41	523,28			0%	0,00		0%			0%	8,00	523,28	100%
16.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	27,63	55,26			0%	0,00		0%			0%	2,00	55,26	100%
16.36	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	350,00	7,71	2.698,50			0%	0,00		0%			0%	350,00	2.698,50	100%
16.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	38,28	1.607,76			0%	0,00		0%			0%	42,00	1.607,76	100%
16.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	55,59	555,90			0%	0,00		0%			0%	10,00	555,90	100%
16.39	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C	m	170,00	84,23	14.319,10			0%	0,00		0%			0%	170,00	14.319,10	100%
16.40	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	350,00	15,08	5.278,00			0%	0,00		0%			0%	350,00	5.278,00	100%
16.41	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	10,00	18,64	186,40			0%	0,00		0%			0%	10,00	186,40	100%
16.42	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	6,00	21,41	128,46			0%	0,00		0%			0%	6,00	128,46	100%
16.43	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	147,00	9,03	1.327,41			0%	0,00		0%			0%	147,00	1.327,41	100%
16.44	Placa 4"x2" com furo	un	15,00	4,74	71,10			0%	0,00		0%			0%	15,00	71,10	100%
16.45	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	16,34	1.503,28			0%	0,00		0%			0%	92,00	1.503,28	100%
16.46	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	15,00	22,26	333,90			0%	0,00		0%			0%	15,00	333,90	100%
16.47	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	75,86	8.496,32			0%	0,00		0%			0%	112,00	8.496,32	100%
16.48	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	29,00	73,34	2.126,86			0%	0,00		0%			0%	29,00	2.126,86	100%
16.49	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 61.8X61.8 CM, 45W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR (REF: 13672/ORSE-ORSE-11/2024)	UN	90,00	123,78	11.140,20			0%	0,00		0%			0%	90,00	11.140,20	100%
16.50	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 (Starlumen ou similar)	un	18,00	106,69	1.920,42			0%	0,00		0%			0%	18,00	1.920,42	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01
DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
16.51	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	95,90	479,50			0%	0,00		0%			0%	5,00	479,50	100%
16.52	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (REF: C4861-SEINFRA 28)	UN	28,00	96,69	2.707,32			0%	0,00		0%			0%	28,00	2.707,32	100%
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO				57.066,48		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		57.066,48	100%
17.1	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO APARENTE COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 LSZH, EXCLUSIVE CANALETA (REF: 13407/ORSE-ORSE-11/2024)	PT	45,00	199,89	8.995,05			0%	0,00		0%			0%	45,00	8.995,05	100%
17.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	97,00	43,25	4.195,25			0%	0,00		0%			0%	97,00	4.195,25	100%
17.3	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	5,00	312,30	1.561,50			0%	0,00		0%			0%	5,00	1.561,50	100%
17.4	Entrada para rede telefônica - Rev 03_10/2022	un	1,00	466,80	466,80			0%	0,00		0%			0%	1,00	466,80	100%
17.5	Cabo telefônico ci 50 - 10	m	80,00	15,25	1.220,00			0%	0,00		0%			0%	80,00	1.220,00	100%
17.6	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (REF: C4533-SEINFRA 28)	M	2.350,00	12,83	30.150,50			0%	0,00		0%			0%	2.350,00	30.150,50	100%
17.7	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	un	20,00	93,21	1.864,20			0%	0,00		0%			0%	20,00	1.864,20	100%
17.8	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm	M	72,00	55,01	3.960,72			0%	0,00		0%			0%	72,00	3.960,72	100%
17.9	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	120,00	22,26	2.671,20			0%	0,00		0%			0%	120,00	2.671,20	100%
17.10	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	21,16	21,16			0%	0,00		0%			0%	1,00	21,16	100%
17.11	Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	38,93	38,93			0%	0,00		0%			0%	1,00	38,93	100%
17.12	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	17,81	17,81			0%	0,00		0%			0%	1,00	17,81	100%
17.13	Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	7,00	47,68	333,76			0%	0,00		0%			0%	7,00	333,76	100%
17.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00	13,33	959,76			0%	0,00		0%			0%	72,00	959,76	100%
17.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	16,94	609,84			0%	0,00		0%			0%	36,00	609,84	100%
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				8.618,92		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		8.618,92	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
18.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	157,69	157,69			0%	0,00		0%			0%	1,00	157,69	100%
18.2	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	42,61	85,22			0%	0,00		0%			0%	2,00	85,22	100%
18.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	17,83	35,66			0%	0,00		0%			0%	2,00	35,66	100%
18.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	148,26	444,78			0%	0,00		0%			0%	3,00	444,78	100%
18.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	169,38	169,38			0%	0,00		0%			0%	1,00	169,38	100%
18.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	95,65	669,55			0%	0,00		0%			0%	7,00	669,55	100%
18.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	un	6,00	23,24	139,44			0%	0,00		0%			0%	6,00	139,44	100%
18.8	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	99,08	297,24			0%	0,00		0%			0%	3,00	297,24	100%
18.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	9,79	39,16			0%	0,00		0%			0%	4,00	39,16	100%
18.10	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	UN	2,00	61,81	123,62			0%	0,00		0%			0%	2,00	123,62	100%
18.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,00	3,13	71,99			0%	0,00		0%			0%	23,00	71,99	100%
18.12	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	3,00	11,00	33,00			0%	0,00		0%			0%	3,00	33,00	100%
18.13	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	1,00	14,04	14,04			0%	0,00		0%			0%	1,00	14,04	100%
18.14	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00	16,75	33,50			0%	0,00		0%			0%	2,00	33,50	100%
18.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,00	6,38	210,54			0%	0,00		0%			0%	33,00	210,54	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
18.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	42,96	171,84		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	4,00	171,84	100%
18.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	20,88	41,76		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	2,00	41,76	100%
18.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,81	35,24		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	4,00	35,24	100%
18.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	13,61	13,61		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1,00	13,61	100%
18.20	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	3,54	24,78		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	7,00	24,78	100%
18.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	32,00	19,86	635,52		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	32,00	635,52	100%
18.22	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	24,00	56,43	1.354,32		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	24,00	1.354,32	100%
18.23	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	19,28	115,68		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	6,00	115,68	100%
18.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	130,00	21,85	2.840,50		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	130,00	2.840,50	100%
18.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,06	24,18		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	3,00	24,18	100%
18.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	38,33	38,33		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1,00	38,33	100%
18.27	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,33	21,33		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1,00	21,33	100%
18.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	11,16	279,00		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	25,00	279,00	100%
18.29	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1,00	42,79	42,79		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	1,00	42,79	100%
18.30	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	2,00	16,58	33,16		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	2,00	33,16	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI																VALORES GLOBAIS			%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																CONTRATADO			1.410.188,12	100,00%							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI																ADITIVO			-	0,00%							
LOCAL: PARNÁIBA - PI																CONTRATADO + ADITIVO			-	0,00%							
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																MEDIÇÃO ANTERIOR			-	0,00%							
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																MEDIÇÃO ACUMULADA			125.461,40	8,90%							
ART Nº: 1920250059831																MEDIÇÃO ATUAL			125.461,40	8,90%							
DADOS DA MEDIÇÃO																											
CONTRATUAL																MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%										
18.31	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	29,00	13,89	402,81			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	29,00	402,81	100%										
18.32	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	1,00	19,26	19,26			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	1,00	19,26	100%										
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				33.582,84		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		33.582,84	100%										
19.1	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00	1.160,08	1.160,08			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	1,00	1.160,08	100%										
19.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2.662,25	5.324,50			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	2,00	5.324,50	100%										
19.3	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	1,00	8.702,70	8.702,70			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	1,00	8.702,70	100%										
19.4	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	9,00	650,08	5.850,72			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	9,00	5.850,72	100%										
19.5	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	373,00	373,00			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	1,00	373,00	100%										
19.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	62,49	499,92			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	8,00	499,92	100%										
19.7	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,11	102,66			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	6,00	102,66	100%										
19.8	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,85	9,85			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	1,00	9,85	100%										
19.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	23,11	1.455,93			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	63,00	1.455,93	100%										
19.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,00	29,11	407,54			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	14,00	407,54	100%										
19.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,00	23,48	1.127,04			- 0%	0,00	-	0%			- 0%	48,00	1.127,04	100%										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI		
LOCAL:	PARNAÍBA - PI		
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA		
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025	NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01	
ART Nº:	1920250059831	DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025	



DADOS DA MEDIÇÃO

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
19.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	18,90	793,80			0%	0,00		0%			0%	42,00	793,80	100%
19.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	36,44	327,96			0%	0,00		0%			0%	9,00	327,96	100%
19.14	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	11,43	148,59			0%	0,00		0%			0%	13,00	148,59	100%
19.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	9,39	140,85			0%	0,00		0%			0%	15,00	140,85	100%
19.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,64	59,28			0%	0,00		0%			0%	2,00	59,28	100%
19.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	9,60	48,00			0%	0,00		0%			0%	5,00	48,00	100%
19.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,20	9,20			0%	0,00		0%			0%	1,00	9,20	100%
19.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,19	26,19			0%	0,00		0%			0%	1,00	26,19	100%
19.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	13,89	375,03			0%	0,00		0%			0%	27,00	375,03	100%
19.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,70	18,70			0%	0,00		0%			0%	1,00	18,70	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
19.22	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	10,00	9,16	91,60			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	10,00	91,60	100%
19.23	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	41,73	41,73			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	1,00	41,73	100%
19.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	9,39	140,85			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	15,00	140,85	100%
19.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	44,85	269,10			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	6,00	269,10	100%
19.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	17,29	17,29			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	1,00	17,29	100%
19.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	6,84	34,20			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	5,00	34,20	100%
19.28	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	15,31	612,40			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	40,00	612,40	100%
19.29	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	4,80	81,60			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	17,00	81,60	100%
19.30	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	22,19	44,38			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	2,00	44,38	100%
19.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	1,00	16,63	16,63			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	1,00	16,63	100%
19.32	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	18,28	36,56			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	2,00	36,56	100%
19.33	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	34,94	209,64			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	6,00	209,64	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
19.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	15,50	31,00			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	2,00	31,00	100%	
19.35	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	2,00	36,21	72,42			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	2,00	72,42	100%	
19.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	8,70	130,50			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	15,00	130,50	100%	
19.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,20	18,20			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	1,00	18,20	100%	
19.38	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	9,00	23,30	209,70			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	9,00	209,70	100%	
19.39	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	70,25	140,50			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	2,00	140,50	100%	
19.40	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	650,08	3.900,48			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	6,00	3.900,48	100%	
19.41	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	261,26	522,52			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	2,00	522,52	100%	
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				18.460,01		0,00	0%	0,00	0%		0,00	0%	0,00	0%	18.460,01	100%
20.1	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11780/ORSE-ORSE-11/2024)	M	74,00	29,15	2.157,10			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	74,00	2.157,10	100%	
20.2	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	22,00	134,19	2.952,18			- 0%	0,00	- 0%			- 0%	22,00	2.952,18	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
						QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
20.3	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	12,00	28,18	338,16			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	12,00	338,16	100%
20.4	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	38,00	148,66	5.649,08			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	38,00	5.649,08	100%
20.5	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	7,00	42,39	296,73			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	7,00	296,73	100%
20.6	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	11,00	183,43	2.017,73			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	11,00	2.017,73	100%
20.7	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	5,00	252,94	1.264,70			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	5,00	1.264,70	100%
20.8	REDE DE DRENOS EVAPORADORAS	M	11,00	344,03	3.784,33			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	11,00	3.784,33	100%
21	FECHAMENTO GRADIL				33.751,33			0,00 0%	0,00 0%		0,00 0%			0,00 0%		33.751,33 100%	
21.1	BASE DO GRADIL				4.195,49			0,00 0%	0,00 0%		0,00 0%			0,00 0%		4.195,49 100%	
21.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,29	90,74	207,79			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	2,29	207,79	100%
21.1.2	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,98	18,01	53,67			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	2,98	53,67	100%
21.1.3	Apilamento manual de fundo de vala	m2	11,39	27,01	307,64			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	11,39	307,64	100%
21.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,58	587,09	1.514,69			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	2,58	1.514,69	100%
21.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,82	13,31	1.182,19			- 0%	0,00		- 0%			- 0%	88,82	1.182,19	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI
LOCAL:	PARNAÍBA - PI
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025
ART Nº:	1920250059831



DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:	01
DATA:	08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
21.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,06	66,11	929,51			0%	0,00		0%			0%	14,06	929,51	100%
21.2	GRADIL				17.470,47		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		17.470,47	100%
21.2.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,10	290,69	17.470,47			0%	0,00		0%			0%	60,10	17.470,47	100%
21.3	PORTÕES				11.756,51		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		11.756,51	100%
21.3.1	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	4,47	724,45	3.238,29			0%	0,00		0%			0%	4,47	3.238,29	100%
21.3.2	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	10,56	806,65	8.518,22			0%	0,00		0%			0%	10,56	8.518,22	100%
21.4	AUTOMAÇÃO (MOTOR) DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES				328,86		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		328,86	100%
21.4.1	AUTOMÁTICO PARA PORTÃO DE CORRER (5,20 X 2,03 M) COMPOSTO POR MOTOR ELÉTRICO 1/4HP, CAP. 600 KG, 220V, 60HZ, COM CONTROLE REMOTO, CREMALHEIRA, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, TRILHOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.	UN	1,00	328,86	328,86			0%	0,00		0%			0%	1,00	328,86	100%
22	SERVIÇOS FINAIS				14.299,53		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		14.299,53	100%
21.1	MURO COMPLETO (FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA + ALVENARIA DE BASE + MURO + PILARETES A CADA 3M + CHAPISCO + REBOCO + CHAPIM DE CONCRETO)	M	20,00	221,53	4.430,60			0%	0,00		0%			0%	20,00	4.430,60	100%
21.2	Coleta e carga manuais de entulho	m3	84,83	18,01	1.527,79			0%	0,00		0%			0%	84,83	1.527,79	100%
21.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,65	55,18	918,75			0%	0,00		0%			0%	16,65	918,75	100%
21.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	10,00	22,80	228,00			0%	0,00		0%			0%	10,00	228,00	100%
21.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	45,85	8,19	375,51			0%	0,00		0%			0%	45,85	375,51	100%
21.6	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	10,00	304,76	3.047,60			0%	0,00		0%			0%	10,00	3.047,60	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

CONTRATADO	1.410.188,12	100,00%
ADITIVO	-	0,00%
CONTRATADO + ADITIVO	-	0,00%
MEDIÇÃO ANTERIOR	-	0,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	125.461,40	8,90%
MEDIÇÃO ATUAL	125.461,40	8,90%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI		
LOCAL:	PARNAÍBA - PI		
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONTRUTORA LTDA		
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025	NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 01	
ART Nº:	1920250059831	DATA: 08 DE AGOSTO DE 2025 A 20 DE AGOSTO DE 2025	



DADOS DA MEDIÇÃO

CONTRATUAL

MEDIÇÃO ATUAL

MEDIÇÃO ANTERIOR

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
21.7	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	8,00	471,41	3.771,28		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	8,00	3.771,28	100%
23	LIMPEZA DA OBRA				13.756,13		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		13.756,13	100%
23.1	Demolição de Barracão de Obra	m2	55,00	6,16	338,80		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	55,00	338,80	100%
23.2	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	864,41	9,64	8.332,91		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	864,41	8.332,91	100%
23.3	LIMPEZA DE VIDROS	M2	92,88	11,70	1.086,70		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	92,88	1.086,70	100%
23.4	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9,00	6,60	59,40		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	9,00	59,40	100%
23.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	729,97	1,93	1.408,84		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	729,97	1.408,84	100%
23.6	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	12,00	210,79	2.529,48		-	0%	0,00	-	0%		-	0%	12,00	2.529,48	100%
TOTAL					R\$ 1.410.188,12		R\$ 125.461,40	9%		R\$ -	0%		R\$ 125.461,40	9%		R\$ 1.284.726,72	91%

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO CONSOLIDADA A IMPORTÂNCIA DE 125.461,40 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

ATESTADO

EMPREITEIRA

FISCALIZAÇÃO

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA EMPRESA LEXON SERVIÇOS & CONTRUTORA LTDA EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO TRT22 Nº 12/2025

EWERTON COSME DE ALMEIDA GURGEL
CREA: 341148CE
ENGENHEIRO CIVIL
