

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |



| CONTRATUAL |   |    |          |           | MEDIÇÃO ATUAL     |        |                  | MEDIÇÃO ANTERIOR |          |                  | MEDIÇÃO ACUMULADA |          |                  | SALDO       |        |                  |            |
|------------|---|----|----------|-----------|-------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|-------------|--------|------------------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT.   | P.UNIT    | TOTAL             | QUANT. | VALOR            | %                | QUANT.   | VALOR            | %                 | QUANT.   | VALOR            | %           | QUANT. | VALOR            | %          |
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |    |          |           | <b>22.623,13</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>        |          | <b>22.623,13</b> | <b>100%</b>       |          | <b>22.623,13</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 1.1        | TAXAS DO CREA   | UN | 1,00     | 890,63    | 890,63            |        |                  | 0%               | 1,00     | 890,63           | 100%              | 1,00     | 890,63           | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.2        | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor  | un | 1,00     | 1.581,30  | 1.581,30          |        |                  | 0%               | 1,00     | 1.581,30         | 100%              | 1,00     | 1.581,30         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.3        | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1,00     | 529,59    | 529,59            |        |                  | 0%               | 1,00     | 529,59           | 100%              | 1,00     | 529,59           | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.4        | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - 1 PLACA (2X3)   | UN | 2,00     | 333,63    | 667,26            |        |                  | 0%               | 2,00     | 667,26           | 100%              | 2,00     | 667,26           | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.5        | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km  | m2 | 2.289,00 | 1,84      | 4.211,76          |        |                  | 0%               | 2.289,00 | 4.211,76         | 100%              | 2.289,00 | 4.211,76         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.6        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2 | 519,22   | 6,09      | 3.162,05          |        |                  | 0%               | 519,22   | 3.162,05         | 100%              | 519,22   | 3.162,05         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.7        | BARRACÃO ABERTO   | M2 | 35,00    | 140,53    | 4.918,55          |        |                  | 0%               | 35,00    | 4.918,55         | 100%              | 35,00    | 4.918,55         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.8        | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado                         | m2 | 20,00    | 185,40    | 3.708,00          |        |                  | 0%               | 20,00    | 3.708,00         | 100%              | 20,00    | 3.708,00         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 1.9        | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  | M2 | 403,00   | 7,33      | 2.953,99          |        |                  | 0%               | 403,00   | 2.953,99         | 100%              | 403,00   | 2.953,99         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| <b>2</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>  |    |          |           | <b>145.460,90</b> |        | <b>29.092,18</b> | <b>20%</b>       |          | <b>58.184,36</b> | <b>40%</b>        |          | <b>87.276,54</b> | <b>60%</b>  |        | <b>58.184,36</b> | <b>40%</b> |
| 2.1        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRAS PREDIAIS - ATÉ 500M²)  | UN | 5,00     | 29.092,18 | 145.460,90        | 1,00   | 29.092,18        | 20%              | 2,00     | 58.184,36        | 40%               | 3,00     | 87.276,54        | 60%         | 2,00   | 58.184,36        | 40%        |
| <b>3</b>   | <b>CONSULTORIA DE PROJETOS</b>  |    |          |           | <b>3.436,47</b>   |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>        |          | <b>3.436,47</b>  | <b>100%</b>       |          | <b>3.436,47</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 3.1        | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC (ATÉ 450,00M²)   | UN | 348,88   | 9,85      | 3.436,47          |        |                  | 0%               | 348,88   | 3.436,47         | 100%              | 348,88   | 3.436,47         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| <b>4</b>   | <b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>  |    |          |           | <b>26.700,16</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>        |          | <b>26.700,16</b> | <b>100%</b>       |          | <b>26.700,16</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 4.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024  | M3 | 139,89   | 90,74     | 12.693,62         |        |                  | 0%               | 139,89   | 12.693,62        | 100%              | 139,89   | 12.693,62        | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 4.2        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  | M3 | 67,50    | 20,91     | 1.411,43          |        |                  | 0%               | 67,50    | 1.411,43         | 100%              | 67,50    | 1.411,43         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 4.3        | Coleta e carga manuais de entulho   | m3 | 104,91   | 18,01     | 1.889,43          |        |                  | 0%               | 104,91   | 1.889,43         | 100%              | 104,91   | 1.889,43         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 4.4        | Apiloamento manual de fundo de vala   | m2 | 396,36   | 27,01     | 10.705,68         |        |                  | 0%               | 396,36   | 10.705,68        | 100%              | 396,36   | 10.705,68        | 100%        | -      | -                | 0%         |
| <b>5</b>   | <b>FORMAS</b>   |    |          |           | <b>65.165,98</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>        |          | <b>65.165,98</b> | <b>100%</b>       |          | <b>65.165,98</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| 5.1        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024   | M2 | 35,25    | 126,28    | 4.451,37          |        |                  | 0%               | 35,25    | 4.451,37         | 100%              | 35,25    | 4.451,37         | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 5.2        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | M2 | 280,59   | 66,11     | 18.549,80         |        |                  | 0%               | 280,59   | 18.549,80        | 100%              | 280,59   | 18.549,80        | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 5.3        | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento  | m2 | 4,73     | 65,11     | 307,97            |        |                  | 0%               | 4,73     | 307,97           | 100%              | 4,73     | 307,97           | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 5.4        | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020  | M2 | 387,97   | 59,00     | 22.890,23         |        |                  | 0%               | 387,97   | 22.890,23        | 100%              | 387,97   | 22.890,23        | 100%        | -      | -                | 0%         |
| 5.5        | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem  | m2 | 537,92   | 29,06     | 15.631,96         |        |                  | 0%               | 537,92   | 15.631,96        | 100%              | 537,92   | 15.631,96        | 100%        | -      | -                | 0%         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**



|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |

| CONTRATUAL   |  |    |          |        | MEDIÇÃO ATUAL     |        |                  | MEDIÇÃO ANTERIOR |          |                   | MEDIÇÃO ACUMULADA |          |                   | SALDO       |        |             |           |
|--------------|--|----|----------|--------|-------------------|--------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT.   | P.UNIT | TOTAL             | QUANT. | VALOR            | %                | QUANT.   | VALOR             | %                 | QUANT.   | VALOR             | %           | QUANT. | VALOR       | %         |
| 5.6          | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem   | m2 | 3,14     | 29,06  | 91,25             |        |                  | 0%               | 3,14     | 91,25             | 100%              | 3,14     | 91,25             | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 5.7          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   | M2 | 3,14     | 271,79 | 853,42            |        |                  | 0%               | 3,14     | 853,42            | 100%              | 3,14     | 853,42            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 5.8          | Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso   | m3 | 9,17     | 71,35  | 654,28            |        |                  | 0%               | 9,17     | 654,28            | 100%              | 9,17     | 654,28            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 5.9          | FORMA DESLIZANTE METÁLICA PARA RESEVATÓRIO CIRCULAR DE CONCRETO Ø EXTERNO=2,00M, H TOTAL=2,80M, ESP.PAREDE=15CM, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE (FRETE) (BASE DE REF: 09797/ORSE-ORSE-06/2024) | M2 | 18,34    | 94,64  | 1.735,70          |        |                  | 0%               | 18,34    | 1.735,70          | 100%              | 18,34    | 1.735,70          | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>6</b>     | <b>ESTRUTURA</b>   |    |          |        | <b>204.372,43</b> |        | <b>62.747,52</b> |                  |          | <b>141.624,91</b> |                   |          | <b>204.372,43</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| <b>6.1</b>   | <b>INFRAESTRUTURA</b>  |    |          |        | <b>42.463,50</b>  |        | <b>0,00</b>      |                  |          | <b>42.463,50</b>  |                   |          | <b>42.463,50</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| <b>6.1.1</b> | <b>CONCRETOS</b>   |    |          |        | <b>29.086,98</b>  |        | <b>0,00</b>      |                  |          | <b>29.086,98</b>  |                   |          | <b>29.086,98</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 6.1.1.1      | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021  | M3 | 18,25    | 587,09 | 10.714,39         |        |                  | 0%               | 18,25    | 10.714,39         | 100%              | 18,25    | 10.714,39         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.1.1.2      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021              | M2 | 315,92   | 53,29  | 16.835,38         |        |                  | 0%               | 315,92   | 16.835,38         | 100%              | 315,92   | 16.835,38         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.1.1.3      | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais   | m³ | 4,02     | 382,39 | 1.537,21          |        |                  | 0%               | 4,02     | 1.537,21          | 100%              | 4,02     | 1.537,21          | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>6.1.2</b> | <b>FERRAGENS</b>   |    |          |        | <b>13.376,52</b>  |        | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>        |          | <b>13.376,52</b>  | <b>100%</b>       |          | <b>13.376,52</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 6.1.2.1      | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 40,00    | 18,89  | 755,60            |        |                  | 0%               | 40,00    | 755,60            | 100%              | 40,00    | 755,60            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.1.2.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 36,00    | 15,28  | 550,08            |        |                  | 0%               | 36,00    | 550,08            | 100%              | 36,00    | 550,08            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.1.2.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 39,00    | 13,31  | 519,09            |        |                  | 0%               | 39,00    | 519,09            | 100%              | 39,00    | 519,09            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.1.2.4      | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 1.127,00 | 10,25  | 11.551,75         |        |                  | 0%               | 1.127,00 | 11.551,75         | 100%              | 1.127,00 | 11.551,75         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>6.2</b>   | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    |          |        | <b>161.908,93</b> |        | <b>62.747,52</b> | <b>39%</b>       |          | <b>99.161,41</b>  | <b>61%</b>        |          | <b>161.908,93</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| <b>6.2.1</b> | <b>LAJES</b>   |    |          |        | <b>32.914,54</b>  |        | <b>32.914,54</b> | <b>100%</b>      |          | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>         |          | <b>32.914,54</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 6.2.2.1      | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.   | M2 | 156,23   | 210,68 | 32.914,54         | 156,23 | 32.914,54        | 100%             |          |                   | 0%                | 156,23   | 32.914,54         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>6.2.2</b> | <b>CONCRETOS</b>   |    |          |        | <b>29.832,98</b>  |        | <b>29.832,98</b> | <b>100%</b>      |          | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>         |          | <b>29.832,98</b>  | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 6.2.2.1      | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais  | M3 | 68,70    | 434,25 | 29.832,98         | 68,70  | 29.832,98        | 100%             |          |                   | 0%                | 68,70    | 29.832,98         | 100%        | -      | -           | 0%        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**



|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |

| CONTRATUAL   |   |    |          |        |                  | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |                  |             | MEDIÇÃO ACUMULADA |                  |             | SALDO  |             |           |
|--------------|---|----|----------|--------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT.   | P.UNIT | TOTAL            | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR            | %           | QUANT.            | VALOR            | %           | QUANT. | VALOR       | %         |
| <b>6.2.3</b> | <b>FERRAGENS</b>  |    |          |        | <b>99.161,41</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>99.161,41</b> | <b>100%</b> |                   | <b>99.161,41</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 6.2.3.1      | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG | 90,00    | 12,08  | 1.087,20         |               |             | 0%        | 90,00            | 1.087,20         | 100%        | 90,00             | 1.087,20         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.2      | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 156,23   | 22,99  | 3.591,73         |               |             | 0%        | 156,23           | 3.591,73         | 100%        | 156,23            | 3.591,73         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.3      | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | KG | 2.804,00 | 11,30  | 31.685,20        |               |             | 0%        | 2.804,00         | 31.685,20        | 100%        | 2.804,00          | 31.685,20        | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.4      | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                               | KG | 2.535,00 | 10,04  | 25.451,40        |               |             | 0%        | 2.535,00         | 25.451,40        | 100%        | 2.535,00          | 25.451,40        | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.5      | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                               | KG | 126,00   | 8,43   | 1.062,18         |               |             | 0%        | 126,00           | 1.062,18         | 100%        | 126,00            | 1.062,18         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.6      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 454,00   | 19,40  | 8.807,60         |               |             | 0%        | 454,00           | 8.807,60         | 100%        | 454,00            | 8.807,60         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.7      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 198,00   | 17,05  | 3.375,90         |               |             | 0%        | 198,00           | 3.375,90         | 100%        | 198,00            | 3.375,90         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.8      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 34,00    | 14,96  | 508,64           |               |             | 0%        | 34,00            | 508,64           | 100%        | 34,00             | 508,64           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.9      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG | 296,00   | 10,46  | 3.096,16         |               |             | 0%        | 296,00           | 3.096,16         | 100%        | 296,00            | 3.096,16         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.10     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG | 1.551,00 | 8,79   | 13.633,29        |               |             | 0%        | 1.551,00         | 13.633,29        | 100%        | 1.551,00          | 13.633,29        | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.11     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG | 489,00   | 8,51   | 4.161,39         |               |             | 0%        | 489,00           | 4.161,39         | 100%        | 489,00            | 4.161,39         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 6.2.3.12     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                      | KG | 279,00   | 9,68   | 2.700,72         |               |             | 0%        | 279,00           | 2.700,72         | 100%        | 279,00            | 2.700,72         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>7</b>     | <b>VEDAÇÕES</b>   |    |          |        | <b>89.676,33</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>89.676,33</b> | <b>100%</b> |                   | <b>89.676,33</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 7.1          | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                              | m2 | 579,50   | 50,60  | 29.322,70        |               |             | 0%        | 579,50           | 29.322,70        | 100%        | 579,50            | 29.322,70        | 100%        | -      | -           | 0%        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**



|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |

| CONTRATUAL |  |    |          |        | MEDIÇÃO ATUAL     |        |                 | MEDIÇÃO ANTERIOR |          |                  | MEDIÇÃO ACUMULADA |          |                  | SALDO      |        |                   |            |
|------------|--|----|----------|--------|-------------------|--------|-----------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------|--------|-------------------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT.   | P.UNIT | TOTAL             | QUANT. | VALOR           | %                | QUANT.   | VALOR            | %                 | QUANT.   | VALOR            | %          | QUANT. | VALOR             | %          |
| 7.2        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                           | M2 | 1.132,20 | 7,84   | 8.876,45          |        |                 | 0%               | 1.132,20 | 8.876,45         | 100%              | 1.132,20 | 8.876,45         | 100%       | -      | -                 | 0%         |
| 7.3        | Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual  | m² | 296,10   | 27,28  | 8.077,61          |        |                 | 0%               | 296,10   | 8.077,61         | 100%              | 296,10   | 8.077,61         | 100%       | -      | -                 | 0%         |
| 7.4        | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022    | M2 | 889,70   | 48,78  | 43.399,57         |        |                 | 0%               | 889,70   | 43.399,57        | 100%              | 889,70   | 43.399,57        | 100%       | -      | -                 | 0%         |
| <b>8</b>   | <b>REVESTIMENTOS</b>   |    |          |        | <b>195.668,98</b> |        | <b>9.531,09</b> | <b>5%</b>        |          | <b>19.548,09</b> | <b>10%</b>        |          | <b>29.079,18</b> | <b>15%</b> |        | <b>166.589,80</b> | <b>85%</b> |
| 8.1        | Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)                                    | m2 | 14,20    | 180,50 | 2.563,10          |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 14,20  | 2.563,10          | 100%       |
| 8.2        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (REF: 87263-SINAPI-12/2024)                                 | M2 | 584,97   | 99,44  | 58.169,42         |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 584,97 | 58.169,42         | 100%       |
| 8.3        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022  | M2 | 572,30   | 61,78  | 35.356,69         |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 572,30 | 35.356,69         | 100%       |
| 8.4        | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm  | m2 | 779,54   | 37,06  | 28.889,75         |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 779,54 | 28.889,75         | 100%       |
| 8.5        | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 13,38    | 203,66 | 2.724,97          |        |                 | 0%               | 13,38    | 2.724,97         | 100%              | 13,38    | 2.724,97         | 100%       | -      | -                 | 0%         |
| 8.6        | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021            | M2 | 315,69   | 53,29  | 16.823,12         |        |                 | 0%               | 315,69   | 16.823,12        | 100%              | 315,69   | 16.823,12        | 100%       | -      | -                 | 0%         |
| 8.7        | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024   | M2 | 41,56    | 121,35 | 5.043,31          |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 41,56  | 5.043,31          | 100%       |
| 8.8        | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm   | m  | 290,37   | 44,51  | 12.924,37         |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 290,37 | 12.924,37         | 100%       |
| 8.9        | Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm  | m  | 9,00     | 121,30 | 1.091,70          |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 9,00   | 1.091,70          | 100%       |
| 8.10       | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm  | m2 | 9,71     | 735,88 | 7.145,39          |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 9,71   | 7.145,39          | 100%       |
| 8.11       | Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens   | m2 | 26,91    | 528,64 | 14.225,70         |        |                 | 0%               |          |                  | 0%                |          |                  | 0%         | 26,91  | 14.225,70         | 100%       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNÁIBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |



**DADOS DA MEDIÇÃO**

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO

| CONTRATUAL |   |    |          |          |                  | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |                 |             | MEDIÇÃO ACUMULADA |                 |             | SALDO    |                  |             |
|------------|---|----|----------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|-------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT.   | P.UNIT   | TOTAL            | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR           | %           | QUANT.            | VALOR           | %           | QUANT.   | VALOR            | %           |
| 8.12       | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021   | m2 | 4,80     | 245,91   | 1.180,37         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 4,80     | 1.180,37         | 100%        |
| 8.13       | Chapim de concreto pré-moldado  | m  | 96,00    | 50,18    | 4.817,28         | 96,00         | 4.817,28    | 100%      |                  |                 | 0%          | 96,00             | 4.817,28        | 100%        | -        | -                | 0%          |
| 8.14       | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020   | M  | 49,00    | 41,49    | 2.033,01         | 49,00         | 2.033,01    | 100%      |                  |                 | 0%          | 49,00             | 2.033,01        | 100%        | -        | -                | 0%          |
| 8.15       | LOCAÇÃO DE ANDAIMES - PEÇA  | UN | 120,00   | 22,34    | 2.680,80         | 120,00        | 2.680,80    | 100%      |                  |                 | 0%          | 120,00            | 2.680,80        | 100%        | -        | -                | 0%          |
| <b>9</b>   | <b>FORROS</b>   |    |          |          | <b>27.787,57</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |                   | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |          | <b>27.787,57</b> | <b>100%</b> |
| 9.1        | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM   | M2 | 315,69   | 63,51    | 20.049,47        |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 315,69   | 20.049,47        | 100%        |
| 9.2        | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado  | m2 | 118,81   | 65,13    | 7.738,10         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 118,81   | 7.738,10         | 100%        |
| <b>10</b>  | <b>PINTURAS</b>   |    |          |          | <b>48.049,20</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |                   | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |          | <b>48.049,20</b> | <b>100%</b> |
| 10.1       | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA   | M2 | 1.132,20 | 13,39    | 15.160,16        |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 1.132,20 | 15.160,16        | 100%        |
| 10.2       | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - COR PRATA, MISTURADA EM MÁQUINA.   | M2 | 12,60    | 20,74    | 261,32           |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 12,60    | 261,32           | 100%        |
| 10.3       | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | M2 | 1.132,20 | 11,41    | 12.918,40        |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 1.132,20 | 12.918,40        | 100%        |
| 10.4       | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | M2 | 1.132,20 | 3,98     | 4.506,16         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 1.132,20 | 4.506,16         | 100%        |
| 10.5       | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | M2 | 434,50   | 4,89     | 2.124,71         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 434,50   | 2.124,71         | 100%        |
| 10.6       | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | M2 | 434,50   | 19,40    | 8.429,30         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 434,50   | 8.429,30         | 100%        |
| 10.7       | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2 | 434,50   | 10,70    | 4.649,15         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 434,50   | 4.649,15         | 100%        |
| <b>11</b>  | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |    |          |          | <b>4.232,53</b>  |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>4.232,53</b> | <b>100%</b> |                   | <b>4.232,53</b> | <b>100%</b> |          | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>   |
| 11.1       | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM  | M2 | 48,38    | 76,64    | 3.707,84         |               |             | 0%        | 48,38            | 3.707,84        | 100%        | 48,38             | 3.707,84        | 100%        | -        | -                | 0%          |
| 11.2       | IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE  | M2 | 15,78    | 33,25    | 524,69           |               |             | 0%        | 15,78            | 524,69          | 100%        | 15,78             | 524,69          | 100%        | -        | -                | 0%          |
| <b>12</b>  | <b>ESQUADRIAS</b>   |    |          |          | <b>60.960,33</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |                   | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>   |          | <b>60.960,33</b> | <b>100%</b> |
| 12.1       | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X170CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF: 90788-SINAPI-12/2024) | M2 | 4,00     | 1.330,63 | 5.322,52         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%          |                   |                 | 0%          | 4,00     | 5.322,52         | 100%        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA



|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNAÍBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |

DADOS DA MEDIÇÃO

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO

| CONTRATUAL |   |    |        |          | MEDIÇÃO ATUAL   |        |             | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |             | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |             | SALDO     |        |                 |             |
|------------|---|----|--------|----------|-----------------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|-------------------|--------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT   | TOTAL           | QUANT. | VALOR       | %                | QUANT. | VALOR       | %                 | QUANT. | VALOR       | %         | QUANT. | VALOR           | %           |
| 12.2       | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 16,00  | 925,13   | 14.802,08       |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 16,00  | 14.802,08       | 100%        |
| 12.3       | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 4,00   | 925,13   | 3.700,52        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 4,00   | 3.700,52        | 100%        |
| 12.4       | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN | 19,00  | 147,35   | 2.799,65        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 19,00  | 2.799,65        | 100%        |
| 12.5       | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN | 5,00   | 90,49    | 452,45          |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 5,00   | 452,45          | 100%        |
| 12.6       | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  | M2 | 3,00   | 360,73   | 1.082,19        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 3,00   | 1.082,19        | 100%        |
| 12.7       | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS  | M2 | 7,20   | 476,09   | 3.427,85        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 7,20   | 3.427,85        | 100%        |
| 12.8       | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 100X300 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (BASE DE REF: 102184-SINAPI-06/2024)  | UN | 2,00   | 2.301,96 | 4.603,92        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 2,00   | 4.603,92        | 100%        |
| 12.9       | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 73,35  | 314,55   | 23.072,24       |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 73,35  | 23.072,24       | 100%        |
| 12.10      | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M  | 93,70  | 18,11    | 1.696,91        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 93,70  | 1.696,91        | 100%        |
| 13         | <b>LOUÇAS</b>   |    |        |          | <b>8.979,83</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b>        |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b>         |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>8.979,83</b> | <b>100%</b> |
| 13.1       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 9,00   | 501,33   | 4.511,97        |        |             | 0%               |        |             | 0%                |        |             | 0%        | 9,00   | 4.511,97        | 100%        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI                              |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | VALORES GLOBAIS      |             |              | %       |
|--|--|----|--------|--------|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------------|---------|
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA</b>                                  |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | CONTRATADO           |             | 1.410.188,12 | 100,00% |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | ADITIVO              |             | -            | 0,00%   |
| LOCAL: PARNÁIBA - PI   |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | CONTRATADO + ADITIVO |             | -            | 0,00%   |
| EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | MEDIÇÃO ANTERIOR     |             | 477.824,32   | 33,88%  |
| CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025                                      |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | MEDIÇÃO ACUMULADA    |             | 710.121,77   | 50,36%  |
| ART Nº: 1920250059831  |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        | MEDIÇÃO ATUAL        |             | 232.297,45   | 16,47%  |
| DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO                               |  |    |        |        |                   |               |             |           |                  |             |           |                   |             |           |        |                      |             |              |         |
| CONTRATUAL   |  |    |        |        |                   | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |             |           | MEDIÇÃO ACUMULADA |             |           | SALDO  |                      |             |              |         |
| ITEM   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL             | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR       | %         | QUANT.            | VALOR       | %         | QUANT. | VALOR                | %           |              |         |
| 13.2   | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 10,00  | 134,46 | 1.344,60          |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 10,00  | 1.344,60             | 100%        |              |         |
| 13.3   | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | UN | 10,00  | 241,54 | 2.415,40          |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 10,00  | 2.415,40             | 100%        |              |         |
| 13.4   | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 1,00   | 707,86 | 707,86            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 1,00   | 707,86               | 100%        |              |         |
| <b>14</b>  | <b>METAIS</b>  |    |        |        | <b>9.303,70</b>   |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>9.303,70</b>      | <b>100%</b> |              |         |
| 14.1   | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar   | un | 10,00  | 247,36 | 2.473,60          |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 10,00  | 2.473,60             | 100%        |              |         |
| 14.2   | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 1,00   | 431,58 | 431,58            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 1,00   | 431,58               | 100%        |              |         |
| 14.3   | Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar   | un | 1,00   | 96,19  | 96,19             |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 1,00   | 96,19                | 100%        |              |         |
| 14.4   | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar   | un | 2,00   | 283,35 | 566,70            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 2,00   | 566,70               | 100%        |              |         |
| 14.5   | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio   | m2 | 8,52   | 514,09 | 4.380,05          |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 8,52   | 4.380,05             | 100%        |              |         |
| 14.6   | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 2,00   | 218,86 | 437,72            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 2,00   | 437,72               | 100%        |              |         |
| 14.7   | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1,00   | 212,83 | 212,83            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 1,00   | 212,83               | 100%        |              |         |
| 14.8   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar  | un | 3,00   | 101,03 | 303,09            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 3,00   | 303,09               | 100%        |              |         |
| 14.9   | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar  | un | 9,00   | 44,66  | 401,94            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 9,00   | 401,94               | 100%        |              |         |
| <b>15</b>  | <b>COBERTURA</b>   |    |        |        | <b>176.471,66</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>176.471,66</b>    | <b>100%</b> |              |         |
| 15.1   | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2 | 517,26 | 42,01  | 21.730,09         |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 517,26 | 21.730,09            | 100%        |              |         |
| 15.2   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF: 100384-SINAPI-05/2024) | UN | 64,00  | 100,85 | 6.454,40          |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 64,00  | 6.454,40             | 100%        |              |         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|              |  |  |                                      |  |  |
|--------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |  |                                      |  |  |
| LOCAL:       | PARNAÍBA - PI  |  |                                      |  |  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |  | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>              |  |  |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |  | NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03             |  |  |
| ART Nº:      | 1920250059831  |  | DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |  |  |



| CONTRATUAL |   |    |        |           |                   | MEDIÇÃO ATUAL |                   |            | MEDIÇÃO ANTERIOR |             |           | MEDIÇÃO ACUMULADA |                   |            | SALDO  |                  |            |
|------------|---|----|--------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------|------------------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT    | TOTAL             | QUANT.        | VALOR             | %          | QUANT.           | VALOR       | %         | QUANT.            | VALOR             | %          | QUANT. | VALOR            | %          |
| 15.3       | MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS  | M2 | 517,26 | 13,59     | 7.029,56          |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 517,26 | 7.029,56         | 100%       |
| 15.4       | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF: 94216-SINAPI-12/2024)                | M2 | 636,07 | 136,55    | 86.855,36         |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 636,07 | 86.855,36        | 100%       |
| 15.5       | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES   | M2 | 122,21 | 249,91    | 30.541,50         |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 122,21 | 30.541,50        | 100%       |
| 15.6       | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                 | M  | 16,80  | 151,63    | 2.547,38          |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 16,80  | 2.547,38         | 100%       |
| 15.7       | Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)  | m  | 16,80  | 14,39     | 241,75            |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 16,80  | 241,75           | 100%       |
| 15.8       | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS   | M2 | 37,45  | 562,66    | 21.071,62         |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 37,45  | 21.071,62        | 100%       |
| <b>16</b>  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    |        |           | <b>141.763,68</b> |               | <b>105.140,30</b> | <b>74%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>105.140,30</b> | <b>74%</b> |        | <b>36.623,38</b> | <b>26%</b> |
| 16.1       | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO                               | UN | 1,00   | 31.928,84 | 31.928,84         |               |                   | - 0%       |                  |             | - 0%      |                   |                   | - 0%       | 1,00   | 31.928,84        | 100%       |
| 16.2       | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                  | un | 2,00   | 693,08    | 1.386,16          | 2,00          | 1.386,16          | 100%       |                  |             | - 0%      | 2,00              | 1.386,16          | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.3       | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 2,00   | 588,80    | 1.177,60          | 2,00          | 1.177,60          | 100%       |                  |             | - 0%      | 2,00              | 1.177,60          | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.4       | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm  | UN | 25,00  | 169,75    | 4.243,75          | 25,00         | 4.243,75          | 100%       |                  |             | - 0%      | 25,00             | 4.243,75          | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.5       | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm  | UN | 5,00   | 312,30    | 1.561,50          | 5,00          | 1.561,50          | 100%       |                  |             | - 0%      | 5,00              | 1.561,50          | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.6       | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)   | un | 47,00  | 12,24     | 575,28            | 47,00         | 575,28            | 100%       |                  |             | - 0%      | 47,00             | 575,28            | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.7       | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)                                   | m  | 47,00  | 22,26     | 1.046,22          | 47,00         | 1.046,22          | 100%       |                  |             | - 0%      | 47,00             | 1.046,22          | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.8       | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)   | un | 94,00  | 1,13      | 106,22            | 94,00         | 106,22            | 100%       |                  |             | - 0%      | 94,00             | 106,22            | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.9       | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação   | un | 449,00 | 1,16      | 520,84            | 449,00        | 520,84            | 100%       |                  |             | - 0%      | 449,00            | 520,84            | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.10      | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A   | UN | 35,00  | 23,78     | 832,30            | 35,00         | 832,30            | 100%       |                  |             | - 0%      | 35,00             | 832,30            | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.11      | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A   | UN | 2,00   | 23,78     | 47,56             | 2,00          | 47,56             | 100%       |                  |             | - 0%      | 2,00              | 47,56             | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.12      | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A   | UN | 2,00   | 74,28     | 148,56            | 2,00          | 148,56            | 100%       |                  |             | - 0%      | 2,00              | 148,56            | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.13      | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A   | UN | 1,00   | 73,54     | 73,54             | 1,00          | 73,54             | 100%       |                  |             | - 0%      | 1,00              | 73,54             | 100%       | -      | -                | 0%         |
| 16.14      | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA  | un | 2,00   | 367,43    | 734,86            | 2,00          | 734,86            | 100%       |                  |             | - 0%      | 2,00              | 734,86            | 100%       | -      | -                | 0%         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**



|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |

| CONTRATUAL |  |    |          |        | MEDIÇÃO ATUAL |          |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |          |           | SALDO |        |       |    |
|------------|--|----|----------|--------|---------------|----------|-----------|------------------|--------|-------|-------------------|----------|-----------|-------|--------|-------|----|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT.   | P.UNIT | TOTAL         | QUANT.   | VALOR     | %                | QUANT. | VALOR | %                 | QUANT.   | VALOR     | %     | QUANT. | VALOR | %  |
| 16.15      | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                                   | un | 2,00     | 94,63  | 189,26        | 2,00     | 189,26    | 100%             |        |       | 0%                | 2,00     | 189,26    | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.16      | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA  | un | 2,00     | 104,80 | 209,60        | 2,00     | 209,60    | 100%             |        |       | 0%                | 2,00     | 209,60    | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.17      | Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                                   | un | 1,00     | 64,45  | 64,45         | 1,00     | 64,45     | 100%             |        |       | 0%                | 1,00     | 64,45     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.18      | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v   | un | 4,00     | 59,78  | 239,12        | 4,00     | 239,12    | 100%             |        |       | 0%                | 4,00     | 239,12    | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.19      | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa                               | m  | 52,00    | 38,25  | 1.989,00      | 52,00    | 1.989,00  | 100%             |        |       | 0%                | 52,00    | 1.989,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.20      | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)   | un | 3,00     | 21,20  | 63,60         | 3,00     | 63,60     | 100%             |        |       | 0%                | 3,00     | 63,60     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.21      | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)                                       | un | 4,00     | 21,35  | 85,40         | 4,00     | 85,40     | 100%             |        |       | 0%                | 4,00     | 85,40     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.22      | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)                                   | un | 3,00     | 32,39  | 97,17         | 3,00     | 97,17     | 100%             |        |       | 0%                | 3,00     | 97,17     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.23      | SAIDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA METÁLICA ALT. 50MM PARA ELETRODUTO Ø 25MM (BASE REF. MOPA OU SIMILAR) (REF: 08687/ORSE-ORSE-06/2024) | UN | 37,00    | 11,89  | 439,93        | 37,00    | 439,93    | 100%             |        |       | 0%                | 37,00    | 439,93    | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.24      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M  | 300,00   | 7,04   | 2.112,00      | 300,00   | 2.112,00  | 100%             |        |       | 0%                | 300,00   | 2.112,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.25      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M  | 2.500,00 | 4,78   | 11.950,00     | 2.500,00 | 11.950,00 | 100%             |        |       | 0%                | 2.500,00 | 11.950,00 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.26      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023      | M  | 800,00   | 2,91   | 2.328,00      | 800,00   | 2.328,00  | 100%             |        |       | 0%                | 800,00   | 2.328,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.27      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M  | 350,00   | 9,99   | 3.496,50      | 350,00   | 3.496,50  | 100%             |        |       | 0%                | 350,00   | 3.496,50  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.28      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M  | 200,00   | 16,56  | 3.312,00      | 200,00   | 3.312,00  | 100%             |        |       | 0%                | 200,00   | 3.312,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.29      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023      | M  | 1,00     | 25,06  | 25,06         | 1,00     | 25,06     | 100%             |        |       | 0%                | 1,00     | 25,06     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.30      | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                   | M  | 700,00   | 19,29  | 13.503,00     | 700,00   | 13.503,00 | 100%             |        |       | 0%                | 700,00   | 13.503,00 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 16.31      | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                     | M  | 24,00    | 24,78  | 594,72        | 24,00    | 594,72    | 100%             |        |       | 0%                | 24,00    | 594,72    | 100%  | -      | -     | 0% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNÁIBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |



**DADOS DA MEDIÇÃO**  
NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03  
DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO

| CONTRATUAL |  |    |        |        | MEDIÇÃO ATUAL |        |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |       | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |           | SALDO |        |          |      |
|------------|--|----|--------|--------|---------------|--------|-----------|------------------|--------|-------|-------------------|--------|-----------|-------|--------|----------|------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL         | QUANT. | VALOR     | %                | QUANT. | VALOR | %                 | QUANT. | VALOR     | %     | QUANT. | VALOR    | %    |
| 16.32      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M  | 4,00   | 20,48  | 81,92         | 4,00   | 81,92     | 100%             |        |       | 0%                | 4,00   | 81,92     | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.33      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                | M  | 45,00  | 25,35  | 1.140,75      | 45,00  | 1.140,75  | 100%             |        |       | 0%                | 45,00  | 1.140,75  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.34      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021               | M  | 8,00   | 65,41  | 523,28        | 8,00   | 523,28    | 100%             |        |       | 0%                | 8,00   | 523,28    | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.35      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 2,00   | 27,63  | 55,26         | 2,00   | 55,26     | 100%             |        |       | 0%                | 2,00   | 55,26     | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.36      | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023  | M  | 350,00 | 7,71   | 2.698,50      | 350,00 | 2.698,50  | 100%             |        |       | 0%                | 350,00 | 2.698,50  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.37      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 42,00  | 38,28  | 1.607,76      | 42,00  | 1.607,76  | 100%             |        |       | 0%                | 42,00  | 1.607,76  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.38      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 10,00  | 55,59  | 555,90        | 10,00  | 555,90    | 100%             |        |       | 0%                | 10,00  | 555,90    | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.39      | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C  | m  | 170,00 | 84,23  | 14.319,10     | 170,00 | 14.319,10 | 100%             |        |       | 0%                | 170,00 | 14.319,10 | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.40      | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023   | M  | 350,00 | 15,08  | 5.278,00      | 350,00 | 5.278,00  | 100%             |        |       | 0%                | 350,00 | 5.278,00  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.41      | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"  | un | 10,00  | 18,64  | 186,40        | 1,00   | 18,64     | 10%              |        |       | 0%                | 1,00   | 18,64     | 10%   | 9,00   | 167,76   | 90%  |
| 16.42      | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"   | un | 6,00   | 21,41  | 128,46        | 6,00   | 128,46    | 100%             |        |       | 0%                | 6,00   | 128,46    | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.43      | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"   | UN | 147,00 | 9,03   | 1.327,41      | 147,00 | 1.327,41  | 100%             |        |       | 0%                | 147,00 | 1.327,41  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.44      | Placa 4"x2" com furo   | un | 15,00  | 4,74   | 71,10         | 15,00  | 71,10     | 100%             |        |       | 0%                | 15,00  | 71,10     | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.45      | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 92,00  | 16,34  | 1.503,28      | 92,00  | 1.503,28  | 100%             |        |       | 0%                | 92,00  | 1.503,28  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.46      | Tomada 2p + t. ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc  | un | 15,00  | 22,26  | 333,90        | 15,00  | 333,90    | 100%             |        |       | 0%                | 15,00  | 333,90    | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.47      | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | UN | 112,00 | 75,86  | 8.496,32      | 112,00 | 8.496,32  | 100%             |        |       | 0%                | 112,00 | 8.496,32  | 100%  | -      | -        | 0%   |
| 16.48      | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021  | un | 29,00  | 73,34  | 2.126,86      |        |           | 0%               |        |       | 0%                | -      | -         | 0%    | 29,00  | 2.126,86 | 100% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNÁIBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |



**DADOS DA MEDIÇÃO**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: | 03                             |
| DATA:                 | 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |

| CONTRATUAL |   |    |          |        | MEDIÇÃO ATUAL    |        |                 | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |                 | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |                 | SALDO       |          |                  |            |
|------------|---|----|----------|--------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------|----------|------------------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT.   | P.UNIT | TOTAL            | QUANT. | VALOR           | %                | QUANT. | VALOR           | %                 | QUANT. | VALOR           | %           | QUANT.   | VALOR            | %          |
| 16.49      | LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 61.8X61.8 CM, 45W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR (REF: 13672/ORSE-ORSE-11/2024)                              | UN | 90,00    | 123,78 | 11.140,20        | 90,00  | 11.140,20       | 100%             |        |                 | 0%                | 90,00  | 11.140,20       | 100%        | -        | -                | 0%         |
| 16.50      | Poste baizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio S11301 ( Starlumen ou similar)  | un | 18,00    | 106,69 | 1.920,42         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 18,00    | 1.920,42         | 100%       |
| 16.51      | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                    | UN | 5,00     | 95,90  | 479,50           |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 5,00     | 479,50           | 100%       |
| 16.52      | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (REF: C4861-SEINFRA 28)   | UN | 28,00    | 96,69  | 2.707,32         | 28,00  | 2.707,32        | 100%             |        |                 | 0%                | 28,00  | 2.707,32        | 100%        | -        | -                | 0%         |
| <b>17</b>  | <b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>   |    |          |        | <b>57.066,48</b> |        | <b>7.326,35</b> | <b>11%</b>       |        | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>         |        | <b>7.326,35</b> | <b>11%</b>  |          | <b>49.740,13</b> | <b>77%</b> |
| 17.1       | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO APARENTE COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 LSZH, EXCLUSIVE CANALETA (REF: 13407/ORSE-ORSE-11/2024)                  | PT | 45,00    | 199,89 | 8.995,05         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 45,00    | 8.995,05         | 100%       |
| 17.2       | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 97,00    | 43,25  | 4.195,25         | 97,00  | 4.195,25        | 100%             |        |                 | 0%                | 97,00  | 4.195,25        | 100%        | -        | -                | 0%         |
| 17.3       | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm  | UN | 5,00     | 312,30 | 1.561,50         | 5,00   | 1.561,50        | 100%             |        |                 | 0%                | 5,00   | 1.561,50        | 100%        | -        | -                | 0%         |
| 17.4       | Entrada para rede telefônica - Rev 03_10/2022   | un | 1,00     | 466,80 | 466,80           |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 1,00     | 466,80           | 100%       |
| 17.5       | Cabo telefônico ci 50 - 10  | m  | 80,00    | 15,25  | 1.220,00         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 80,00    | 1.220,00         | 100%       |
| 17.6       | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (REF: C4533-SEINFRA 28)  | M  | 2.350,00 | 12,83  | 30.150,50        |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 2.350,00 | 30.150,50        | 100%       |
| 17.7       | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)  | un | 20,00    | 93,21  | 1.864,20         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 20,00    | 1.864,20         | 100%       |
| 17.8       | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm   | M  | 72,00    | 55,01  | 3.960,72         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 72,00    | 3.960,72         | 100%       |
| 17.9       | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)                                   | m  | 120,00   | 22,26  | 2.671,20         |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 120,00   | 2.671,20         | 100%       |
| 17.10      | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)   | un | 1,00     | 21,16  | 21,16            |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 1,00     | 21,16            | 100%       |
| 17.11      | Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)  | un | 1,00     | 38,93  | 38,93            |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 1,00     | 38,93            | 100%       |
| 17.12      | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)   | un | 1,00     | 17,81  | 17,81            |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 1,00     | 17,81            | 100%       |
| 17.13      | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)   | un | 7,00     | 47,68  | 333,76           |        |                 | 0%               |        |                 | 0%                | -      | -               | 0%          | 7,00     | 333,76           | 100%       |
| 17.14      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M  | 72,00    | 13,33  | 959,76           | 72,00  | 959,76          | 100%             |        |                 | 0%                | 72,00  | 959,76          | 100%        | -        | -                | 0%         |
| 17.15      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023           | M  | 36,00    | 16,94  | 609,84           | 36,00  | 609,84          | 100%             |        |                 | 0%                | 36,00  | 609,84          | 100%        | -        | -                | 0%         |
| <b>18</b>  | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |    |          |        | <b>8.618,92</b>  |        | <b>0,00</b>     | <b>0%</b>        |        | <b>8.618,92</b> | <b>100%</b>       |        | <b>8.618,92</b> | <b>100%</b> |          | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI

LOCAL: PARNÁIBA - PI

EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025

ART Nº: 1920250059831

**DADOS DA MEDIÇÃO**

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO



| CONTRATUAL |  |    |        |        | MEDIÇÃO ATUAL |        |       | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |        | SALDO |        |       |    |
|------------|--|----|--------|--------|---------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL         | QUANT. | VALOR | %                | QUANT. | VALOR  | %                 | QUANT. | VALOR  | %     | QUANT. | VALOR | %  |
| 18.1       | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024    | UN | 1,00   | 157,69 | 157,69        |        |       | 0%               | 1,00   | 157,69 | 100%              | 1,00   | 157,69 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.2       | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")  | UN | 2,00   | 42,61  | 85,22         |        |       | 0%               | 2,00   | 85,22  | 100%              | 2,00   | 85,22  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.3       | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024            | UN | 2,00   | 17,83  | 35,66         |        |       | 0%               | 2,00   | 35,66  | 100%              | 2,00   | 35,66  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.4       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 3,00   | 148,26 | 444,78        |        |       | 0%               | 3,00   | 444,78 | 100%              | 3,00   | 444,78 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.5       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | UN | 1,00   | 169,38 | 169,38        |        |       | 0%               | 1,00   | 169,38 | 100%              | 1,00   | 169,38 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.6       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 7,00   | 95,65  | 669,55        |        |       | 0%               | 7,00   | 669,55 | 100%              | 7,00   | 669,55 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.7       | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"   | un | 6,00   | 23,24  | 139,44        |        |       | 0%               | 6,00   | 139,44 | 100%              | 6,00   | 139,44 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.8       | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")   | UN | 3,00   | 99,08  | 297,24        |        |       | 0%               | 3,00   | 297,24 | 100%              | 3,00   | 297,24 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.9       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,00   | 9,79   | 39,16         |        |       | 0%               | 4,00   | 39,16  | 100%              | 4,00   | 39,16  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.10      | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")  | UN | 2,00   | 61,81  | 123,62        |        |       | 0%               | 2,00   | 123,62 | 100%              | 2,00   | 123,62 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.11      | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN | 23,00  | 3,13   | 71,99         |        |       | 0%               | 23,00  | 71,99  | 100%              | 23,00  | 71,99  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.12      | LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"   | UN | 3,00   | 11,00  | 33,00         |        |       | 0%               | 3,00   | 33,00  | 100%              | 3,00   | 33,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.13      | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm  | un | 1,00   | 14,04  | 14,04         |        |       | 0%               | 1,00   | 14,04  | 100%              | 1,00   | 14,04  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.14      | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm  | un | 2,00   | 16,75  | 33,50         |        |       | 0%               | 2,00   | 33,50  | 100%              | 2,00   | 33,50  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.15      | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN | 33,00  | 6,38   | 210,54        |        |       | 0%               | 33,00  | 210,54 | 100%              | 33,00  | 210,54 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 18.16      | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN | 4,00   | 42,96  | 171,84        |        |       | 0%               | 4,00   | 171,84 | 100%              | 4,00   | 171,84 | 100%  | -      | -     | 0% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**



|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>NUMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  |   |

| CONTRATUAL |   |    |        |          | MEDIÇÃO ATUAL    |        |             | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |                  | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |                  | SALDO       |        |             |           |
|------------|---|----|--------|----------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT   | TOTAL            | QUANT. | VALOR       | %                | QUANT. | VALOR            | %                 | QUANT. | VALOR            | %           | QUANT. | VALOR       | %         |
| 18.17      | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                  | UN | 2,00   | 20,88    | 41,76            |        |             | - 0%             | 2,00   | 41,76            | 100%              | 2,00   | 41,76            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.18      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 4,00   | 8,81     | 35,24            |        |             | - 0%             | 4,00   | 35,24            | 100%              | 4,00   | 35,24            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.19      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                  | UN | 1,00   | 13,61    | 13,61            |        |             | - 0%             | 1,00   | 13,61            | 100%              | 1,00   | 13,61            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.20      | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                             | UN | 7,00   | 3,54     | 24,78            |        |             | - 0%             | 7,00   | 24,78            | 100%              | 7,00   | 24,78            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.21      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                             | M  | 32,00  | 19,86    | 635,52           |        |             | - 0%             | 32,00  | 635,52           | 100%              | 32,00  | 635,52           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.22      | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")   | m  | 24,00  | 56,43    | 1.354,32         |        |             | - 0%             | 24,00  | 1.354,32         | 100%              | 24,00  | 1.354,32         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.23      | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00   | 19,28    | 115,68           |        |             | - 0%             | 6,00   | 115,68           | 100%              | 6,00   | 115,68           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.24      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | M  | 130,00 | 21,85    | 2.840,50         |        |             | - 0%             | 130,00 | 2.840,50         | 100%              | 130,00 | 2.840,50         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.25      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN | 3,00   | 8,06     | 24,18            |        |             | - 0%             | 3,00   | 24,18            | 100%              | 3,00   | 24,18            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.26      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                  | UN | 1,00   | 38,33    | 38,33            |        |             | - 0%             | 1,00   | 38,33            | 100%              | 1,00   | 38,33            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.27      | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                               | UN | 1,00   | 21,33    | 21,33            |        |             | - 0%             | 1,00   | 21,33            | 100%              | 1,00   | 21,33            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.28      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN | 25,00  | 11,16    | 279,00           |        |             | - 0%             | 25,00  | 279,00           | 100%              | 25,00  | 279,00           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.29      | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm   | un | 1,00   | 42,79    | 42,79            |        |             | - 0%             | 1,00   | 42,79            | 100%              | 1,00   | 42,79            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.30      | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"   | UN | 2,00   | 16,58    | 33,16            |        |             | - 0%             | 2,00   | 33,16            | 100%              | 2,00   | 33,16            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.31      | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"   | UN | 29,00  | 13,89    | 402,81           |        |             | - 0%             | 29,00  | 402,81           | 100%              | 29,00  | 402,81           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 18.32      | TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"  | UN | 1,00   | 19,26    | 19,26            |        |             | - 0%             | 1,00   | 19,26            | 100%              | 1,00   | 19,26            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>19</b>  | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>   |    |        |          | <b>33.582,84</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b>        |        | <b>33.582,84</b> | <b>100%</b>       |        | <b>33.582,84</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 19.1       | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)  | un | 1,00   | 1.160,08 | 1.160,08         |        |             | - 0%             | 1,00   | 1.160,08         | 100%              | 1,00   | 1.160,08         | 100%        | -      | -           | 0%        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI

LOCAL: PARNÁIBA - PI

EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025

ART Nº: 1920250059831

**DADOS DA MEDIÇÃO**

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO



| CONTRATUAL |  |    |        |          | MEDIÇÃO ATUAL |        |       | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |          | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |          | SALDO |        |       |    |
|------------|--|----|--------|----------|---------------|--------|-------|------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------|--------|-------|----|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT   | TOTAL         | QUANT. | VALOR | %                | QUANT. | VALOR    | %                 | QUANT. | VALOR    | %     | QUANT. | VALOR | %  |
| 19.2       | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                         | UN | 2,00   | 2.662,25 | 5.324,50      |        |       | 0%               | 2,00   | 5.324,50 | 100%              | 2,00   | 5.324,50 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.3       | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m  | un | 1,00   | 8.702,70 | 8.702,70      |        |       | 0%               | 1,00   | 8.702,70 | 100%              | 1,00   | 8.702,70 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.4       | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m  | un | 9,00   | 650,08   | 5.850,72      |        |       | 0%               | 9,00   | 5.850,72 | 100%              | 9,00   | 5.850,72 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.5       | Caixa de gordura em pvc 300mm  | un | 1,00   | 373,00   | 373,00        |        |       | 0%               | 1,00   | 373,00   | 100%              | 1,00   | 373,00   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.6       | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 8,00   | 62,49    | 499,92        |        |       | 0%               | 8,00   | 499,92   | 100%              | 8,00   | 499,92   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.7       | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | UN | 6,00   | 17,11    | 102,66        |        |       | 0%               | 6,00   | 102,66   | 100%              | 6,00   | 102,66   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.8       | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00   | 9,85     | 9,85          |        |       | 0%               | 1,00   | 9,85     | 100%              | 1,00   | 9,85     | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.9       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 63,00  | 23,11    | 1.455,93      |        |       | 0%               | 63,00  | 1.455,93 | 100%              | 63,00  | 1.455,93 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.10      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M  | 14,00  | 29,11    | 407,54        |        |       | 0%               | 14,00  | 407,54   | 100%              | 14,00  | 407,54   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.11      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M  | 48,00  | 23,48    | 1.127,04      |        |       | 0%               | 48,00  | 1.127,04 | 100%              | 48,00  | 1.127,04 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.12      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M  | 42,00  | 18,90    | 793,80        |        |       | 0%               | 42,00  | 793,80   | 100%              | 42,00  | 793,80   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.13      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN | 9,00   | 36,44    | 327,96        |        |       | 0%               | 9,00   | 327,96   | 100%              | 9,00   | 327,96   | 100%  | -      | -     | 0% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI

LOCAL: PARNÁIBA - PI

EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025

ART Nº: 1920250059831

**DADOS DA MEDIÇÃO**

NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO



| CONTRATUAL |  |    |        |        | MEDIÇÃO ATUAL |        |       | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |        | SALDO |        |       |    |
|------------|--|----|--------|--------|---------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL         | QUANT. | VALOR | %                | QUANT. | VALOR  | %                 | QUANT. | VALOR  | %     | QUANT. | VALOR | %  |
| 19.14      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 13,00  | 11,43  | 148,59        |        |       | 0%               | 13,00  | 148,59 | 100%              | 13,00  | 148,59 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.15      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022      | UN | 15,00  | 9,39   | 140,85        |        |       | 0%               | 15,00  | 140,85 | 100%              | 15,00  | 140,85 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.16      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022               | UN | 2,00   | 29,64  | 59,28         |        |       | 0%               | 2,00   | 59,28  | 100%              | 2,00   | 59,28  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.17      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022           | UN | 5,00   | 9,60   | 48,00         |        |       | 0%               | 5,00   | 48,00  | 100%              | 5,00   | 48,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.18      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022      | UN | 1,00   | 9,20   | 9,20          |        |       | 0%               | 1,00   | 9,20   | 100%              | 1,00   | 9,20   | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.19      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022          | UN | 1,00   | 26,19  | 26,19         |        |       | 0%               | 1,00   | 26,19  | 100%              | 1,00   | 26,19  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.20      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022      | UN | 27,00  | 13,89  | 375,03        |        |       | 0%               | 27,00  | 375,03 | 100%              | 27,00  | 375,03 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.21      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022           | UN | 1,00   | 18,70  | 18,70         |        |       | 0%               | 1,00   | 18,70  | 100%              | 1,00   | 18,70  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.22      | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm  | un | 10,00  | 9,16   | 91,60         |        |       | 0%               | 10,00  | 91,60  | 100%              | 10,00  | 91,60  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.23      | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm  | un | 1,00   | 41,73  | 41,73         |        |       | 0%               | 1,00   | 41,73  | 100%              | 1,00   | 41,73  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.24      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022      | UN | 15,00  | 9,39   | 140,85        |        |       | 0%               | 15,00  | 140,85 | 100%              | 15,00  | 140,85 | 100%  | -      | -     | 0% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA



|  |                         |
|--|-------------------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |                         |
| LOCAL: PARNÁIBA - PI   | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b> |
| EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     |                         |
| CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025                                      |                         |
| ART Nº: 1920250059831  |                         |
| DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO                               |                         |

| CONTRATUAL |   |    |        |        | MEDIÇÃO ATUAL |        |       | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |        | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |        | SALDO |        |       |    |
|------------|---|----|--------|--------|---------------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL         | QUANT. | VALOR | %                | QUANT. | VALOR  | %                 | QUANT. | VALOR  | %     | QUANT. | VALOR | %  |
| 19.25      | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00   | 44,85  | 269,10        |        |       | 0%               | 6,00   | 269,10 | 100%              | 6,00   | 269,10 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.26      | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022        | UN | 1,00   | 17,29  | 17,29         |        |       | 0%               | 1,00   | 17,29  | 100%              | 1,00   | 17,29  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.27      | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | UN | 5,00   | 6,84   | 34,20         |        |       | 0%               | 5,00   | 34,20  | 100%              | 5,00   | 34,20  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.28      | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022         | UN | 40,00  | 15,31  | 612,40        |        |       | 0%               | 40,00  | 612,40 | 100%              | 40,00  | 612,40 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.29      | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022               | UN | 17,00  | 4,80   | 81,60         |        |       | 0%               | 17,00  | 81,60  | 100%              | 17,00  | 81,60  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.30      | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm  | un | 2,00   | 22,19  | 44,38         |        |       | 0%               | 2,00   | 44,38  | 100%              | 2,00   | 44,38  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.31      | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")   | UN | 1,00   | 16,63  | 16,63         |        |       | 0%               | 1,00   | 16,63  | 100%              | 1,00   | 16,63  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.32      | Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm  | un | 2,00   | 18,28  | 36,56         |        |       | 0%               | 2,00   | 36,56  | 100%              | 2,00   | 36,56  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.33      | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                   | UN | 6,00   | 34,94  | 209,64        |        |       | 0%               | 6,00   | 209,64 | 100%              | 6,00   | 209,64 | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.34      | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                    | UN | 2,00   | 15,50  | 31,00         |        |       | 0%               | 2,00   | 31,00  | 100%              | 2,00   | 31,00  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.35      | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022   | un | 2,00   | 36,21  | 72,42         |        |       | 0%               | 2,00   | 72,42  | 100%              | 2,00   | 72,42  | 100%  | -      | -     | 0% |
| 19.36      | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022     | UN | 15,00  | 8,70   | 130,50        |        |       | 0%               | 15,00  | 130,50 | 100%              | 15,00  | 130,50 | 100%  | -      | -     | 0% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI

LOCAL: PARNÁIBA - PI

EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025

ART Nº: 1920250059831

**DADOS DA MEDIÇÃO**

NUMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO



| CONTRATUAL |   |    |        |        | MEDIÇÃO ATUAL    |        |                  | MEDIÇÃO ANTERIOR |        |             | MEDIÇÃO ACUMULADA |        |                  | SALDO       |        |             |           |
|------------|---|----|--------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------------|--------|------------------|-------------|--------|-------------|-----------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL            | QUANT. | VALOR            | %                | QUANT. | VALOR       | %                 | QUANT. | VALOR            | %           | QUANT. | VALOR       | %         |
| 19.37      | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN | 1,00   | 18,20  | 18,20            |        |                  | 0%               | 1,00   | 18,20       | 100%              | 1,00   | 18,20            | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 19.38      | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm   | un | 9,00   | 23,30  | 209,70           |        |                  | 0%               | 9,00   | 209,70      | 100%              | 9,00   | 209,70           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 19.39      | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN | 2,00   | 70,25  | 140,50           |        |                  | 0%               | 2,00   | 140,50      | 100%              | 2,00   | 140,50           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 19.40      | Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m   | un | 6,00   | 650,08 | 3.900,48         |        |                  | 0%               | 6,00   | 3.900,48    | 100%              | 6,00   | 3.900,48         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 19.41      | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  | UN | 2,00   | 261,26 | 522,52           |        |                  | 0%               | 2,00   | 522,52      | 100%              | 2,00   | 522,52           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| <b>20</b>  | <b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>   |    |        |        | <b>18.460,01</b> |        | <b>18.460,01</b> | <b>100%</b>      |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b>         |        | <b>18.460,01</b> | <b>100%</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |
| 20.1       | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11780/ORSE-ORSE-11/2024) | M  | 74,00  | 29,15  | 2.157,10         | 74,00  | 2.157,10         | 100%             |        |             | 0%                | 74,00  | 2.157,10         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 20.2       | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação                            | m  | 22,00  | 134,19 | 2.952,18         | 22,00  | 2.952,18         | 100%             |        |             | 0%                | 22,00  | 2.952,18         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 20.3       | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação                            | m  | 12,00  | 28,18  | 338,16           | 12,00  | 338,16           | 100%             |        |             | 0%                | 12,00  | 338,16           | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 20.4       | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação                            | m  | 38,00  | 148,66 | 5.649,08         | 38,00  | 5.649,08         | 100%             |        |             | 0%                | 38,00  | 5.649,08         | 100%        | -      | -           | 0%        |
| 20.5       | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação                            | m  | 7,00   | 42,39  | 296,73           | 7,00   | 296,73           | 100%             |        |             | 0%                | 7,00   | 296,73           | 100%        | -      | -           | 0%        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|   |   |
|---|---|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |   |
| <b>LOCAL:</b> PARNÁIBA - PI   |   |
| <b>EMPREITEIRA:</b> LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                     | <b>DADOS DA MEDIÇÃO</b>                     |
| <b>CONTRATO Nº:</b> TRT22 Nº 12/2025                                      | <b>NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº:</b> 03             |
| <b>ART Nº:</b> 1920250059831  | <b>DATA:</b> 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO |



| CONTRATUAL  |  |    |        |        |                  | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |             |           | MEDIÇÃO ACUMULADA |             |           | SALDO  |                  |             |
|-------------|--|----|--------|--------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------|-------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL            | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR       | %         | QUANT.            | VALOR       | %         | QUANT. | VALOR            | %           |
| 20.6        | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação   | m  | 11,00  | 183,43 | 2.017,73         | 11,00         | 2.017,73    | 100%      |                  |             | 0%        | 11,00             | 2.017,73    | 100%      | -      | -                | 0%          |
| 20.7        | Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação                                       | m  | 5,00   | 252,94 | 1.264,70         | 5,00          | 1.264,70    | 100%      |                  |             | 0%        | 5,00              | 1.264,70    | 100%      | -      | -                | 0%          |
| 20.8        | REDE DE DRENOS EVAPORADORAS  | M  | 11,00  | 344,03 | 3.784,33         | 11,00         | 3.784,33    | 100%      |                  |             | 0%        | 11,00             | 3.784,33    | 100%      | -      | -                | 0%          |
| <b>21</b>   | <b>FECHAMENTO GRADIL</b>   |    |        |        | <b>33.751,33</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>33.751,33</b> | <b>100%</b> |
| <b>21.1</b> | <b>BASE DO GRADIL</b>  |    |        |        | <b>4.195,49</b>  |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>4.195,49</b>  | <b>100%</b> |
| 21.1.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | M3 | 2,29   | 90,74  | 207,79           |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 2,29   | 207,79           | 100%        |
| 21.1.2      | Coleta e carga manuais de entulho  | m3 | 2,98   | 18,01  | 53,67            |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 2,98   | 53,67            | 100%        |
| 21.1.3      | Apiloamento manual de fundo de vala  | m2 | 11,39  | 27,01  | 307,64           |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 11,39  | 307,64           | 100%        |
| 21.1.4      | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021  | M3 | 2,58   | 587,09 | 1.514,69         |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 2,58   | 1.514,69         | 100%        |
| 21.1.5      | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 88,82  | 13,31  | 1.182,19         |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 88,82  | 1.182,19         | 100%        |
| 21.1.6      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024   | M2 | 14,06  | 66,11  | 929,51           |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 14,06  | 929,51           | 100%        |
| <b>21.2</b> | <b>GRADIL</b>  |    |        |        | <b>17.470,47</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>17.470,47</b> | <b>100%</b> |
| 21.2.1      | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 60,10  | 290,69 | 17.470,47        |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 60,10  | 17.470,47        | 100%        |
| <b>21.3</b> | <b>PORTÕES</b>   |    |        |        | <b>11.756,51</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>11.756,51</b> | <b>100%</b> |
| 21.3.1      | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar   | m2 | 4,47   | 724,45 | 3.238,29         |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 4,47   | 3.238,29         | 100%        |
| 21.3.2      | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr  | m2 | 10,56  | 806,65 | 8.518,22         |               |             | 0%        |                  |             | 0%        |                   |             | 0%        | 10,56  | 8.518,22         | 100%        |
| <b>21.4</b> | <b>AUTOMAÇÃO (MOTOR) DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES</b>   |    |        |        | <b>328,86</b>    |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |        | <b>328,86</b>    | <b>100%</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA

|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNÁIBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA                            |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |



### DADOS DA MEDIÇÃO

NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO

| CONTRATUAL |   |    |        |        |                  | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |                 |            | MEDIÇÃO ACUMULADA |                 |            | SALDO  |                 |            |
|------------|---|----|--------|--------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL            | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR           | %          | QUANT.            | VALOR           | %          | QUANT. | VALOR           | %          |
| 21.4.1     | AUTOMÁTICO PARA PORTÃO DE CORRER (5,20 X 2,03 M) COMPOSTO POR MOTOR ELÉTRICO 1/4HP, CAP. 600 KG, 220V, 60HZ, COM CONTROLE REMOTO, CREMALHEIRA, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, TRILHOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 1,00   | 328,86 | 328,86           |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 1,00   | 328,86          | 100%       |
| <b>22</b>  | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |    |        |        | <b>14.299,53</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>4.430,60</b> | <b>31%</b> |                   | <b>4.430,60</b> | <b>31%</b> |        | <b>9.868,93</b> | <b>69%</b> |
| 22.1       | MURO COMPLETO (FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA + ALVENARIA DE BASE + MURO + PILARETES A CADA 3M + CHAPISCO + REBOCO + CHAPIM DE CONCRETO)   | M  | 20,00  | 221,53 | 4.430,60         |               |             | 0%        | 20,00            | 4.430,60        | 100%       | 20,00             | 4.430,60        | 100%       | -      | -               | 0%         |
| 22.2       | Coleta e carga manuais de entulho   | m3 | 84,83  | 18,01  | 1.527,79         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 84,83  | 1.527,79        | 100%       |
| 22.3       | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M3 | 16,65  | 55,18  | 918,75           |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 16,65  | 918,75          | 100%       |
| 22.4       | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio  | m2 | 10,00  | 22,80  | 228,00           |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 10,00  | 228,00          | 100%       |
| 22.5       | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)   | m2 | 45,85  | 8,19   | 375,51           |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 45,85  | 375,51          | 100%       |
| 22.6       | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"   | un | 10,00  | 304,76 | 3.047,60         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 10,00  | 3.047,60        | 100%       |
| 22.7       | Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m  | un | 8,00   | 471,41 | 3.771,28         |               |             | 0%        |                  |                 | 0%         |                   |                 | 0%         | 8,00   | 3.771,28        | 100%       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNÁIBA - PI

VALORES GLOBAIS

%

|                      |              |         |
|----------------------|--------------|---------|
| CONTRATADO           | 1.410.188,12 | 100,00% |
| ADITIVO              | -            | 0,00%   |
| CONTRATADO + ADITIVO | -            | 0,00%   |
| MEDIÇÃO ANTERIOR     | 477.824,32   | 33,88%  |
| MEDIÇÃO ACUMULADA    | 710.121,77   | 50,36%  |
| MEDIÇÃO ATUAL        | 232.297,45   | 16,47%  |

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA**

|              |  |
|--------------|--|
| OBRA:        | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNÁIBA - PI |
| LOCAL:       | PARNÁIBA - PI  |
| EMPREITEIRA: | LEXON SERVIÇOS & CONTRUTORA LTDA                             |
| CONTRATO Nº: | TRT22 Nº 12/2025   |
| ART Nº:      | 1920250059831  |





**DADOS DA MEDIÇÃO**

NÚMERO DA MEDIÇÃO Nº: 03

DATA: 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO

| CONTRATUAL   |   |    |        |        |                  | MEDIÇÃO ATUAL |             |           | MEDIÇÃO ANTERIOR |                       |            | MEDIÇÃO ACUMULADA |             |                       | SALDO      |                  |                       |            |
|--------------|---|----|--------|--------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|
| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UN | QUANT. | P.UNIT | TOTAL            | QUANT.        | VALOR       | %         | QUANT.           | VALOR                 | %          | QUANT.            | VALOR       | %                     | QUANT.     | VALOR            | %                     |            |
| <b>23</b>    | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  |    |        |        | <b>13.756,13</b> |               | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |                  | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |                   | <b>0,00</b> | <b>0%</b>             |            | <b>13.756,13</b> | <b>100%</b>           |            |
| 23.1         | Demolição de Barracão de Obra   | m2 | 55,00  | 6,16   | 338,80           |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 55,00      | 338,80           | 100%                  |            |
| 23.2         | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS  | M2 | 864,41 | 9,64   | 8.332,91         |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 864,41     | 8.332,91         | 100%                  |            |
| 23.3         | LIMPEZA DE VIDROS   | M2 | 92,88  | 11,70  | 1.086,70         |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 92,88      | 1.086,70         | 100%                  |            |
| 23.4         | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9,00   | 6,60   | 59,40            |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 9,00       | 59,40            | 100%                  |            |
| 23.5         | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019  | M2 | 729,97 | 1,93   | 1.408,84         |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 729,97     | 1.408,84         | 100%                  |            |
| 23.6         | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias       | un | 12,00  | 210,79 | 2.529,48         |               |             | 0%        |                  |                       | 0%         |                   |             | 0%                    | 12,00      | 2.529,48         | 100%                  |            |
| <b>TOTAL</b> |   |    |        |        |                  |               |             |           |                  | <b>R\$ 477.824,32</b> | <b>34%</b> |                   |             | <b>R\$ 710.121,77</b> | <b>50%</b> |                  | <b>R\$ 700.066,35</b> | <b>49%</b> |

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO CONSOLIDADA A IMPORTÂNCIA DE 352.362,92 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

| ATESTADO  | EMPREITEIRA   | FISCALIZAÇÃO  |
|---|---|---|
| <p>ATESTADO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA EMPRESA LEXON SERVIÇOS &amp; CONTRUTORA LTDA EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO TRT22 Nº 12/2025</p> | <br><p>Jorge Luis Medeiros de Araújo<br/>CPF:988.143.703-20<br/>Socio administrador</p> | <br><p>Ewerton Cosme de Almeida<br/>REG:211.616.400-1   CREA:341148CE<br/>Engenheiro civil</p> |