

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																	VALORES GLOBAIS			%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																	CONTRATADO			1.410.613,93	100,00%
LOCAL: PARNAÍBA - PI																	ADITIVO			231.797,85	16,43%
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																	CONTRATADO + ADITIVO			1.642.411,78	-
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																	MEDIÇÃO ANTERIOR			1.006.218,71	61,26%
ART Nº: 1920250059831																	MEDIÇÃO ACUMULADA			1.231.651,07	74,99%
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																	MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO			228.368,48	-
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
1	SERVICIOS PRELIMINARES				22.623,13			22.623,13		0,00	0%		22.623,13	100%		22.623,13	100%		0,00	0%	
1.1	TAXAS DO CREA	UN	1,00	890,63	890,63		1,00	890,63		-	0%	1,00	890,63	100%	1,00	890,63	100%	-	-	0%	
1.2	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.581,30	1.581,30		1,00	1.581,30		-	0%	1,00	1.581,30	100%	1,00	1.581,30	100%	-	-	0%	
1.3	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	529,59	529,59		1,00	529,59		-	0%	1,00	529,59	100%	1,00	529,59	100%	-	-	0%	
1.4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - 1 PLACA (2X3)	UN	2,00	333,63	667,26		2,00	667,26		-	0%	2,00	667,26	100%	2,00	667,26	100%	-	-	0%	
1.5	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.289,00	1,84	4.211,76		2.289,00	4.211,76		-	0%	2.289,00	4.211,76	100%	2.289,00	4.211,76	100%	-	-	0%	
1.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	519,22	6,09	3.162,05		519,22	3.162,05		-	0%	519,22	3.162,05	100%	519,22	3.162,05	100%	-	-	0%	
1.7	BARRAÇÃO ABERTO	M2	35,00	140,53	4.918,55		35,00	4.918,55		-	0%	35,00	4.918,55	100%	35,00	4.918,55	100%	-	-	0%	
1.8	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	20,00	185,40	3.708,00		20,00	3.708,00		-	0%	20,00	3.708,00	100%	20,00	3.708,00	100%	-	-	0%	
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	403,00	7,33	2.953,99		403,00	2.953,99		-	0%	403,00	2.953,99	100%	403,00	2.953,99	100%	-	-	0%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				145.460,90			174.553,08		29.092,18	17%		116.368,72	67%		145.460,90	83%		29.092,18	17%	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRAS PREDIAIS - ATÉ 500M²)	UN	5,00	29.092,18	145.460,90	1,00	6,00	174.553,08	1,00	29.092,18	17%	4,00	116.368,72	67%	5,00	145.460,90	83%	1,00	29.092,18	17%	
3	CONSULTORIA DE PROJETOS				3.436,47			3.436,47		0,00	0%		3.436,47	100%		3.436,47	100%		0,00	0%	
3.1	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC (ATÉ 450,00M²)	UN	348,88	9,85	3.436,47		348,88	3.436,47		-	0%	348,88	3.436,47	100%	348,88	3.436,47	100%	-	-	0%	
4	MOVIMENTO DE TERRAS				26.700,16			116.540,47		50.929,50	43%		26.700,16	23%		77.629,66	67%		38.910,81	33%	
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	139,89	90,74	12.693,62		139,89	12.693,62		-	0%	139,89	12.693,62	100%	139,89	12.693,62	100%	-	-	0%	
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	67,50	20,91	1.411,43		67,50	1.411,43		-	0%	67,50	1.411,43	100%	67,50	1.411,43	100%	-	-	0%	
4.3	Coleta e carga manuais de entulho	m3	104,91	18,01	1.889,43		104,91	1.889,43		-	0%	104,91	1.889,43	100%	104,91	1.889,43	100%	-	-	0%	
4.4	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	396,36	27,01	10.705,68		396,36	10.705,68		-	0%	396,36	10.705,68	100%	396,36	10.705,68	100%	-	-	0%	
4.5	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	-	67,01	0,00	1.340,65	1.340,65	89.840,31	760,00	50.929,50	57%	-	0,00	0%	760,00	50.929,50	57%	580,65	38.910,81	43%	
5	FORMAS				65.165,98			97.097,60		31.931,62	48%		65.165,98	67%		97.097,60	100%		0,00	0%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													CONTRATADO		1.410.613,93		100,00%			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI													ADITIVO		231.797,85		16,43%			
LOCAL: PARNAÍBA - PI													CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78		-			
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA													MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71		61,26%			
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025													MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%			
ART Nº: 1920250059831													MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-			
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																				
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,25	126,28	4.451,37		35,25	4.451,37		-	0%	35,25	4.451,37	100%	35,25	4.451,37	100%	-	-	0%
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	280,59	66,11	18.549,80		280,59	18.549,80		-	0%	280,59	18.549,80	100%	280,59	18.549,80	100%	-	-	0%
5.3	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	4,73	65,11	307,97	237,66	242,39	15.782,01	237,66	15.474,04	98%	4,73	307,97	2%	242,39	15.782,01	100%	-	-	0%
5.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	387,97	59,00	22.890,23		387,97	22.890,23		-	0%	387,97	22.890,23	100%	387,97	22.890,23	100%	-	-	0%
5.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	537,92	29,06	15.631,96		537,92	15.631,96		-	0%	537,92	15.631,96	100%	537,92	15.631,96	100%	-	-	0%
5.6	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	3,14	29,06	91,25		3,14	91,25		-	0%	3,14	91,25	100%	3,14	91,25	100%	-	-	0%
5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,14	271,79	853,42		3,14	853,42		-	0%	3,14	853,42	100%	3,14	853,42	100%	-	-	0%
5.8	Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso	m3	9,17	71,35	654,28		9,17	654,28		-	0%	9,17	654,28	100%	9,17	654,28	100%	-	-	0%
5.9	FORMA DESLIZANTE METÁLICA PARA RESEVATÓRIO CIRCULAR DE CONCRETO Ø EXTERNO=2,00M, H TOTAL=2,80M, ESP.PAREDE=15CM, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE (FRETE) (BASE DE REF: 09797/ORSE-ORSE-06/2024)	M2	18,34	94,64	1.735,70		18,34	1.735,70		-	0%	18,34	1.735,70	100%	18,34	1.735,70	100%	-	-	0%
5.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2		143,11	0,00	115,00	115,00	16.457,58	115,00	16.457,58	100%	0,00		0%	115,00	16.457,58	100%	-	-	0%
6	ESTRUTURA				204.372,43			249.241,87		44.869,44			204.372,43			249.241,87	100%		0,00	0%
6.1	INFRAESTRUTURA				42.463,50			63.091,75		20.628,25			42.463,50			63.091,75	100%		0,00	0%
6.1.1	CONCRETOS				29.086,98			49.715,23		20.628,25			29.086,98			49.715,23	100%		0,00	0%
6.1.1.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	18,25	587,09	10.714,39		18,25	10.714,39		-	0%	18,25	10.714,39	100%	18,25	10.714,39	100%	-	-	0%
6.1.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	315,92	53,29	16.835,38		315,92	16.835,38		-	0%	315,92	16.835,38	100%	315,92	16.835,38	100%	-	-	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI													CONTRATADO		1.410.613,93	100,00%				
LOCAL: PARNAÍBA - PI													ADITIVO		231.797,85	16,43%				
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA													CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-				
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025													MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%				
ART Nº: 1920250059831													MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%				
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO													MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-				
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
6.1.1.3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,02	382,39	1.537,21		4,02	1.537,21		-	0%	4,02	1.537,21	100%	4,02	1.537,21	100%	-	-	0%
6.1.1.4	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3		638,05	0,00	32,33	32,33	20.628,25	32,33	20.628,25	100%	-	-	0%	32,33	20.628,25	100%	-	-	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA															VALORES GLOBAIS						%		
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																					1.410.613,93	100,00%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI															ADITIVO						231.797,85	16,43%	
LOCAL: PARNAÍBA - PI															CONTRATADO + ADITIVO						1.642.411,78	-	
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA															MEDIÇÃO ANTERIOR						1.006.218,71	61,26%	
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025															MEDIÇÃO ACUMULADA						1.231.651,07	74,99%	
ART Nº: 1920250059831															MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO						228.368,48	-	
EMPRESA CONTRATADA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA																							
DADOS DA MEDIÇÃO															MEDIÇÃO Nº: 05								
LEGENDA															SERVIÇOS INCLUIDOS								
															SERVIÇOS ALTERADOS								
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																							
CONTRATUAL					ADITIVO					MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%			
6.1.2	FERRAGENS				13.376,52			13.376,52		0,00	0%		13.376,52	100%		13.376,52	100%		0,00	0%			
6.1.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,00	18,89	755,60		40,00	755,60		-	0%	40,00	755,60	100%	40,00	755,60	100%	-	-	0%			
6.1.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,00	15,28	550,08		36,00	550,08		-	0%	36,00	550,08	100%	36,00	550,08	100%	-	-	0%			
6.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,00	13,31	519,09		39,00	519,09		-	0%	39,00	519,09	100%	39,00	519,09	100%	-	-	0%			
6.1.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.127,00	10,25	11.551,75		1.127,00	11.551,75		-	0%	1.127,00	11.551,75	100%	1.127,00	11.551,75	100%	-	-	0%			
6.2	SUPERESTRUTURA				161.908,93			186.150,12		24.241,19	13%		161.908,93	87%		186.150,12	100%		0,00	0%			
6.2.1	LAJES				32.914,54			32.914,54		0,00	0%		32.914,54	100%		32.914,54	100%		0,00	0%			
6.2.2.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interesse 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	156,23	210,68	32.914,54		156,23	32.914,54		-	0%	156,23	32.914,54	100%	156,23	32.914,54	100%	-	-	0%			
6.2.2	CONCRETOS				29.832,98			54.074,17		24.241,19	45%		29.832,98	55%		54.074,17	100%		0,00	0%			
6.2.2.1	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	68,70	434,25	29.832,98	47,80	116,50	50.590,13	47,80	20.757,15	41%	68,70	29.832,98	59%	116,50	50.590,13	100%	-	-	0%			
6.2.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M		49,77	0,00	70,00	70,00	3.484,04	70,00	3.484,04	100%	0,00	-	0%	70,00	3.484,04	100%	-	-	0%			
6.2.3	FERRAGENS				99.161,41			99.161,41		0,00	0%		99.161,41	100%		99.161,41	100%		0,00	0%			
6.2.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,00	12,08	1.087,20		90,00	1.087,20		-	0%	90,00	1.087,20	100%	90,00	1.087,20	100%	-	-	0%			
6.2.3.2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	156,23	22,99	3.591,73		156,23	3.591,73		-	0%	156,23	3.591,73	100%	156,23	3.591,73	100%	-	-	0%			
6.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.804,00	11,30	31.685,20		2.804,00	31.685,20		-	0%	2.804,00	31.685,20	100%	2.804,00	31.685,20	100%	-	-	0%			
6.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.535,00	10,04	25.451,40		2.535,00	25.451,40		-	0%	2.535,00	25.451,40	100%	2.535,00	25.451,40	100%	-	-	0%			
6.2.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,00	8,43	1.062,18		126,00	1.062,18		-	0%	126,00	1.062,18	100%	126,00	1.062,18	100%	-	-	0%			
6.2.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	454,00	19,40	8.807,60		454,00	8.807,60		-	0%	454,00	8.807,60	100%	454,00	8.807,60	100%	-	-	0%			



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA															VALORES GLOBAIS					%
															CONTRATADO		ADITIVO		CONTRATADO + ADITIVO	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI													1.410.613,93	100,00%				
LOCAL:		PARNAÍBA - PI													231.797,85	16,43%				
EMPREENHEIRA:		LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA													1.642.411,78	-				
CONTRATO Nº:		TRT22 Nº 12/2025													1.006.218,71	61,26%				
ART Nº:		1920250059831													1.231.651,07	74,99%				
		DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO													228.368,48	-				
DADOS DA MEDIÇÃO															SERVIÇOS INCLUIDOS		-			
LEGENDA															SERVIÇOS ALTERADOS		-			
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
6.2.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	198,00	17,05	3.375,90		198,00	3.375,90			0%	198,00	3.375,90	100%	198,00	3.375,90	100%	-	-	0%
6.2.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,00	14,96	508,64		34,00	508,64			0%	34,00	508,64	100%	34,00	508,64	100%	-	-	0%
6.2.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,00	10,46	3.096,16		296,00	3.096,16			0%	296,00	3.096,16	100%	296,00	3.096,16	100%	-	-	0%
6.2.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.551,00	8,79	13.633,29		1.551,00	13.633,29			0%	1.551,00	13.633,29	100%	1.551,00	13.633,29	100%	-	-	0%
6.2.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	489,00	8,51	4.161,39		489,00	4.161,39			0%	489,00	4.161,39	100%	489,00	4.161,39	100%	-	-	0%
6.2.3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,00	9,68	2.700,72		279,00	2.700,72			0%	279,00	2.700,72	100%	279,00	2.700,72	100%	-	-	0%
7	VEDAÇÕES				89.676,33			107.387,37		17.711,04	16%		89.676,33	84%		107.387,37	100%		0,00	0%
7.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	579,50	50,60	29.322,70	80,50	660,00	33.396,00	80,50	4.073,30	12%	579,50	29.322,70	88%	660,00	33.396,00	100%	-	-	0%
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.132,20	7,84	8.876,45	302,00	1.434,20	11.244,13	302,00	2.367,68	21%	1.132,20	8.876,45	79%	1.434,20	11.244,13	100%	-	-	0%
7.3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	296,10	27,28	8.077,61	161,00	457,10	12.469,69	161,00	4.392,08	35%	296,10	8.077,61	65%	457,10	12.469,69	100%	-	-	0%
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	889,70	48,78	43.399,57	141,00	1.030,70	50.277,55	141,00	6.877,98	14%	889,70	43.399,57	86%	1.030,70	50.277,55	100%	-	-	0%
8	REVESTIMENTOS				196.094,79			211.640,05		25.348,76	12%		94.118,17	44%		119.466,93	56%		84.760,77	40%
8.1	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada acii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	14,20	180,50	2.563,10		14,20	2.563,10			0%	7,10	1.281,55	50%	7,10	1.281,55	50%	7,10	1.281,55	50%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI														CONTRATADO		1.410.613,93		100,00%		
LOCAL: PARNAÍBA - PI														ADITIVO		231.797,85		16,43%		
EMPREENHEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA														CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78		-		
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71		61,26%		
ART Nº: 1922250059831														MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%		
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO														MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-		
DADOS DA MEDIÇÃO														SERVIÇOS INCLUIDOS						
LEGENDA														SERVIÇOS ALTERADOS						
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (REF: 87263-SINAPI-12/2024)	M2	584,97	99,44	58.169,42		584,97	58.169,42		-	0%	295,00	29.334,80	50%	295,00	29.334,80	50%	289,97	28.834,62	50%
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	572,30	61,78	35.356,69	93,47	665,77	41.131,14	93,47	5.774,45	14%	228,00	14.085,84	34%	321,47	19.860,29	48%	344,30	21.270,85	52%
8.4	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m2	779,54	37,06	28.889,75		779,54	28.889,75	464,54	17.215,85	60%	315,00	11.673,90	40%	779,54	28.889,75	100%	-	-	0%
8.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	13,38	203,66	2.724,97		13,38	2.724,97		-	0%	13,38	2.724,97	100%	13,38	2.724,97	100%	-	-	0%
8.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	315,69	53,29	16.823,12		315,69	16.823,12		-	0%	315,69	16.823,12	100%	315,69	16.823,12	100%	-	-	0%
8.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	41,56	121,35	5.043,31		41,56	5.043,31		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	41,56	5.043,31	100%
8.8	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm	m	290,37	44,51	12.924,37		290,37	12.924,37		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	290,37	12.924,37	100%
8.9	Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	9,00	121,30	1.091,70		9,00	1.091,70		-	0%	9,00	1.091,70	100%	9,00	1.091,70	100%	-	-	0%
8.10	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	9,71	735,88	7.145,39		9,71	7.145,39		-	0%	9,71	7.145,39	100%	9,71	7.145,39	100%	-	-	0%
8.11	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m2	26,91	528,64	14.225,70		26,91	14.225,70		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	26,91	14.225,70	100%
8.12	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m2	4,80	245,91	1.180,37		4,80	1.180,37		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	4,80	1.180,37	100%
8.13	Chapim de concreto pré-moldado	m	96,00	50,18	4.817,28		96,00	4.817,28		-	0%	96,00	4.817,28	100%	96,00	4.817,28	100%	-	-	0%
96	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	49,00	50,18	2.458,82	47,00	96,00	4.817,28	47,00	2.358,46	49%	49,00	2.458,82	51%	96,00	4.817,28	100%	-	-	0%
8.15	LOCAÇÃO DE ANDAIMES - PEÇA	UN	120,00	22,34	2.680,80		120,00	2.680,80		-	0%	120,00	2.680,80	100%	120,00	2.680,80	100%	-	-	0%
8.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		35,30	0,00	210,00	210,00	7.412,35		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	210,00	7.412,35	100%





BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA															VALORES GLOBAIS						%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																					1.410.613,93	100,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI															ADITIVO						231.797,85	16,43%
LOCAL: PARNAÍBA - PI															CONTRATADO + ADITIVO						1.642.411,78	-
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA															MEDIÇÃO ANTERIOR						1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025															MEDIÇÃO ACUMULADA						1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831															MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO						228.368,48	-
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																						
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%		
9	FORROS				27.787,57			27.787,57		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		27.787,57	100%		
9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	315,69	63,51	20.049,47		315,69	20.049,47		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	315,69	20.049,47	100%		
9.2	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	118,81	65,13	7.738,10		118,81	7.738,10		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	118,81	7.738,10	100%		
10	PINTURAS				48.049,20			48.049,20		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		48.049,20	100%		
10.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.132,20	13,39	15.160,16		1.132,20	15.160,16		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	1.132,20	15.160,16	100%		
10.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - COR PRATA, MISTURADA EM MÁQUINA.	M2	12,60	20,74	261,32		12,60	261,32		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	12,60	261,32	100%		
10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.132,20	11,41	12.918,40		1.132,20	12.918,40		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	1.132,20	12.918,40	100%		
10.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.132,20	3,98	4.506,16		1.132,20	4.506,16		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	1.132,20	4.506,16	100%		
10.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	434,50	4,89	2.124,71		434,50	2.124,71		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	434,50	2.124,71	100%		
10.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	434,50	19,40	8.429,30		434,50	8.429,30		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	434,50	8.429,30	100%		
10.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	434,50	10,70	4.649,15		434,50	4.649,15		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	434,50	4.649,15	100%		
11	IMPERMEABILIZAÇÃO				4.232,53			4.232,53		0,00	0%		4.232,53	100%		4.232,53	100%		0,00	0%		
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	48,38	76,64	3.707,84		48,38	3.707,84		-	0%	48,38	3.707,84	100%	48,38	3.707,84	100%	-	-	0%		
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	15,78	33,25	524,69		15,78	524,69		-	0%	15,78	524,69	100%	15,78	524,69	100%	-	-	0%		
12	ESQUADRIAS				60.960,33			60.960,33		6.206,95	10%		27.077,22	44%		33.284,17	55%		27.676,16	45%		
12.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X170CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF: 90788-SINAPI-12/2024)	M2	4,00	1.330,63	5.322,52		4,00	5.322,52		-	0%	4,00	5.322,52	100%	4,00	5.322,52	100%	-	-	0%		



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA										VALORES GLOBAIS									%			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																CONTRATADO			1.410.613,93	100,00%		
LOCAL: PARNAÍBA - PI																ADITIVO			231.797,85	16,43%		
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																CONTRATADO + ADITIVO			1.642.411,78	-		
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																MEDIÇÃO ANTERIOR			1.006.218,71	61,26%		
ART Nº: 1920250059831										MEDIÇÃO ACUMULADA			1.231.651,07	74,99%								
MEDIÇÃO Nº: 05										MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO			228.368,48	-								
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																						
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	501,33	4.511,97		9,00	4.511,97			0%	0,00		0%			0%	9,00	4.511,97	100%		
13.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	134,46	1.344,60		10,00	1.344,60			0%	0,00		0%			0%	10,00	1.344,60	100%		

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																			1.410.613,93	100,00%		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																			231.797,85	16,43%		
LOCAL: PARNAÍBA - PI																			CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																			MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																			MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831																			MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-
DADOS DA MEDIÇÃO																						
LEGENDA																						
MEDIÇÃO Nº: 05																						
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																						
SERVIÇOS INCLUIDOS																						
SERVIÇOS ALTERADOS																						
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%		
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	241,54	2.415,40		10,00	2.415,40			0%	0,00		0%	-		0%	10,00	2.415,40	100%		
13.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	707,86	707,86		1,00	707,86			0%	0,00		0%	-		0%	1,00	707,86	100%		
14	METAIS				9.303,70			9.303,70		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		9.303,70	100%		
14.1	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar	un	10,00	247,36	2.473,60		10,00	2.473,60			0%	0,00		0%	-		0%	10,00	2.473,60	100%		
14.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	431,58	431,58		1,00	431,58			0%	0,00		0%	-		0%	1,00	431,58	100%		
14.3	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar	un	1,00	96,19	96,19		1,00	96,19			0%	0,00		0%	-		0%	1,00	96,19	100%		
14.4	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	un	2,00	283,35	566,70		2,00	566,70			0%	0,00		0%	-		0%	2,00	566,70	100%		
14.5	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	8,52	514,09	4.380,05		8,52	4.380,05			0%	0,00		0%	-		0%	8,52	4.380,05	100%		
14.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	218,86	437,72		2,00	437,72			0%	0,00		0%	-		0%	2,00	437,72	100%		
14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	212,83	212,83		1,00	212,83			0%	0,00		0%	-		0%	1,00	212,83	100%		
14.8	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	101,03	303,09		3,00	303,09			0%	0,00		0%	-		0%	3,00	303,09	100%		
14.9	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar	un	9,00	44,66	401,94		9,00	401,94			0%	0,00		0%	-		0%	9,00	401,94	100%		
15	COBERTURA				176.471,66			176.471,66		15.269,50	9%		124.858,54	71%		140.128,04	79%		36.343,62	21%		
15.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	517,26	42,01	21.730,09		517,26	21.730,09			0%	517,26	21.730,09	100%	517,26	21.730,09	100%	-	-	0%		
15.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF: 100384-SINAPI-05/2024)	UN	64,00	100,85	6.454,40		64,00	6.454,40			0%	64,00	6.454,40	100%	64,00	6.454,40	100%	-	-	0%		



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																				1.410.613,93	100,00%				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																				231.797,85	16,43%				
LOCAL: PARNAÍBA - PI																						1.642.411,78	-		
EMPREENHEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																						1.006.218,71	61,26%		
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														MEDIÇÃO Nº: 05						SERVIÇOS INCLUIDOS				1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831														DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO						SERVIÇOS ALTERADOS				228.368,48	-
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%					
15.3	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	517,26	13,59	7.029,56		517,26	7.029,56		-	0%	517,26	7.029,56	100%	517,26	7.029,56	100%	-	-	0%					
15.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF: 94216-SINAPI-12/2024)	M2	636,07	136,55	86.855,36		636,07	86.855,36		-	0%	636,07	86.855,36	100%	636,07	86.855,36	100%	-	-	0%					
15.5	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	122,21	249,91	30.541,50		122,21	30.541,50	61,10	15.269,50	50%	0,00	-	0%	61,10	15.269,50	50%	61,11	15.272,00	50%					
15.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,80	151,63	2.547,38		16,80	2.547,38		-	0%	16,80	2.547,38	100%	16,80	2.547,38	100%	-	-	0%					
15.7	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	m	16,80	14,39	241,75		16,80	241,75		-	0%	16,80	241,75	100%	16,80	241,75	100%	-	-	0%					
15.8	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	37,45	562,66	21.071,62		37,45	21.071,62		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	37,45	21.071,62	100%					
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				141.763,68			141.763,68		0,00	0%		105.308,06	74%		105.308,06	74%		36.455,62	26%					
16.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	31.928,84	31.928,84		1,00	31.928,84		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	1,00	31.928,84	100%					
16.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	693,08	1.386,16		2,00	1.386,16		-	0%	2,00	1.386,16	100%	2,00	1.386,16	100%	-	-	0%					
16.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	2,00	588,80	1.177,60		2,00	1.177,60		-	0%	2,00	1.177,60	100%	2,00	1.177,60	100%	-	-	0%					
16.4	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	25,00	169,75	4.243,75		25,00	4.243,75		-	0%	25,00	4.243,75	100%	25,00	4.243,75	100%	-	-	0%					
16.5	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	5,00	312,30	1.561,50		5,00	1.561,50		-	0%	5,00	1.561,50	100%	5,00	1.561,50	100%	-	-	0%					
16.6	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	47,00	12,24	575,28		47,00	575,28		-	0%	47,00	575,28	100%	47,00	575,28	100%	-	-	0%					
16.7	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	47,00	22,26	1.046,22		47,00	1.046,22		-	0%	47,00	1.046,22	100%	47,00	1.046,22	100%	-	-	0%					
16.8	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	94,00	1,13	106,22		94,00	106,22		-	0%	94,00	106,22	100%	94,00	106,22	100%	-	-	0%					
16.9	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	449,00	1,16	520,84		449,00	520,84		-	0%	449,00	520,84	100%	449,00	520,84	100%	-	-	0%					
16.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	35,00	23,78	832,30		35,00	832,30		-	0%	35,00	832,30	100%	35,00	832,30	100%	-	-	0%					
16.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	23,78	47,56		2,00	47,56		-	0%	2,00	47,56	100%	2,00	47,56	100%	-	-	0%					
16.12	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	74,28	148,56		2,00	148,56		-	0%	2,00	148,56	100%	2,00	148,56	100%	-	-	0%					



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																CONTRATADO		1.410.613,93				100,00%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																ADITIVO		231.797,85				16,43%	
LOCAL: PARNAÍBA - PI																CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78				-	
EMPREENHEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71				61,26%	
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														DADOS DA MEDIÇÃO		LEGENDA		MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%	
ART Nº: 1920250059831														MEDIÇÃO Nº: 05		SERVIÇOS INCLUIDOS		MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-	
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO														SERVIÇOS ALTERADOS									
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%			
16.13	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	1,00	73,54	73,54		1,00	73,54		-	0%	1,00	73,54	100%	1,00	73,54	100%	-	-	0%			
16.14	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2,00	367,43	734,86		2,00	734,86		-	0%	2,00	734,86	100%	2,00	734,86	100%	-	-	0%			
16.15	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00	94,63	189,26		2,00	189,26		-	0%	2,00	189,26	100%	2,00	189,26	100%	-	-	0%			
16.16	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00	104,80	209,60		2,00	209,60		-	0%	2,00	209,60	100%	2,00	209,60	100%	-	-	0%			
16.17	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	64,45	64,45		1,00	64,45		-	0%	1,00	64,45	100%	1,00	64,45	100%	-	-	0%			
16.18	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	4,00	59,78	239,12		4,00	239,12		-	0%	4,00	239,12	100%	4,00	239,12	100%	-	-	0%			
16.19	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	52,00	38,25	1.989,00		52,00	1.989,00		-	0%	52,00	1.989,00	100%	52,00	1.989,00	100%	-	-	0%			
16.20	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	21,20	63,60		3,00	63,60		-	0%	3,00	63,60	100%	3,00	63,60	100%	-	-	0%			
16.21	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	21,35	85,40		4,00	85,40		-	0%	4,00	85,40	100%	4,00	85,40	100%	-	-	0%			
16.22	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	32,39	97,17		3,00	97,17		-	0%	3,00	97,17	100%	3,00	97,17	100%	-	-	0%			
16.23	SAIDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA METÁLICA ALT. 50MM PARA ELETRODUTO Ø 25MM (BASE REF. MOPA OU SIMILAR) (REF: 08687/ORSE-ORSE-06/2024)	UN	37,00	11,89	439,93		37,00	439,93		-	0%	37,00	439,93	100%	37,00	439,93	100%	-	-	0%			
16.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	7,04	2.112,00		300,00	2.112,00		-	0%	300,00	2.112,00	100%	300,00	2.112,00	100%	-	-	0%			
16.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	4,78	11.950,00		2.500,00	11.950,00		-	0%	2.500,00	11.950,00	100%	2.500,00	11.950,00	100%	-	-	0%			
16.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	2,91	2.328,00		800,00	2.328,00		-	0%	800,00	2.328,00	100%	800,00	2.328,00	100%	-	-	0%			
16.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	9,99	3.496,50		350,00	3.496,50		-	0%	350,00	3.496,50	100%	350,00	3.496,50	100%	-	-	0%			
16.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	16,56	3.312,00		200,00	3.312,00		-	0%	200,00	3.312,00	100%	200,00	3.312,00	100%	-	-	0%			
16.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	25,06	25,06		1,00	25,06		-	0%	1,00	25,06	100%	1,00	25,06	100%	-	-	0%			



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																				1.410.613,93	100,00%								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																				231.797,85	16,43%								
LOCAL: PARNAÍBA - PI																				CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-						
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA														DADOS DA MEDIÇÃO						LEGENDA						MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														MEDIÇÃO Nº: 05						SERVIÇOS INCLUIDOS						MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831														DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO						SERVIÇOS ALTERADOS						MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%									
16.30	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	700,00	19,29	13.503,00		700,00	13.503,00		-	0%	700,00	13.503,00	100%	700,00	13.503,00	100%	-	-	0%									
16.31	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	24,00	24,78	594,72		24,00	594,72		-	0%	24,00	594,72	100%	24,00	594,72	100%	-	-	0%									
16.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	20,48	81,92		4,00	81,92		-	0%	4,00	81,92	100%	4,00	81,92	100%	-	-	0%									
16.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	25,35	1.140,75		45,00	1.140,75		-	0%	45,00	1.140,75	100%	45,00	1.140,75	100%	-	-	0%									
16.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	65,41	523,28		8,00	523,28		-	0%	8,00	523,28	100%	8,00	523,28	100%	-	-	0%									
16.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	27,63	55,26		2,00	55,26		-	0%	2,00	55,26	100%	2,00	55,26	100%	-	-	0%									
16.36	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	350,00	7,71	2.698,50		350,00	2.698,50		-	0%	350,00	2.698,50	100%	350,00	2.698,50	100%	-	-	0%									
16.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	38,28	1.607,76		42,00	1.607,76		-	0%	42,00	1.607,76	100%	42,00	1.607,76	100%	-	-	0%									
16.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	55,59	555,90		10,00	555,90		-	0%	10,00	555,90	100%	10,00	555,90	100%	-	-	0%									
16.39	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C	m	170,00	84,23	14.319,10		170,00	14.319,10		-	0%	170,00	14.319,10	100%	170,00	14.319,10	100%	-	-	0%									
16.40	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	350,00	15,08	5.278,00		350,00	5.278,00		-	0%	350,00	5.278,00	100%	350,00	5.278,00	100%	-	-	0%									
16.41	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	10,00	18,64	186,40		10,00	186,40		-	0%	10,00	186,40	100%	10,00	186,40	100%	-	-	0%									
16.42	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	6,00	21,41	128,46		6,00	128,46		-	0%	6,00	128,46	100%	6,00	128,46	100%	-	-	0%									
16.43	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	147,00	9,03	1.327,41		147,00	1.327,41		-	0%	147,00	1.327,41	100%	147,00	1.327,41	100%	-	-	0%									
16.44	Placa 4"x2" com furo	un	15,00	4,74	71,10		15,00	71,10		-	0%	15,00	71,10	100%	15,00	71,10	100%	-	-	0%									



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														CONTRATADO		1.410.613,93		100,00%							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI														ADITIVO		231.797,85		16,43%							
LOCAL: PARNAÍBA - PI														CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78		-							
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA														MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71		61,26%							
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%							
ART Nº: 1920250059831														MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-							
DADOS DA MEDIÇÃO														MEDIÇÃO Nº: 05		SERVIÇOS INCLUIDOS		SERVIÇOS ALTERADOS							
LEGENDA														SERVIÇOS INCLUIDOS		SERVIÇOS ALTERADOS									
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																									
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
16.45	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	92,00	16,34	1.503,28		92,00	1.503,28			-	0%	92,00	1.503,28	100%	92,00	1.503,28	100%	-	-	0%
16.46	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc					un	15,00	22,26	333,90		15,00	333,90			-	0%	15,00	333,90	100%	15,00	333,90	100%	-	-	0%
16.47	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	112,00	75,86	8.496,32		112,00	8.496,32			-	0%	112,00	8.496,32	100%	112,00	8.496,32	100%	-	-	0%
16.48	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021					un	29,00	73,34	2.126,86		29,00	2.126,86			-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	29,00	2.126,86	100%
16.49	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 61.8X61.8 CM, 45W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR (REF: 13672/ORSE-ORSE-11/2024)					UN	90,00	123,78	11.140,20		90,00	11.140,20			-	0%	90,00	11.140,20	100%	90,00	11.140,20	100%	-	-	0%
16.50	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio S11301 (Starlumen ou similar)					un	18,00	106,69	1.920,42		18,00	1.920,42			-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	18,00	1.920,42	100%
16.51	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024					UN	5,00	95,90	479,50		5,00	479,50			-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	5,00	479,50	100%
16.52	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (REF: C4861-SEINFRA 28)					UN	28,00	96,69	2.707,32		28,00	2.707,32			-	0%	28,00	2.707,32	100%	28,00	2.707,32	100%	-	-	0%
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO								57.066,48			57.066,48		0,00	0%		57.066,48	100%		57.066,48	100%		0,00	0%	
17.1	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO APARENTE COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 LSZH, EXCLUSIVE CANALETA (REF: 13407/ORSE-ORSE-11/2024)					PT	45,00	199,89	8.995,05		45,00	8.995,05			-	0%	45,00	8.995,05	100%	45,00	8.995,05	100%	-	-	0%
17.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					M	97,00	43,25	4.195,25		97,00	4.195,25			-	0%	97,00	4.195,25	100%	97,00	4.195,25	100%	-	-	0%
17.3	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm					UN	5,00	312,30	1.561,50		5,00	1.561,50			-	0%	5,00	1.561,50	100%	5,00	1.561,50	100%	-	-	0%
17.4	Entrada para rede telefônica - Rev 03_10/2022					un	1,00	466,80	466,80		1,00	466,80			-	0%	1,00	466,80	100%	1,00	466,80	100%	-	-	0%
17.5	Cabo telefônico ci 50 - 10					m	80,00	15,25	1.220,00		80,00	1.220,00			-	0%	80,00	1.220,00	100%	80,00	1.220,00	100%	-	-	0%
17.6	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (REF: C4533-SEINFRA 28)					M	2.350,00	12,83	30.150,50		2.350,00	30.150,50			-	0%	2.350,00	30.150,50	100%	2.350,00	30.150,50	100%	-	-	0%
17.7	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)					un	20,00	93,21	1.864,20		20,00	1.864,20			-	0%	20,00	1.864,20	100%	20,00	1.864,20	100%	-	-	0%
17.8	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm					M	72,00	55,01	3.960,72		72,00	3.960,72			-	0%	72,00	3.960,72	100%	72,00	3.960,72	100%	-	-	0%
17.9	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)					m	120,00	22,26	2.671,20		120,00	2.671,20			-	0%	120,00	2.671,20	100%	120,00	2.671,20	100%	-	-	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													CONTRATADO		1.410.613,93		100,00%			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI													ADITIVO		231.797,85		16,43%			
LOCAL: PARNAÍBA - PI													CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78		-			
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA													MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71		61,26%			
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025													MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%			
ART Nº: 1920250059831													MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-			
DADOS DA MEDIÇÃO													MEDIÇÃO Nº: 05		SERVIÇOS INCLUIDOS					
LEGENDA													SERVIÇOS ALTERADOS							
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																				
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
17.10	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	21,16	21,16		1,00	21,16		-	0%	1,00	21,16	100%	1,00	21,16	100%	-	-	0%
17.11	Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	38,93	38,93		1,00	38,93		-	0%	1,00	38,93	100%	1,00	38,93	100%	-	-	0%
17.12	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	17,81	17,81		1,00	17,81		-	0%	1,00	17,81	100%	1,00	17,81	100%	-	-	0%
17.13	Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	7,00	47,68	333,76		7,00	333,76		-	0%	7,00	333,76	100%	7,00	333,76	100%	-	-	0%
17.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,00	13,33	959,76		72,00	959,76		-	0%	72,00	959,76	100%	72,00	959,76	100%	-	-	0%
17.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	16,94	609,84		36,00	609,84		-	0%	36,00	609,84	100%	36,00	609,84	100%	-	-	0%
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				8.618,92			8.618,92		0,00	0%		8.618,92	100%		8.618,92	100%		0,00	0%
18.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	157,69	157,69		1,00	157,69		-	0%	1,00	157,69	100%	1,00	157,69	100%	-	-	0%
18.2	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	42,61	85,22		2,00	85,22		-	0%	2,00	85,22	100%	2,00	85,22	100%	-	-	0%
18.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	17,83	35,66		2,00	35,66		-	0%	2,00	35,66	100%	2,00	35,66	100%	-	-	0%
18.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	148,26	444,78		3,00	444,78		-	0%	3,00	444,78	100%	3,00	444,78	100%	-	-	0%
18.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	169,38	169,38		1,00	169,38		-	0%	1,00	169,38	100%	1,00	169,38	100%	-	-	0%
18.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	95,65	669,55		7,00	669,55		-	0%	7,00	669,55	100%	7,00	669,55	100%	-	-	0%
18.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	un	6,00	23,24	139,44		6,00	139,44		-	0%	6,00	139,44	100%	6,00	139,44	100%	-	-	0%
18.8	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	99,08	297,24		3,00	297,24		-	0%	3,00	297,24	100%	3,00	297,24	100%	-	-	0%
18.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	9,79	39,16		4,00	39,16		-	0%	4,00	39,16	100%	4,00	39,16	100%	-	-	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																1.410.613,93				100,00%			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																231.797,85				16,43%			
LOCAL: PARNAÍBA - PI																1.642.411,78				-			
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																1.006.218,71				61,26%			
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																1.231.651,07				74,99%			
ART Nº: 1920250059831																228.368,48				-			
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																							
DADOS DA MEDIÇÃO														MEDIÇÃO Nº: 05		SERVIÇOS INCLUIDOS							
LEGENDA														SERVIÇOS ALTERADOS									
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%			
18.10	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 60mm (2")	UN	2,00	61,81	123,62		2,00	123,62		-	0%	2,00	123,62	100%	2,00	123,62	100%	-	-	0%			
18.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,00	3,13	71,99		23,00	71,99		-	0%	23,00	71,99	100%	23,00	71,99	100%	-	-	0%			
18.12	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	UN	3,00	11,00	33,00		3,00	33,00		-	0%	3,00	33,00	100%	3,00	33,00	100%	-	-	0%			
18.13	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	1,00	14,04	14,04		1,00	14,04		-	0%	1,00	14,04	100%	1,00	14,04	100%	-	-	0%			
18.14	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00	16,75	33,50		2,00	33,50		-	0%	2,00	33,50	100%	2,00	33,50	100%	-	-	0%			
18.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,00	6,38	210,54		33,00	210,54		-	0%	33,00	210,54	100%	33,00	210,54	100%	-	-	0%			
18.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	42,96	171,84		4,00	171,84		-	0%	4,00	171,84	100%	4,00	171,84	100%	-	-	0%			
18.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	20,88	41,76		2,00	41,76		-	0%	2,00	41,76	100%	2,00	41,76	100%	-	-	0%			
18.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,81	35,24		4,00	35,24		-	0%	4,00	35,24	100%	4,00	35,24	100%	-	-	0%			
18.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	13,61	13,61		1,00	13,61		-	0%	1,00	13,61	100%	1,00	13,61	100%	-	-	0%			
18.20	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	3,54	24,78		7,00	24,78		-	0%	7,00	24,78	100%	7,00	24,78	100%	-	-	0%			
18.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	32,00	19,86	635,52		32,00	635,52		-	0%	32,00	635,52	100%	32,00	635,52	100%	-	-	0%			
18.22	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	24,00	56,43	1.354,32		24,00	1.354,32		-	0%	24,00	1.354,32	100%	24,00	1.354,32	100%	-	-	0%			
18.23	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	19,28	115,68		6,00	115,68		-	0%	6,00	115,68	100%	6,00	115,68	100%	-	-	0%			
18.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	130,00	21,85	2.840,50		130,00	2.840,50		-	0%	130,00	2.840,50	100%	130,00	2.840,50	100%	-	-	0%			



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI													1.410.613,93		100,00%					
LOCAL: PARNAÍBA - PI													231.797,85		16,43%					
EMPREENHEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA													1.642.411,78		-					
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025													1.006.218,71		61,26%					
ART Nº: 1920250059831													1.231.651,07		74,99%					
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO													228.368,48		-					
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
18.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,06	24,18		3,00	24,18		-	0%	3,00	24,18	100%	3,00	24,18	100%	-	-	0%
18.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	38,33	38,33		1,00	38,33		-	0%	1,00	38,33	100%	1,00	38,33	100%	-	-	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																	VALORES GLOBAIS			%																																																																																																																								
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																				1.410.613,93	100,00%																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBRA:</td> <td colspan="16">CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td colspan="16">PARNAÍBA - PI</td> </tr> <tr> <td>EMPREITEIRA:</td> <td colspan="16">LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO Nº:</td> <td colspan="16">TRT22 Nº 12/2025</td> </tr> <tr> <td>ART Nº:</td> <td colspan="16">1920250059831</td> </tr> </table>																	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																LOCAL:	PARNAÍBA - PI																EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025																ART Nº:	1920250059831																			231.797,85	16,43%																																		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																																																																																																																																											
LOCAL:	PARNAÍBA - PI																																																																																																																																											
EMPREITEIRA:	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																																																																																																																																											
CONTRATO Nº:	TRT22 Nº 12/2025																																																																																																																																											
ART Nº:	1920250059831																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">DADOS DA MEDIÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">LEGENDA</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO Nº: 05</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">SERVIÇOS INCLUIDOS</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">SERVIÇOS ALTERADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO</td> </tr> </table>																	DADOS DA MEDIÇÃO																	LEGENDA																	MEDIÇÃO Nº: 05																	SERVIÇOS INCLUIDOS																	SERVIÇOS ALTERADOS																	DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																				1.642.411,78	-																	
DADOS DA MEDIÇÃO																																																																																																																																												
LEGENDA																																																																																																																																												
MEDIÇÃO Nº: 05																																																																																																																																												
SERVIÇOS INCLUIDOS																																																																																																																																												
SERVIÇOS ALTERADOS																																																																																																																																												
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">VALORES GLOBAIS</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">CONTRATADO</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">ADITIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">CONTRATADO + ADITIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ACUMULADA</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO</td> </tr> </table>																	VALORES GLOBAIS																	CONTRATADO																	ADITIVO																	CONTRATADO + ADITIVO																	MEDIÇÃO ANTERIOR																	MEDIÇÃO ACUMULADA																	MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																				1.006.218,71	61,26%
VALORES GLOBAIS																																																																																																																																												
CONTRATADO																																																																																																																																												
ADITIVO																																																																																																																																												
CONTRATADO + ADITIVO																																																																																																																																												
MEDIÇÃO ANTERIOR																																																																																																																																												
MEDIÇÃO ACUMULADA																																																																																																																																												
MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ACUMULADA</td> </tr> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO</td> </tr> </table>																	MEDIÇÃO ACUMULADA																	MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																				1.231.651,07	74,99%																																																																																					
MEDIÇÃO ACUMULADA																																																																																																																																												
MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="17" style="text-align: center;">MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO</td> </tr> </table>																	MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																				228.368,48	-																																																																																																						
MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO																																																																																																																																												

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	CONTRATUAL			ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
						ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
18.27	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,33	21,33		1,00	21,33			-	0%	1,00	21,33	100%	1,00	21,33	100%	-	-	0%		
18.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	11,16	279,00		25,00	279,00			-	0%	25,00	279,00	100%	25,00	279,00	100%	-	-	0%		
18.29	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1,00	42,79	42,79		1,00	42,79			-	0%	1,00	42,79	100%	1,00	42,79	100%	-	-	0%		
18.30	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	2,00	16,58	33,16		2,00	33,16			-	0%	2,00	33,16	100%	2,00	33,16	100%	-	-	0%		
18.31	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UN	29,00	13,89	402,81		29,00	402,81			-	0%	29,00	402,81	100%	29,00	402,81	100%	-	-	0%		
18.32	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	1,00	19,26	19,26		1,00	19,26			-	0%	1,00	19,26	100%	1,00	19,26	100%	-	-	0%		
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				33.582,84			36.390,84			2.808,00	8%		33.582,84	92%		33.582,84	92%		0,00	0%		
19.1	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1,00	1.160,08	1.160,08		1,00	1.160,08			-	0%	1,00	1.160,08	100%	1,00	1.160,08	100%	-	-	0%		
19.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2.662,25	5.324,50		2,00	5.324,50			-	0%	2,00	5.324,50	100%	2,00	5.324,50	100%	-	-	0%		
19.3	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	1,00	8.702,70	8.702,70		1,00	8.702,70			-	0%	1,00	8.702,70	100%	1,00	8.702,70	100%	-	-	0%		
19.4	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	9,00	650,08	5.850,72		9,00	5.850,72			-	0%	9,00	5.850,72	100%	9,00	5.850,72	100%	-	-	0%		
19.5	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1,00	373,00	373,00		1,00	373,00			-	0%	1,00	373,00	100%	1,00	373,00	100%	-	-	0%		
19.6	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	62,49	499,92		8,00	499,92			-	0%	8,00	499,92	100%	8,00	499,92	100%	-	-	0%		
19.7	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,11	102,66		6,00	102,66			-	0%	6,00	102,66	100%	6,00	102,66	100%	-	-	0%		
19.8	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,85	9,85		1,00	9,85			-	0%	1,00	9,85	100%	1,00	9,85	100%	-	-	0%		
19.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	23,11	1.455,93		63,00	1.455,93			-	0%	63,00	1.455,93	100%	63,00	1.455,93	100%	-	-	0%		
19.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,00	29,11	407,54		14,00	407,54			-	0%	14,00	407,54	100%	14,00	407,54	100%	-	-	0%		



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA															VALORES GLOBAIS					%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																				1.410.613,93	100,00%
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																				231.797,85	16,43%
LOCAL: PARNAÍBA - PI																				1.642.411,78	-
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																				1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																				1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831																				228.368,48	-
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO																					
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	
19.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,00	23,48	1.127,04		48,00	1.127,04		-	0%	48,00	1.127,04	100%	48,00	1.127,04	100%	-	-	0%	
19.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	18,90	793,80		42,00	793,80		-	0%	42,00	793,80	100%	42,00	793,80	100%	-	-	0%	
19.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	36,44	327,96		9,00	327,96		-	0%	9,00	327,96	100%	9,00	327,96	100%	-	-	0%	
19.14	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	11,43	148,59		13,00	148,59		-	0%	13,00	148,59	100%	13,00	148,59	100%	-	-	0%	
19.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	9,39	140,85		15,00	140,85		-	0%	15,00	140,85	100%	15,00	140,85	100%	-	-	0%	
19.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,64	59,28		2,00	59,28		-	0%	2,00	59,28	100%	2,00	59,28	100%	-	-	0%	
19.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	9,60	48,00		5,00	48,00		-	0%	5,00	48,00	100%	5,00	48,00	100%	-	-	0%	
19.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,20	9,20		1,00	9,20		-	0%	1,00	9,20	100%	1,00	9,20	100%	-	-	0%	
19.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,19	26,19		1,00	26,19		-	0%	1,00	26,19	100%	1,00	26,19	100%	-	-	0%	
19.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,00	13,89	375,03		27,00	375,03		-	0%	27,00	375,03	100%	27,00	375,03	100%	-	-	0%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																				1.410.613,93	100,00%								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																				231.797,85	16,43%								
LOCAL: PARNAÍBA - PI																				CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-						
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA														DADOS DA MEDIÇÃO						LEGENDA						MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025														MEDIÇÃO Nº: 05						SERVIÇOS INCLUIDOS						MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831														DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO						SERVIÇOS ALTERADOS						MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%					
19.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					UN	1,00	18,70	18,70		1,00	18,70			-	0%	1,00	18,70	100%	1,00	18,70	100%	-	-	0%				
19.22	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm					un	10,00	9,16	91,60		10,00	91,60			-	0%	10,00	91,60	100%	10,00	91,60	100%	-	-	0%				
19.23	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm					un	1,00	41,73	41,73		1,00	41,73			-	0%	1,00	41,73	100%	1,00	41,73	100%	-	-	0%				
19.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN	15,00	9,39	140,85		15,00	140,85			-	0%	15,00	140,85	100%	15,00	140,85	100%	-	-	0%				
19.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN	6,00	44,85	269,10		6,00	269,10			-	0%	6,00	269,10	100%	6,00	269,10	100%	-	-	0%				
19.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					UN	1,00	17,29	17,29		1,00	17,29			-	0%	1,00	17,29	100%	1,00	17,29	100%	-	-	0%				
19.27	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN	5,00	6,84	34,20		5,00	34,20			-	0%	5,00	34,20	100%	5,00	34,20	100%	-	-	0%				
19.28	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN	40,00	15,31	612,40		40,00	612,40			-	0%	40,00	612,40	100%	40,00	612,40	100%	-	-	0%				
19.29	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					UN	17,00	4,80	81,60		17,00	81,60			-	0%	17,00	81,60	100%	17,00	81,60	100%	-	-	0%				
19.30	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm					un	2,00	22,19	44,38		2,00	44,38			-	0%	2,00	44,38	100%	2,00	44,38	100%	-	-	0%				
19.31	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")					UN	1,00	16,63	16,63		1,00	16,63			-	0%	1,00	16,63	100%	1,00	16,63	100%	-	-	0%				
19.32	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm					un	2,00	18,28	36,56		2,00	36,56			-	0%	2,00	36,56	100%	2,00	36,56	100%	-	-	0%				
19.33	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022					UN	6,00	34,94	209,64		6,00	209,64			-	0%	6,00	209,64	100%	6,00	209,64	100%	-	-	0%				



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA													VALORES GLOBAIS						%								
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																			1.410.613,93	100,00%							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																			231.797,85	16,43%							
LOCAL: PARNAÍBA - PI																			CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-					
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																			MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%					
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025													MEDIÇÃO Nº: 05						MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%					
ART Nº: 1920250059831													DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO						MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-					
CONTRATUAL													ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%							
19.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	15,50	31,00		2,00	31,00		-	0%	2,00	31,00	100%	2,00	31,00	100%	-	-	0%							
19.35	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	2,00	36,21	72,42		2,00	72,42		-	0%	2,00	72,42	100%	2,00	72,42	100%	-	-	0%							
19.36	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	8,70	130,50		15,00	130,50		-	0%	15,00	130,50	100%	15,00	130,50	100%	-	-	0%							
19.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	18,20	18,20		1,00	18,20		-	0%	1,00	18,20	100%	1,00	18,20	100%	-	-	0%							
19.38	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	9,00	23,30	209,70		9,00	209,70		-	0%	9,00	209,70	100%	9,00	209,70	100%	-	-	0%							
19.39	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	70,25	140,50		2,00	140,50		-	0%	2,00	140,50	100%	2,00	140,50	100%	-	-	0%							
19.40	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	650,08	3.900,48		6,00	3.900,48		-	0%	6,00	3.900,48	100%	6,00	3.900,48	100%	-	-	0%							
19.41	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	261,26	522,52		2,00	522,52		-	0%	2,00	522,52	100%	2,00	522,52	100%	-	-	0%							
19.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	-	46,80	0,00	60,00	60,00	2.808,00	60,00	2.808,00	100%		-	0%	60,00	2.808,00	100%	-	-	0%							





BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																VALORES GLOBAIS						%									
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																						1.410.613,93	100,00%								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																						231.797,85	16,43%								
LOCAL: PARNAÍBA - PI																						CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-						
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																DADOS DA MEDIÇÃO						LEGENDA						MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																MEDIÇÃO Nº: 05						SERVIÇOS INCLUIDOS						MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%
ART Nº: 1920250059831																DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO						SERVIÇOS ALTERADOS						MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%											
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				18.460,01			18.460,01		0,00	0%		18.460,01	100%		18.460,01	100%		0,00	0%											
20.1	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11780/ORSE-ORSE-11/2024)	M	74,00	29,15	2.157,10		74,00	2.157,10		-	0%	74,00	2.157,10	100%	74,00	2.157,10	100%	-	-	0%											
20.2	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	22,00	134,19	2.952,18		22,00	2.952,18		-	0%	22,00	2.952,18	100%	22,00	2.952,18	100%	-	-	0%											
20.3	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	12,00	28,18	338,16		12,00	338,16		-	0%	12,00	338,16	100%	12,00	338,16	100%	-	-	0%											
20.4	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	38,00	148,66	5.649,08		38,00	5.649,08		-	0%	38,00	5.649,08	100%	38,00	5.649,08	100%	-	-	0%											
20.5	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	7,00	42,39	296,73		7,00	296,73		-	0%	7,00	296,73	100%	7,00	296,73	100%	-	-	0%											
20.6	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	11,00	183,43	2.017,73		11,00	2.017,73		-	0%	11,00	2.017,73	100%	11,00	2.017,73	100%	-	-	0%											
20.7	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	5,00	252,94	1.264,70		5,00	1.264,70		-	0%	5,00	1.264,70	100%	5,00	1.264,70	100%	-	-	0%											
20.8	REDE DE DRENOS EVAPORADORAS	M	11,00	344,03	3.784,33		11,00	3.784,33		-	0%	11,00	3.784,33	100%	11,00	3.784,33	100%	-	-	0%											



BOLETIM DE MEDIÇÃO





BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA															VALORES GLOBAIS						%																																															
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA																					1.410.613,93	100,00%																																														
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																					231.797,85	16,43%																																														
LOCAL: PARNAÍBA - PI																					CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78	-																																												
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																					MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71	61,26%																																												
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																					MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07	74,99%																																												
ART Nº: 1920250059831																					MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48	-																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">DADOS DA MEDIÇÃO</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">MEDIÇÃO Nº: 05</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">SERVIÇOS INCLUIDOS</td> <td style="background-color: #90EE90;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">SERVIÇOS ALTERADOS</td> <td style="background-color: #FFFF00;"></td> </tr> </table>															DADOS DA MEDIÇÃO					LEGENDA					MEDIÇÃO Nº: 05															SERVIÇOS INCLUIDOS											SERVIÇOS ALTERADOS																	
DADOS DA MEDIÇÃO					LEGENDA																																																															
MEDIÇÃO Nº: 05																																																																				
					SERVIÇOS INCLUIDOS																																																															
					SERVIÇOS ALTERADOS																																																															
CONTRATUAL					ADITIVO					MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO																																																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%																																													
21	FECHAMENTO GRADIL							33.751,33			33.751,33		4.201,49	12%		122,12	0%		4.195,49	12%		29.555,84	88%																																													
21.1	BASE DO GRADIL							4.195,49			4.195,49		4.201,49	100%		122,12	3%		4.195,49	100%		0,00	0%																																													
21.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024				M3	2,29	90,74	207,79		2,29	207,79	2,29	207,79	100%	0,00	-	0%	2,29	207,79	100%	-	-	0%																																													
21.1.2	Coleta e carga manuais de entulho				m3	2,98	18,01	53,67		2,98	53,67	2,98	53,67	100%	0,00	-	0%	2,98	53,67	100%	-	-	0%																																													
21.1.3	Apiloamento manual de fundo de vala				m2	11,39	27,01	307,64		11,39	307,64	11,39	307,64	100%	0,00	-	0%	11,39	307,64	100%	-	-	0%																																													
21.1.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021				M3	2,58	587,09	1.514,69		2,58	1.514,69	2,58	1.514,69	100%	0,00	-	0%	2,58	1.514,69	100%	-	-	0%																																													
21.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				KG	88,82	13,31	1.182,19		88,82	1.182,19	88,82	1.182,19	100%	0,00	-	0%	88,82	1.182,19	100%	-	-	0%																																													
21.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				M2	14,06	66,11	929,51		14,06	929,51	14,06	929,51	100%	0,00	-	0%	14,06	929,51	100%	-	-	0%																																													
21.2	GRADIL							17.470,47			17.470,47		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		17.470,47	100%																																													
21.2.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	60,10	290,69	17.470,47		60,10	17.470,47		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	60,10	17.470,47	100%																																													
21.3	PORTÕES							11.756,51			11.756,51		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		11.756,51	100%																																													
21.3.1	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar				m2	4,47	724,45	3.238,29		4,47	3.238,29		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	4,47	3.238,29	100%																																													
21.3.2	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr				m2	10,56	806,65	8.518,22		10,56	8.518,22		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	10,56	8.518,22	100%																																													
21.4	AUTOMAÇÃO (MOTOR) DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES							328,86			328,86		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		328,86	100%																																													
21.4.1	AUTOMÁTICO PARA PORTÃO DE CORRER (5,20 X 2,03 M) COMPOSTO POR MOTOR ELÉTRICO 1/4HP, CAP. 600 KG, 220V, 60HZ, COM CONTROLE REMOTO, CREMALHEIRA, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, TRILHOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.				UN	1,00	328,86	328,86		1,00	328,86		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	1,00	328,86	100%																																													
22	SERVIÇOS FINAIS							14.299,53			14.299,53		0,00	0%		4.430,60	31%		4.430,60	31%		9.868,93	69%																																													
22.1	MURO COMPLETO (FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA + ALVENARIA DE BASE + MURO + PILARETES A CADA 3M + CHAPISCO + REBOCO + CHAPIM DE CONCRETO)				M	20,00	221,53	4.430,60		20,00	4.430,60		-	0%	20,00	4.430,60	100%	20,00	4.430,60	100%	-	-	0%																																													

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA										VALORES GLOBAIS									%																						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI																CONTRATADO			1.410.613,93	100,00%																					
LOCAL: PARNAÍBA - PI																ADITIVO			231.797,85	16,43%																					
EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA																CONTRATADO + ADITIVO			1.642.411,78	-																					
CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025																MEDIÇÃO ANTERIOR			1.006.218,71	61,26%																					
ART Nº: 1920250059831																MEDIÇÃO ACUMULADA			1.231.651,07	74,99%																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">DADOS DA MEDIÇÃO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">MEDIÇÃO Nº: 05</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SERVIÇOS INCLUIDOS</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SERVIÇOS ALTERADOS</td> </tr> </tbody> </table>										DADOS DA MEDIÇÃO					LEGENDA		MEDIÇÃO Nº: 05					SERVIÇOS INCLUIDOS		DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO					SERVIÇOS ALTERADOS								MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO			228.368,48	-
DADOS DA MEDIÇÃO					LEGENDA																																				
MEDIÇÃO Nº: 05					SERVIÇOS INCLUIDOS																																				
DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO					SERVIÇOS ALTERADOS																																				
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO																							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%																					
22.2	Coleta e carga manuais de entulho	m3	84,83	18,01	1.527,79		84,83	1.527,79		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	84,83	1.527,79	100%																					



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA														VALORES GLOBAIS						%										
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA - PI LOCAL: PARNAÍBA - PI EMPREITEIRA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA CONTRATO Nº: TRT22 Nº 12/2025 ART Nº: 1920250059831														DADOS DA MEDIÇÃO MEDIÇÃO Nº: 05 DATA: 26 NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO			LEGENDA SERVIÇOS INCLUIDOS SERVIÇOS ALTERADOS		 JUSTIÇA DO TRABALHO TRT da 22ª Região (PI)			 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA			CONTRATADO		1.410.613,93		100,00%	
														ADITIVO		231.797,85		16,43%												
														CONTRATADO + ADITIVO		1.642.411,78		-												
														MEDIÇÃO ANTERIOR		1.006.218,71		61,26%												
														MEDIÇÃO ACUMULADA		1.231.651,07		74,99%												
														MEDIÇÃO ATUAL ADITIVO		228.368,48		-												
CONTRATUAL						ADITIVO			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P.UNIT	TOTAL	ACRÉS.	QUANT. TOTAL	V. ADITIVO	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%										
22.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,65	55,18	918,75		16,65	918,75		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	16,65	918,75	100%										
22.4	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	10,00	22,80	228,00		10,00	228,00		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	10,00	228,00	100%										
22.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	45,85	8,19	375,51		45,85	375,51		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	45,85	375,51	100%										
22.6	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	10,00	304,76	3.047,60		10,00	3.047,60		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	10,00	3.047,60	100%										
22.7	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	8,00	471,41	3.771,28		8,00	3.771,28		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	8,00	3.771,28	100%										
23	LIMPEZA DA OBRA				13.756,13			13.756,13		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		13.756,13	100%										
23.1	Demolição de Barracão de Obra	m2	55,00	6,16	338,80		55,00	338,80		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	55,00	338,80	100%										
23.2	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	864,41	9,64	8.332,91		864,41	8.332,91		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	864,41	8.332,91	100%										
23.3	LIMPEZA DE VIDROS	M2	92,88	11,70	1.086,70		92,88	1.086,70		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	92,88	1.086,70	100%										
23.4	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9,00	6,60	59,40		9,00	59,40		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	9,00	59,40	100%										
23.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	729,97	1,93	1.408,84		729,97	1.408,84		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	729,97	1.408,84	100%										
23.6	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	12,00	210,79	2.529,48		12,00	2.529,48		-	0%	0,00	-	0%	-	-	0%	12,00	2.529,48	100%										
TOTAL					R\$ 1.410.613,93			R\$ 1.642.411,78		R\$ 228.368,48	14%		R\$ 1.006.218,71	61%		R\$ 1.231.651,07	75%		R\$ 400.540,36	24%										
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO CONSOLIDADA A IMPORTÂNCIA DE 228.368,48 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)																														
ATESTADO							EMPREITEIRA							FISCALIZAÇÃO																
ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DO PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA EMPRESA LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA LTDA EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO TRT22 Nº 12/2025							 Jorge Luis Medeiros de Araújo CPF:988.143.703-20 Socio administrador							 Ewerton Cosme de Almeida REG:211.616.400-1 CREA:341148CE Engenheiro civil							<hr style="border: 0; border-top: 1px dashed black;"/>									