



MACROBASE

Fortaleza, 10 de Agosto de 2012.

Ao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ATT: Engº. ANTÔNIO FREDERICO CASTELO BRANCO

Ref.: Encaminhamento Medição.


A Empresa **MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita CNPJ 04.489.620/0001-97, Contratada para executar obras de construção do prédio da SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO em Teresina/PI, Contrato TRT22 nº. 28/2011, encaminha para vossa apreciação e providência - **3ª Medição**.

Em anexo:

- NF 193, no valor R\$ 232.171,84 (Duzentos e trinta e dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), Período: 07/07/12 a 06/08/12.

Recibo
Certidões
GFIP
GPS
Folha de Pagamento
Planilha de Medição

Atenciosamente,


Eng.º Paulo de Tarso Ribeiro Gonçalves
Gestor de Obra

MACROBASE Engenharia Comércio e Serviços Ltda

Rua Otília Carvalho, 195 Cajazeiras Fortaleza/Ceará Fone/Fax: (85) 3499.3100 CEP 60864-320 CNPJ: 04.489.620/0001-97
macrobase@macrobase.com.br www.macrobase.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
193

Data e Hora da Emissão	09/08/2012 17:18:12	Competência	8/2012	Código de Verificação	861982907
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TERESINA - PI

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.489.620/0001-97	Inscrição Municipal	168387	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	RUA OTILIA CARVALHO, 195 - CAJAZEIRAS CEP: 60864-320				
Complemento:		Telefone:	(85)3499-3100	e-mail:	Erivan@macrobase.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
CNPJ/CPF	03.458.141/0001-40	Inscrição Municipal		Município	TERESINA - PI
Endereço e CEP	RUA 24 DE JANEIRO, 181 - CENTRO NORTE CEP: 64000-921				
Complemento:		Telefone:	(86)2107-3910	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contrato TRT22 N° 28/2011: Construção do Prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina/PI, Período: 07/07/12 a 06/08/12, NE 600/2011 - 3ª Medição.

NÃO RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONF. ART 149 IN N° 971 DA RFB DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

Conforme Regulamento ART. 237 Parágrafos 3º e 4º do Decreto N° 7232 de 15 de Maio de 2007, Segue Base de Cálculo para Retenção do Imposto ISSQN.

Mão de Obra R\$ 179.633,19

Material R\$ 52.538,65

Domicílio Bancário:

Banco Santander (033)

Agência 4526 - Conta 29002594-4

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	22442	Código ART	22442
----------------	-------	------------	-------

Tributos Federais

PIS	1.509,12	COFINS	6.965,16	IR(R\$)	2.786,06	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.321,72
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	232.171,84	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	232.171,84	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	52.538,65	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	13.582,06	0-Nenhum	Base de Cálculo	179.633,19	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	5.389,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	213.200,78	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	5.389,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://www.issfortaleza.com.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.489.620/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:17:44 do dia 08/05/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2012.

Código de controle da certidão: **BF3F.7C6F.C3FB.7210**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria de Finanças - SEFIN

960

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão nº.: 2012/155244

CPF/CNPJ: 04489620/0001-97
Contribuinte: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RU OTILIA CARVALHO 195

Tipo Imóvel: Não Residencial
Inscrição ISS: 168387 0
Inscrição IPTU: 288166 7
Localização Cartográfica: 62 016 0135 0000
Testada Principal (m): 16.25
Área do Terreno (m²): 550.55
Área Edificada (m²): 314.00

Certificamos que constam débitos em relação aos tributos municipais***** , nas seguintes condições:

Conforme o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e no §1º do art. 8º da IN SEFIN nº 03/2003, de 08 de outubro de 2003, este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa, por existirem débitos em nome do contribuinte***** acima qualificado, somente nas condições acima especificadas.
Existe crédito tributário suspenso por reclamação ou recurso administrativo.

Fortaleza, 27 de junho de 2012 (09:25:45)

Certidão expedida gratuitamente com base na IN SEFIN nº. 03, de 08 de outubro de 2003.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada na página do SEFIN Online
Validade: 90 dias.

CERTIDÃO EMITIDA PELO SISTEMA SEFIN
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000362012-05001620

Nome: **MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 04.489.620/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/07/2012.

Válida até 20/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201222452760**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.313.883-2
CNPJ / CPF: 04.489.620/0001-97
RAZÃO SOCIAL: MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/12 ÀS 09:31:22
VÁLIDA ATÉ 14/09/2012**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
endereço www.sefaz.ce.gov.br**

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04489620/0001-97, 04489620/0001-97
Razão Social: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R OTILIA CARVALHO 195 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2012 a 18/08/2012

Certificação Número: 2012072008551609479600

Informação obtida em 20/07/2012, às 08:55:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG: 0047/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
8580000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ABIMAEEL SILVA COSTA		106.83055.44-2	11/07/2012	01			07155
616,00	0,00	0,00	49,28			49,29	0,00
ADAIL VICENTE DA ROCHA		127.19808.48-4	02/07/2012	01		31/07/2012 J	07155
880,00	73,33	73,33	76,26			76,26	0,00
ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA		122.95292.48-6	14/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00
ALEX DE LIMA PORTELA		212.15969.30-0	18/06/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
ALUISIO RODRIGUES DA SILVA		126.62182.48-4	12/03/2012	01			04141
1.242,90	0,00	0,00	111,86			99,43	0,00
ANACLETO ALVES FERNANDES		160.05857.98-4	19/04/2012	01			07221
928,22	0,00	0,00	74,25			74,25	0,00
ANTONIO ALVES PAZ		123.42904.70-5	18/01/2010	01			02624
1.970,64	0,00	0,00	216,77			157,66	0,00
ANTONIO CARLOS JOSE DA ROCHA		125.80859.48-0	11/06/2012	01		30/07/2012 J	07155
986,88	146,67	146,67	90,68			90,68	0,00
ANTONIO DO ESPIRITO SANTO ALVES DA COSTA		123.39861.25-1	16/07/2012	01			07170
333,33	0,00	0,00	26,66			26,67	0,00
ANTONIO EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA		124.27819.30-3	07/03/2012	01			07155
1.665,62	0,00	0,00	149,90			133,25	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA		127.34419.48-5	19/06/2012	01			07155
677,04	0,00	0,00	54,16			54,16	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO		160.63399.27-6	20/06/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
ANTONIO MARQUES MORAIS DA SILVA		114.97848.80-0	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,01	0,00
ANTONIO MIRANDA DE MORAES		161.30063.16-5	18/06/2012	01			07170
583,34	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
ANTONIO PINTO DOS SANTOS		120.08879.61-7	11/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0048/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD RBC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40

INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANTONIO RAIMUNDO SANTIAGO ROQUE		124.28925.07-7	05/03/2012	01	01		07155
1.455,00	0,00	0,00	130,95			116,41	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA		120.82523.17-0	10/07/2009	01			07155
1.970,64	0,00	0,00	216,77			157,66	0,00
ANTONIO SANTIAGO DE SENA ALVES		130.07953.25-0	16/07/2012	01			07170
333,33	0,00	0,00	26,66			26,66	0,00
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS		125.10716.48-6	19/06/2012	01			07221
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
ARTUR EMIDIO DE PAULA SOUSA		128.29044.19-5	14/05/2012	01			07155
1.205,62	0,00	0,00	108,50			96,44	0,00
CARLOS IVAN E SILVA		123.11141.82-3	18/06/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,08	0,00
CLEITO ALVES DE SOUZA		127.42921.48-8	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
CLEZIO DA SILVA BISPO		162.04197.73-9	20/06/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA ABREU		160.23588.25-6	18/06/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
EDIVALDO MENDES DOS SANTOS		161.25336.62-0	04/06/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
EDIVALDO SOBRAL DA SILVA		209.55189.06-8	22/05/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
EGILSON BEZERRA DOS SANTOS		130.65430.85-0	22/05/2012	01			07152
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
FAUSTO DA SILVA OLIVEIRA		131.81701.37-7	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
FERNANDO HELTON MESQUITA		206.45234.95-2	22/05/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
FRANCINALDO DE OLIVEIRA SANTOS		162.31126.67-7	01/02/2011	01			07154
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00

18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SBFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0049/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FRANCISCO ADERSON CARDOSO TELES		125.16840.71-5	05/06/2012	01			07156
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO		144.14240.19-7	22/05/2012	01			07170
776,82	0,00	0,00	62,14			62,14	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA		162.71199.18-7	22/05/2012	01			07170
776,82	0,00	0,00	62,14			62,14	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIOTINTO FILHO		121.10496.65-9	08/05/2012	01			07152
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
FRANCISCO ERMILSON SOUSA DOS SANTOS		131.59979.19-8	20/09/2010	01		04/07/2012 P3	07155
1.665,62	0,00	0,00	149,90			133,24	0,00
FRANCISCO ERMILSON SOUSA DOS SANTOS		131.59979.19-8	20/09/2010	01		14/07/2012 Z5	07155
FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS		202.04716.40-8	16/07/2012	01			07170
333,33	0,00	0,00	26,66			26,66	0,00
FRANCISCO LUCIANO PORTELA		108.97650.15-5	19/06/2012	01		30/07/2012 J	07155
821,34	73,33	73,33	71,56			71,58	0,00
FRANCISCO PEDRO SARAIVA		126.73198.19-0	14/05/2012	01			07221
970,00	0,00	0,00	77,60			77,60	0,00
FRANCISCO VALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA		124.33464.30-9	18/04/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
FRANCISCO VITAL DOS SANTOS JUNIOR		200.54067.34-5	22/05/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
GILDERMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO		131.59156.19-1	11/06/2012	01		10/07/2012 P1	07155
263,99	0,00	0,00	21,11			21,11	0,00
HARYSON JONNES NUNES DA SILVA		131.88348.37-0	22/05/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO		125.31591.89-5	05/03/2012	01	01		04110
1.118,62	0,00	0,00	89,48			89,48	0,00
ISMAR CABRAL DA SILVA		104.82065.33-5	20/06/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0050/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
IVANILSO DE SOUSA RODRIGUES		124.87167.10-8	11/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
IVO SIQUEIRA SANTOS		126.69844.48-2	01/03/2012	01	01		03516
1.118,62	0,00	0,00	89,48			89,48	0,00
JANIEL GOMES MELO		161.97843.08-1	22/05/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
JANIEL LEAL RODRIGUES		161.81730.53-3	02/07/2012	01			07170
583,34	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
JEFFERSON DA COSTA SILVA		128.52287.48-1	20/04/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
JOAO RODRIGUES DO MONTE		106.83033.24-4	14/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
JOAQUIM GUILHERME LUSTOSA GOMES		162.04110.56-0	22/05/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
JOSE ELIAS DE SOUSA SILVA		161.97891.58-2	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
JOSE ELIELTON MENDES		136.57293.85-9	20/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
JOSE FRANCISCO GASPAR DA SILVA		125.95139.48-9	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
JOSE JONAS MAGALHAES FIRMIANO		125.31322.17-7	18/06/2012	01			07155
1.087,82	0,00	0,00	87,02			87,02	0,00
JOSE LOPES DIAS		123.65974.93-9	05/07/2012	01			07155
792,00	0,00	0,00	63,36			63,37	0,00
JOSE ORIZON FIRMIANO		107.37716.97-2	09/03/2009	01			07102
4.116,16	0,00	0,00	430,78			329,30	0,00
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS		108.13975.44-9	22/05/2012	01			07221
1.093,76	0,00	0,00	87,50			87,51	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO		107.50686.87-9	14/05/2012	01			07221
1.682,18	0,00	0,00	151,39			134,58	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0051/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40

INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ROBERTO DO CARMO		130.03031.02-2	02/07/2012	01			07221
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA		107.76130.79-7	11/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
JOSIMA DE SOUSA TEIXEIRA		133.13764.19-2	22/05/2012	01			07170
776,82	0,00	0,00	62,14			62,14	0,00
JUAREZ GOMES DOS SANTOS		163.05207.78-0	19/04/2012	01			07170
776,82	0,00	0,00	62,14			62,14	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUSA		161.97910.68-4	18/06/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
JULIO MACHADO DE MELO		125.54274.46-2	22/05/2012	01			07170
776,82	0,00	0,00	62,14			62,14	0,00
KELTON LIMA MAGALHAES		128.73366.48-8	01/06/2012	01			07170
583,34	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
LEANDRO DE SOUSA FERREIRA		163.75063.02-8	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA		128.85291.48-8	02/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
LUIZ DA CONCEICAO DE FRANCA		107.76142.42-6	19/04/2012	01			07155
869,54	0,00	0,00	69,56			69,57	0,00
LUIZ DA CONCEICAO FRANCA JUNIOR		164.28583.74-8	18/04/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA		123.24424.88-8	22/05/2012	01		26/07/2012 J	07152
0,00	146,67	146,67	11,73			11,74	0,00
MANOEL CARVALHO DOS SANTOS		125.80362.89-6	22/05/2012	01			07152
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA		124.69164.41-0	20/06/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS		160.45819.24-2	22/05/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG: 0052/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40

INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIO GRAYK FERREIRA		128.65488.48-0	22/05/2012	01			07155
1.093,76	0,00	0,00	87,50			87,50	0,00
MARCOS JOSE FERNANDES DA SILVA		164.32169.97-7	04/06/2012	01			07170
583,34	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
MARCOS LUCAS DE ASSUNCAO OLIVEIRA		228.06596.33-4	18/04/2012	01		16/07/2012 I3	07170
333,33	156,25	156,25	39,16			39,16	0,00
MARCOS VENICIUS MORAIS DA SILVA		126.45735.48-9	19/07/2012	01			05174
334,02	0,00	0,00	26,72			26,72	0,00
MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA		126.78105.48-4	02/07/2012	01			04141
677,04	0,00	0,00	54,16			54,16	0,00
MAURO DA SILVA PAIVA		125.89709.48-1	11/06/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
MODESTO FARIAS DOS SANTOS NETO		121.09964.56-3	16/07/2012	01			07170
333,33	0,00	0,00	26,66			26,67	0,00
OSAEI BISPO DA SILVA		120.70440.61-5	04/05/2012	01			05174
700,90	0,00	0,00	56,07			56,08	0,00
PACIFICO CONCEICAO FEITOSA		128.52767.16-5	18/04/2012	01			07170
700,90	0,00	0,00	56,07			56,07	0,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		126.11526.48-8	22/05/2012	01			07152
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
RAIMUNDO ALMEIDA FERNANDES		106.97082.23-4	19/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00
RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA		165.92673.17-7	13/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
RAIMUNDO NONATO GASPAR DA SILVA		126.64542.48-8	20/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00
RAIMUNDO PEREIRA GOMES		123.17888.03-3	22/05/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
RALDEFRA N SEBASTIAO DE MORAIS		206.38248.93-5	02/07/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0053/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40

INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICARDO SANTANA DA SILVA		165.46834.14-7	20/06/2012	01			07155
759,26	0,00	0,00	60,74			60,74	0,00
RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO		201.26135.45-7	16/01/2012	01	01		07221
1.665,62	0,00	0,00	149,90			133,24	0,00
RONALDO RODRIGUES VIEIRA		126.53032.48-3	18/04/2012	01			07170
735,16	0,00	0,00	58,81			58,81	0,00
ROSEMAR PAZ DE ALENCAR MOURA		108.88506.85-3	04/06/2012	01			07823
880,00	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00
SEBASTIAO AGUIAR		124.75485.21-9	22/05/2012	01			07221
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
TEOBALDO ALVES BARRETO		165.92966.92-1	07/05/2012	01			05174
697,91	0,00	0,00	55,83			55,83	0,00
TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS		122.34132.26-8	18/04/2012	01			05174
625,00	0,00	0,00	50,00			50,01	0,00
VALDEMAR SOBRAL DE OLIVEIRA		124.69185.60-4	20/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,96	0,00
VALTERI SOUSA VALE		130.88805.19-2	11/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
VICENTE FERREIRA LIMA		125.10684.51-7	14/06/2012	01			07155
986,88	0,00	0,00	78,95			78,95	0,00

OK

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0054/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
858000000003 921401801209 813547204003 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS		207.19387.44-7	05/08/2009	01		27/07/2012 I1	07155
1.665,62	565,83	646,66	201,63			0,00	0,00
EDIVALDO COSTA DA SILVA		126.14014.48-8	20/06/2012	01		11/07/2012 L	07221
322,67	0,01	0,01	25,81			0,00	0,00
FRANCISCO MOISES PEREIRA DUARTE		206.45295.62-5	02/07/2012	01		17/07/2012 L	07170
333,33	52,08	52,08	30,82			0,00	0,00
JOAO FILHO NUNES		126.63535.48-8	22/05/2012	01		16/07/2012 L	07155
522,77	146,67	146,67	53,55			0,00	0,00
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA NETO		130.91830.45-3	04/05/2012	01		20/07/2012 L	05174
541,67	156,25	156,25	55,83			0,00	0,00
TERTO FRANCISCO NUNES		107.01862.78-2	22/05/2012	01		19/07/2012 L	07155
557,33	146,67	146,67	56,31			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
91.268,04

1.663,76

1.744,59

7.782,93

7.033,73

0,00

971

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG : 0055/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500003532 402501801202 813547203805 448962000019
8580000000003 921401801209 813547204003 448962000019

N° ARQUIVO: D2V8hyQXj8s0000-4
INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: DLh6Ekvqvo00000-8

LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60060-120

BAIRRO: CAJAZEIRAS

CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	105	87.324,65	596,25	91.268,04	1.744,59
TOTAIS:	105	87.324,65	596,25	91.268,04	1.744,59

ekb

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2012
HORA: 12:03:16
PÁG: 0056/0091

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: D2V8hyQXj8s0000-4
INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: DLh6Ekgvgo00000-8

LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60060-120

BAIRRO: CAJAZEIRAS

TELEFONE: 0085 3226 7229

CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CNAE: 4299599

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	33.026.15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.782.93
SALÁRIO FAMÍLIA:	986.33	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	4	K :	0	L :	5	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

973

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

974



Prezado Cliente COMBASE ENGENHARIA COM SERV LTD - 010448962000019700,

Seu arquivo d2v8hyqxj8s00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/08/2012 às 12:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3EBBF744.19044AAB.837B64EA.21DCA003.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D2V8hyQXj8s00004

Base de Processamento: CE

Município de apresentação da RE: Fortaleza/CE

Competência : 07/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

975



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2012 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)32267229
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.367,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 04.489.620/0001-97	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87,34
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 873401801205 807547200003 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2012 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)32267229
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.367,17	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 04.489.620/0001-97	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87,34
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 873401801205 807547200003 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



976



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2012 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)32267229
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.712,95	06-QTDE TRABALHADORES 430	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.489.620/0001-97	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.497,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.497,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700003340 970301801205 807547200801 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2012 - 10:04:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)32267229
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.712,95	06-QTDE TRABALHADORES 430	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.489.620/0001-97	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.497,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.497,03
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700003340 970301801205 807547200801 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 09/08/2012

HORA: 12:03:16

PÁG : 0012

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 07/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI N° ARQUIVO: D2V8hyQXj8s0000-4
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL CNAE: 4299599

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.782,93	0,00	0,00	0,00	7.782,93
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.602,52	0,00	0,00	0,00	18.602,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.232,30	0,00	0,00	0,00	2.232,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	986,33	0,00	0,00	0,00	986,33
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.631,42	0,00	0,00	0,00	27.631,42
OUTRAS ENTIDADES	5.394,73	0,00	0,00	0,00	5.394,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.394,73	0,00	0,00	0,00	5.394,73
TOTAL A RECOLHER	33.026,15	0,00	0,00	0,00	33.026,15

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2208
		4. Competência	07/2012
		5. Identificador	5121438360/79
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV RUA OTILIA CARVALHO, 195 CAJAZEIRAS - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	27.093,63
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/08/2012	9. Valor Outras Entidades	5.225,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	32.319,56
REF:07/2012 OBRA TRT PI		12. Autenticação Bancária	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2208
		4. Competência	07/2012
		5. Identificador	5121438360/79
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV RUA OTILIA CARVALHO, 195 CAJAZEIRAS - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	27.093,63
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/08/2012	9. Valor Outras Entidades	5.225,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	32.319,56
REF:07/2012 OBRA TRT PI		12. Autenticação Bancária	

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Pág.: 1 de 30

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003677	ABIMAEI SILVA COSTA					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	21 dia(s)	616,00		
		310 INSS	8%		49,28	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				616,00	50,28	
			FGTS: 49,28	Líquido a receber:	565,72	
		Data: 30/07/12	Assinatura: Abimael Silva Costa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2012	0	0	220	880,00	616,00	616,00

003667	ADAIL VICENTE DA ROCHA					
Cargo: CARPINTEIRO						
		010 Salário-Família		22,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				902,00	502,60	
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	399,40	
		Data: 1/1	Assinatura: Adail Vicente da Rocha			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	1	1	220	880,00	880,00	880,00

003582	ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA					
Cargo: CARPINTEIRO						
		010 Salário-Família		22,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				902,00	502,60	
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	399,40	
		Data: 30/07/12	Assinatura: Alberto Cavalcante da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/06/2012	1	1	220	880,00	880,00	880,00

Continua...

980

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003621	ALEX DE LIMA PORTELA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		66,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		16,25	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
		996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		28,59	
				773,79	363,77
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	410,02

Data: 30/07/12

Assinatura: Alex de Lima Portela

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/06/2012 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 662,95 662,95

002971 ALUISIO RODRIGUES DA SILVA

Cargo: ASSISTENTE DE COMPRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00	
063 Hora Extra 67%	16h	121,45	
300 Adiantamento Compensação			430,00
310 INSS	9%		111,86
830 OUTROS DESCONTOS			121,45
910 Vale Refeicao			1,00
921 Assistencia Medica			31,54
		1.121,45	695,85
		FGTS: 89,72	Líquido a receber: 425,60

Data: 30/07/12

Assinatura: Aluisio Rodrigues da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
12/03/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.000,00 1.121,45 1.121,45

003052 ANACLETO ALVES FERNANDES

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		74,26
320 Vale-Transporte	6%		52,80
321 Falta	1 dia(s)		29,33
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	618,56
		FGTS: 69,98	Líquido a receber: 314,88

Data: 30/07/12

Assinatura: Anacleto Alves Fernandes

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
19/04/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 874,78 874,78

Continua...

98

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003456	ANTONIO ALVES PAZ				
Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.145,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	139,07	
		101 Moradia			1,50
		299 Outros		261,25	
		300 Adiantamento Compensação			492,35
		310 INSS	11%		216,77
		545 ADICIONAL	25	286,25	
		830 OUTROS DESCONTOS			139,07
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.831,57	852,69
			FGTS: 146,53	Líquido a receber:	978,88
		Data: 30/07/12	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
18/01/2010	0	0	220	1.145,00	1.831,57
					BC-FGTS
					1.831,57
003575	ANTONIO CARLOS JOSE DA ROCHA				
Cargo: CARPINTEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Antonio Carlos Jose da Rocha</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
11/06/2012	1	1	220	880,00	933,44
					BC-FGTS
					933,44
003698	ANTONIO DO ESPIRITO SANTO ALVES DA COSTA				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33	
		310 INSS	8%		26,67
		910 Vale Refeicao			1,00
				333,33	27,67
			FGTS: 26,67	Líquido a receber:	305,66
		Data: 30/07/12	Assinatura: <i>Antonio do Espirito Santo Alves da Costa</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
16/07/2012	0	0	220	625,00	333,33
					BC-FGTS
					333,33

Continua...


Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
 Mês/Ano: 07/2012
 Emissão: 30/07/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79
 Lotação: OBRA TRT PI


MACROBASE
 Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003465	ANTONIO EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	117,81	
		101 Moradia			1,50
		299 Outros		217,50	
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	9%		149,91
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			117,81
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.547,81	689,32
			FGTS: 123,82	Líquido a receber:	858,49

Data: 30/07/12 Assinatura: 
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 07/03/2012 0 0 220 970,00 1.547,81 1.547,81


003627 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
 Cargo: AUX. DE CARPINTEIRO

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04	
		300 Adiantamento Compensação			291,13
		310 INSS	8%		54,16
		320 Vale-Transporte	6%		40,62
		910 Vale Refeicao			1,00
		996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		17,59	
				738,63	386,91
			FGTS: 54,16	Líquido a receber:	351,72

Data: 30/07/12 Assinatura: 
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 19/06/2012 2 2 220 677,04 677,04 677,04

003639 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
 Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Data: 30/07/12 Assinatura: 
 Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 20/06/2012 0 0 220 625,00 625,00 625,00

Continua...

983

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003669	ANTONIO MARQUES MORAIS DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				669,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	311,75

Data: 30/07/12 Assinatura: Antonio Marques Morais da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	2	2	220	625,00	625,00	625,00

003622 ANTONIO MIRANDA DE MORAES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		321 Falta	1 dia(s)		20,83
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	395,58
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	229,42

Data: 30/07/12 Assinatura: Antonio Miranda de Moraes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/06/2012	0	0	220	625,00	583,34	583,34

003574 ANTONIO PINTO DOS SANTOS

Cargo: CARPINTEIRO


		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		35,20	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		910 Vale Refeicao			1,00
				915,20	449,80
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	465,40

Data: 30/07/12 Assinatura: Antonio Pinto dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

Continua...

984



Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003466	ANTONIO RAIMUNDO SANTIAGO ROQUE				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		101 Moradia			1,50
		299 Outros		242,50	
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	9%		130,95
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.455,00	552,55
			FGTS: 116,40	Líquido a receber:	902,45

Data: 30/07/12

Assinatura:

ANTONIO RAIMUNDO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2012	2	2	220	970,00	1.455,00	1.455,00

002636 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.145,00	
063 Hora Extra 67%	16h	139,07	
101 Moradia			1,50
299 Outros		261,25	
300 Adiantamento Compensação			492,35
310 INSS	11%		216,77
545 ADICIONAL	25	286,25	
830 OUTROS DESCONTOS			139,07
910 Vale Refeicao			3,00
		1.831,57	852,69
		FGTS: 146,53	Líquido a receber: 978,88

Data: 30/07/12

Assinatura:

Antonio Rodrigues de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/07/2009	2	1	220	1.145,00	1.831,57	1.831,57

003699 ANTONIO SANTIAGO DE SENA ALVES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33	
310 INSS	8%		26,67
320 Vale-Transporte	6%		20,00
910 Vale Refeicao			1,00
		333,33	47,67
		FGTS: 26,67	Líquido a receber: 285,66

Data: 30/07/12

Assinatura:

Antonio Santiago de S. Alves

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/07/2012	0	0	220	625,00	333,33	333,33

Continua...

98

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97


Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003628	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS					
Cargo: FERREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				880,00	502,60	
			FGTS: 70,40	Liquido a receber:	377,40	
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Antonio Vieira dos Santos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

003447 ARTUR EMIDIO DE PAULA SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00		
		063 Hora Extra 67%	16h	117,81		
		101 Moradia			1,50	
		300 Adiantamento Compensação			417,10	
		310 INSS	9%		108,51	
		830 OUTROS DESCONTOS			117,81	
		910 Vale Refeicao			3,00	
				1.087,81	647,92	
			FGTS: 87,02	Liquido a receber:	439,89	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2012	5	4	220	970,00	1.087,81	1.087,81

003464 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00		
034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		14,55		
063 Hora Extra 67%	16h	117,81		
101 Moradia				1,50
299 Outros		217,50		
300 Adiantamento Compensação				417,10
310 INSS	9%			149,91
545 ADICIONAL	25	242,50		
830 OUTROS DESCONTOS				117,81
910 Vale Refeicao				3,00
			1.562,36	689,32
	FGTS: 123,82	Líquido a receber:		873,04

Data: / /				Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/08/2009	1	1	220	970,00	1.547,81	1.547,81

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003623	CARLOS IVAN E SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
		996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		9,53	
				694,48	401,27
			FGTS: 53,04	Liquido a receber:	293,21

Data: 30/07/12 Assinatura: Carlos Ivan

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/06/2012 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 662,95 662,95

003670 CLEITO ALVES DE SOUZA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
		FGTS: 50,00	Liquido a receber: 267,75

Data: 30/07/12 Assinatura: Cleito Alves de Souza

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003631 CLEZIO DA SILVA BISPO

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	564,59
		FGTS: 74,68	Liquido a receber: 368,85

Data: 30/07/12 Assinatura: Clezio da Silva Bispo

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
20/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 933,44 933,44

Continua...

987

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003624	DANIEL DE OLIVEIRA ABREU				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				662,95	401,27
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	261,68

Data: 30/07/12

Assinatura: Daniel de Oliveira Abreu

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/06/2012	0	0	220	625,00	662,95	662,95

003538 EDIVALDO MENDES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		647,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	289,75

Data: 30/07/12

Assinatura: Edivaldo Mendes dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2012	1	1	220	625,00	625,00	625,00

003482 EDIVALDO SOBRAL DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		56,07
320 Vale-Transporte	6%		37,50
830 OUTROS DESCONTOS			37,95
910 Vale Refeicao			1,00
		706,95	401,27
	FGTS: 53,04	Líquido a receber:	305,68

Data: 30/07/12

Assinatura: Edivaldo Sobral da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	2	2	220	625,00	662,95	662,95

Continua...

988

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003510	EGILSON BEZERRA DOS SANTOS				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeicao			1,00
				880,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	377,40
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Gilson B. dos Santos		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		880,00	880,00	880,00	

003671	FAUSTO DA SILVA OLIVEIRA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Fausto da Silva Oliveira		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		625,00	625,00	625,00	

003499	FERNANDO HELTON MESQUITA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Fernando Helton Mesquita		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		880,00	933,44	933,44	

Continua...

989

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854


Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97


Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003546	FRANCINALDO DE OLIVEIRA SANTOS					
Cargo: BETONEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				880,00	502,60	
			FGTS: 70,40	Liquido a receber:	377,40	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2011	0	0	220	880,00	880,00	880,00

003541 FRANCISCO ADERSON CARDOSO TELES

Cargo: ELETRICISTA

				010 Salário-Familia		44,00	
				011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
				300 Adiantamento Compensação			378,40
				310 INSS	8%		70,40
				320 Vale-Transporte	6%		52,80
				910 Vale Refeicao			1,00
						924,00	502,60
					FGTS: 70,40	Liquido a receber:	421,40
Data: 30/07/12				Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
05/06/2012	2	2	220	880,00	880,00	880,00	

003513 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		063 Hora Extra 67%	16h	75,91		
		300 Adiantamento Compensação			268,75	
		310 INSS	8%		62,15	
		320 Vale-Transporte	6%		37,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			75,91	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				700,91	445,31	
			FGTS: 56,07	Liquido a receber:	255,60	
		Data: 30/07/12	Assinatura: Francisco das Chagas			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	625,00	700,91	700,91


Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
Mês/Ano: 07/2012
Emissão: 30/07/2012
Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97
Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79
Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE
Fortes AC Pessoal 4.482,854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003487	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		063 Hora Extra 67%	16h	75,91		
		300 Adiantamento Compensação			268,75	
		310 INSS	8%		62,15	
		320 Vale-Transporte	6%		37,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			75,91	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				700,91	445,31	
			FGTS: 56,07	Líquido a receber:	255,60	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	625,00	700,91	700,91

003452 FRANCISCO DAS CHAGAS RIOTINTO FILHO
Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	564,59
	FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85
Data: 30/07/12	Assinatura: F. Rioto		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
08/05/2012	0	0	220
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
880,00	933,44	933,44	

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/07/2012 a 14/07/2012)

1455 FRANCISCO ERMILSON SOUSA DOS SANTOS
Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00		
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		14,55		
		063 Hora Extra 67%	16h	117,81		
		101 Moradia			1,50	
		255 DESC 2ª VIA PASSCARD			20,00	
		299 Outros		217,50		
		300 Adiantamento Compensação			417,10	
		310 INSS	9%		149,91	
		545 ADICIONAL	25	242,50		
		830 OUTROS DESCONTOS			117,81	
		910 Vale Refeicao			3,00	
				<u>1.562,36</u>	<u>709,32</u>	
			FGTS: 123,82	Liquido a receber:	853,04	
		Data: <u>30/07/12</u>	Assinatura: <u>F. Ermilson</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/09/2010	0	0	220	970,00	1.547,81	1.547,81

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003701	FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33	
		310 INSS	8%		26,67
		910 Vale Refeicao			1,00
				333,33	27,67
		FGTS: 26,67	Líquido a receber:		305,66

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/07/2012	0	0	220	625,00	333,33	333,33

J3629 FRANCISCO LUCIANO PORTELA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		21,12	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		65,71
321 Faltas	1 dia(s)		29,33
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
910 Vale Refeicao			1,00
		901,12	503,77
FGTS: 65,71	Líquido a receber:		397,35

Data: / /

Assinatura: _____


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2012	0	0	220	880,00	821,34	821,34

003448 FRANCISCO PEDRO SARAIVA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
101 Moradia			1,50
300 Adiantamento Compensação			417,10
310 INSS	8%		77,60
910 Vale Refeicao			3,00
		970,00	499,20
FGTS: 77,60	Líquido a receber:		470,80

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2012	0	0	220	970,00	970,00	970,00

Continua...

992

Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI


MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003044	FRANCISCO VALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA					
Cargo: FERREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		78,95	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				933,44	564,59	
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85	
		Data: 30/07/12	Assinatura: Francisco Valters de Oliveira			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/04/2012	0	0	220	880,00	933,44	933,44

003507 FRANCISCO VITAL DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		22,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95		
		300 Adiantamento Compensação			268,75	
		310 INSS	8%		56,07	
		320 Vale-Transporte	6%		37,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				684,95	401,27	
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	283,68	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	1	220	625,00	662,95	662,95

Licença por motivo de doença (25/06/2012 a 09/07/2012)

Licença por motivo de doença (10/07/2012 a 05/01/2013)

003576 GILDERMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Cargo: CARPINTEIRO

				010 Salário-Família		13,19		
				011 Salário-Base	9 dia(s)	263,99		
				034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		35,20		
				310 INSS	8%		21,12	
				996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		29,33		
						341,71	21,12	
					FGTS: 21,12	Líquido a receber:	320,59	
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
11/06/2012	2	2	220	880,00	263,99	263,99		

Continua...

993

Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003506	HARYSON JONNES NUNES DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				684,95	363,77
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	321,18

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	1	220	625,00	662,95	662,95

002953 ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	900,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	109,31	
		300 Adiantamento Compensação			387,00
		310 INSS	8%		89,49
		320 Vale-Transporte	6%		54,00
		830 OUTROS DESCONTOS			109,31
		910 Vale Refeicao			1,00
				1.009,31	640,80
			FGTS: 80,74	Líquido a receber:	368,51

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2012	0	0	220	900,00	1.009,31	1.009,31

003634 ISMAR CABRAL DA SILVA

Cargo: FERREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,36	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				952,80	511,79
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	441,01

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2012	0	0	220	880,00	933,44	933,44

Continua...

994

Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003579	IVANILSO DE SOUSA RODRIGUES				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeicao			1,00
				902,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	399,40

Data: 30/07/12 Assinatura: *Francisco Milton da Costa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	1	1	220	880,00	880,00	880,00

002954 IVO SIQUEIRA SANTOS

Cargo: AUX.EM SEGURANÇA DO TRABALHO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	900,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	109,31	
		300 Adiantamento Compensação			387,00
		310 INSS	8%		89,49
		320 Vale-Transporte	6%		54,00
		830 OUTROS DESCONTOS			109,31
		910 Vale Refeicao			1,00
				1.009,31	640,80
			FGTS: 80,74	Líquido a receber:	368,51

Data: 30/07/12 Assinatura: *Ivo Siqueira Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/03/2012	1	1	220	900,00	1.009,31	1.009,31

003483 JANIEL GOMES MELO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				662,95	363,77
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	299,18

Data: 30/07/12 Assinatura: *Janiel Gomes Melo*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	625,00	662,95	662,95

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 17 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003660	JANIEL LEAL RODRIGUES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		46,67
		321 Faltas	1 dia(s)		20,83
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	358,08
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	266,92
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Janiel Leal Rodrigues		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/07/2012	0	0	220	625,00	583,34
				BC-FGTS	583,34

003053 JEFFERSON DA COSTA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	401,27
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	261,68
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Jefferson da Costa Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
20/04/2012	0	0	220	625,00	662,95
				BC-FGTS	662,95

003583 JOAO RODRIGUES DO MONTE

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		29,92	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeição			1,00
				963,36	511,79
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	451,57
		Data: 30/07/12	Assinatura: x Joao R Monte		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/06/2012	0	0	220	880,00	933,44
				BC-FGTS	933,44

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 18 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79


Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003512	JOAQUIM GUILHERME LUSTOSA GOMES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				662,95	363,77
		FGTS: 53,04	Líquido a receber:		299,18

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
22/05/2012 0 0 220


Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 662,95 662,95

003661 JOSE ELIAS DE SOUSA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		267,75

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003640 JOSE ELIELTON MENDES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	564,59
FGTS: 74,68	Líquido a receber:		368,85

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
20/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 933,44 933,44

Continua...

997


Folha de Pagamento


Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
 Mês/Ano: 07/2012
 Emissão: 30/07/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79
 Lotação: OBRA TRT PI


Pág.: 19 de 39

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003663	JOSE FRANCISCO GASPARD DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Família		44,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		300 Adiantamento Compensação			268,75	
		310 INSS	8%		50,00	
		320 Vale-Transporte	6%		37,50	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				669,00	357,25	
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	311,75	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	3	2	220	625,00	625,00	625,00

003572	JOSE JONAS MAGALHAES FIRMIANO					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00		
		063 Hora Extra 67%	8h	58,91		
		101 Moradia			1,50	
		300 Adiantamento Compensação			417,10	
		310 INSS	8%		87,03	
		830 OUTROS DESCONTOS			58,91	
		910 Vale Refeicao			3,00	
				1.028,91	567,54	
			FGTS: 82,31	Líquido a receber:	481,37	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/06/2012	0	0	220	970,00	1.028,91	1.028,91

003676	JOSE LOPES DIAS					
Cargo: CARPINTEIRO						
		010 Salário-Família		39,60		
		011 Salário-Base	27 dia(s)	792,00		
		300 Adiantamento Compensação			340,56	
		310 INSS	8%		63,36	
		320 Vale-Transporte	6%		47,52	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				831,60	452,44	
			FGTS: 63,36	Líquido a receber:	379,16	
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/07/2012	2	2	220	880,00	792,00	792,00

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 20 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002553	JOSE ORIZON FIRMIANO				
	Cargo: MESTRE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.376,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	288,58	
		101 Moradia			1,50
		299 Outros		569,00	
		300 Adiantamento Compensação			1.021,68
		310 INSS	11%		430,78
		311 IRRF	15%		71,56
		545 ADICIONAL	25	594,00	
		830 OUTROS DESCONTOS			288,58
		910 Vale Refeicao			3,00
		921 Assistencia Medica			85,03
				3.827,58	1.902,13
			FGTS: 306,21	Líquido a receber:	1.925,45

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
09/03/2009	0	0	220	2.376,00	3.827,58	3.827,58	2.522,38

003489 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	16h	106,88	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		87,50
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			106,88
910 Vale Refeicao			1,00
		986,88	626,58
		FGTS: 78,95	Líquido a receber: 360,30

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	880,00	986,88	986,88

003444 JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO

Cargo: ENCARREGADO DE FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00	
063 Hora Extra 67%	8h	91,09	
101 Moradia			1,50
300 Adiantamento Compensação			645,00
310 INSS	9%		151,40
830 OUTROS DESCONTOS			91,09
910 Vale Refeicao			3,00
		1.591,09	891,99
		FGTS: 127,29	Líquido a receber: 699,10

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2012	0	0	220	1.500,00	1.591,09	1.591,09

Continua...

999



Pág.: 21 de 39

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97


Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003664	JOSE ROBERTO DO CARMO					
Cargo: FERREIRO						
		010 Salário-Família		44,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				924,00	502,60	
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	421,40	
		Data: 30/07/12	Assinatura: Jose Roberto do Carmo			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	2	2	220	880,00	880,00	880,00


003578 JOSE UBIRATAN DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		35,20		
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44		
		300 Adiantamento Compensação				378,40
		310 INSS	8%			78,95
		830 OUTROS DESCONTOS				53,44
		910 Vale Refeição				1,00
				968,64		511,79
				FGTS: 74,68	Líquido a receber:	456,85
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	0	0	220	880,00	933,44	933,44

003496 JOSIMA DE SOUSA TEIXEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		22,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		063 Hora Extra 67%	16h	75,91		
		300 Adiantamento Compensação				268,75
		310 INSS	8%			62,15
		830 OUTROS DESCONTOS				75,91
		910 Vale Refeição				1,00
				722,31		407,81
				FGTS: 56,07	Líquido a receber:	315,10
		Data: 30/07/12	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	1	220	625,00	700,91	700,91

Continua...

1000

Folha de Pagamento

Pág.: 22 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
 Mês/Ano: 07/2012
 Emissão: 30/07/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79
 Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE
 Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003050	JUAREZ GOMES DOS SANTOS				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		66,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	75,91	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		62,15
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			75,91
		910 Vale Refeicao			1,00
				766,91	445,31
			FGTS: 56,07	Líquido a receber:	321,60

Data: 30/07/12 Assinatura: *Juarez Gomes dos Santos*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 19/04/2012 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 625,00 700,91 700,91

003625 JULIO CESAR DOS SANTOS SOUSA
 Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				662,95	401,27
			FGTS: 53,04	Líquido a receber:	261,68

Data: 30/07/12 Assinatura: *Julio Cesar dos Santos Sousa*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 18/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 625,00 662,95 662,95

003491 JULIO MACHADO DE MELO
 Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	75,91	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		62,15
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		830 OUTROS DESCONTOS			75,91
		910 Vale Refeicao			1,00
				744,91	445,31
			FGTS: 56,07	Líquido a receber:	299,60

Data: 30/07/12 Assinatura: *Julio Machado de Melo*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 22/05/2012 2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 625,00 700,91 700,91

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 23 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003532	KELTON LIMA MAGALHAES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		321 Falta	1 dia(s)		20,83
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	395,58
		FGTS: 46,67	Líquido a receber:		229,42

Data: 30/07/12 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2012	0	0	220	625,00	583,34	583,34

003665 LEANDRO DE SOUSA FERREIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		267,75

Data: 30/07/12 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	0	0	220	625,00	625,00	625,00

003666 LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		647,00	357,25
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		289,75

Data: 30/07/12 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	1	1	220	625,00	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 25 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003505	MANOEL CARVALHO DOS SANTOS					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		78,95	
		320 Vale-Transporte	6%		52,80	
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				933,44	564,59	
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85	
		Data: 31/07/12	Assinatura: Manoel Carvalho dos Santos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	2	2	220	880,00	933,44	933,44

003635 MANOEL DA SILVA SOUSA

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		8,06	
		963,50	564,59
		FGTS: 74,68	Líquido a receber: 398,91

Data: 30/07/12		Assinatura: Manoel da Silva Sousa	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
880,00	933,44	933,44	

003492 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	564,59
		FGTS: 74,68	Líquido a receber: 368,85

Data: 30/07/12		Assinatura: Manoel V. dos Santos	
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
880,00	933,44	933,44	

Continua...

1000

Folha de Pagamento

Pág.: 26 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003514	MARCIO GRAYK FERREIRA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	16h	106,88	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		87,50
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			106,88
		910 Vale Refeicao			1,00
				986,88	626,58
			FGTS: 78,95	Líquido a receber:	360,30

Data: 30/07/12

Assinatura: *Marcio Grayk Ferreira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	880,00	986,88	986,88

003539 MARCOS JOSE FERNANDES DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		46,67
320 Vale-Transporte	6%		37,50
321 Falta	1 dia(s)		20,83
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
910 Vale Refeicao			3,00
996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		19,79	
		666,79	397,58
	FGTS: 46,67	Líquido a receber:	269,21

Data: 30/07/12

Assinatura: *Marcos Jose Fernandes da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2012	1	1	220	625,00	583,34	583,34

003710 MARCOS VENICIUS MORAIS DA SILVA

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	13 dia(s)	270,83	
186 ADICIONAL NOTURNO/MES		63,19	
310 INSS	8%		26,72
320 Vale-Transporte	6%		16,25
910 Vale Refeicao			1,00
		334,02	43,97
	FGTS: 26,72	Líquido a receber:	290,05

Data: 30/07/12

Assinatura: *Marcos Venicius Moraes da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/07/2012	0	0	220	625,00	334,02	334,02

Continua...

1005

Folha de Pagamento

Pág.: 27 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003673	MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA					
Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO						
		010 Salário-Família		22,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04		
		300 Adiantamento Compensação			291,13	
		310 INSS	8%		54,16	
		320 Vale-Transporte	6%		40,62	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				699,04	386,91	
			FGTS: 54,16	Liquido a receber:	312,13	
		Data: 30/07/12	Assinatura: <i>Marko Danilo Leal Pinheiro</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	1	1	220	677,04	677,04	677,04

003577 MAURO DA SILVA PAIVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		25,00		
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95		
		300 Adiantamento Compensação				268,75
		310 INSS	8%			56,07
		830 OUTROS DESCONTOS				37,95
		910 Vale Refeição				1,00
				687,95		363,77
				FGTS: 53,04	Líquido a receber:	324,18
		Data: 30/07/12	Assinatura: <i>Mauro da S. Paiva</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	0	0	220	625,00	662,95	662,95

003700 MODESTO FARIAS DOS SANTOS NETO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33		
		310 INSS	8%			26,67
		320 Vale-Transporte	6%			20,00
		910 Vale Refeição				1,00
				333,33		47,67
				FGTS: 26,67	Líquido a receber:	285,66
		Data: 30/07/12	Assinatura: <i>Modesto Farias dos Santos Neto</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/07/2012	0	0	220	625,00	333,33	333,33

Continua...

1006


Folha de Pagamento

Pág.: 28 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012


Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003076	OSAEL BISPO DA SILVA				
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		56,07
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		620 refeicao		72,00	
		830 OUTROS DESCONTOS			37,95
		910 Vale Refeicao			1,00
				734,95	401,27
			FGTS: 53,04	Liquido a receber:	333,68


Data: 30/07/12 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2012	0	0	220	625,00	662,95	662,95

003047 PACIFICO CONCEICAO FEITOSA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
063 Hora Extra 67%	8h	37,95	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		56,07
320 Vale-Transporte	6%		37,50
830 OUTROS DESCONTOS			37,95
910 Vale Refeicao			1,00
		662,95	401,27
		FGTS: 53,04	Liquido a receber: 261,68


Data: 30/07/12 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/04/2012	0	0	220	625,00	662,95	662,95

003504 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	511,79
		FGTS: 74,68	Liquido a receber: 421,65

Data: 30/07/12 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	2	2	220	880,00	933,44	933,44

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 29 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003630	RAIMUNDO ALMEIDA FERNANDES				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeicao			1,00
				880,00	502,60
					Líquido a receber: 377,40
					FGTS: 70,40
		Data: 30/07/12	Assinatura: Raimundo Almeida Fernandes		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
19/06/2012	0	0	220	880,00	880,00
					BC-FGTS
					880,00

003581 RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA
Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeicao			1,00
				880,00	502,60
					Líquido a receber: 377,40
					FGTS: 70,40
		Data: 30/07/12	Assinatura: Raimundo da Silva Barbosa		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
13/06/2012	0	0	220	880,00	880,00
					BC-FGTS
					880,00

003636 RAIMUNDO NONATO GASPAR DA SILVA
Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
					Líquido a receber: 368,85
					FGTS: 74,68
		Data: 30/07/12	Assinatura: Raimundo Nonato Gaspar da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
20/06/2012	2	2	220	880,00	933,44
					BC-FGTS
					933,44

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012


Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003494	RAIMUNDO PEREIRA GOMES				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85

Data: 30/07/12

Assinatura: 


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	0	220	880,00	933,44	933,44

003674 RALDEFRA SEBASTIAO DE MORAIS

Cargo: CARPINTEIRO

010 Salário-Família		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
320 Vale-Transporte	6%		52,80
910 Vale Refeicao			1,00
		924,00	502,60
			Líquido a receber: 421,40

Data: 30/07/12

Assinatura: 


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	2	2	220	880,00	880,00	880,00

003632 RICARDO SANTANA DA SILVA

Cargo: AUX CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04	
063 Hora Extra 67%	8h	41,11	
300 Adiantamento Compensação			291,13
310 INSS	8%		60,74
320 Vale-Transporte	6%		40,62
830 OUTROS DESCONTOS			41,11
910 Vale Refeicao			1,00
		718,15	434,60
			Líquido a receber: 283,55


Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2012	0	0	220	677,04	718,15	718,15

Continua...

1009



Folha de Pagamento

Pág.: 31 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012


Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002896	RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		14,55	
		063 Hora Extra 67%	16h	117,81	
		101 Moradia			1,50
		299 Outros		217,50	
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	9%		149,91
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			117,81
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.562,36	689,32
				FGTS: 123,82	Líquido a receber: 873,04

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
16/01/2012 1 1 220


Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
970,00 1.547,81 1.547,81

003048 RONALDO RODRIGUES VIEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
063 Hora Extra 67%	16h	75,91	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		58,81
320 Vale-Transporte	6%		37,50
321 Faltas	1 dia(s)		20,83
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
830 OUTROS DESCONTOS			75,91
910 Vale Refeicao			1,00
		722,91	483,63
		FGTS: 52,74	Líquido a receber: 239,28

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/04/2012 1 1 220


Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 659,25 659,25

003540 ROSEMAR PAZ DE ALENCAR MOURA

Cargo: MOTORISTA

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
320 Vale-Transporte	6%		52,80
910 Vale Refeicao			1,00
		902,00	502,60
		FGTS: 70,40	Líquido a receber: 399,40

Data: 30/07/12

Assinatura: 

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
04/06/2012 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 880,00 880,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 32 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referencia	Provento	Desconto
003497	SEBASTIAO AGUIAR				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
			FGTS: 74,68	Liquido a receber:	368,85

Data: 30/07/12 Assinatura: Sebastiao Aguiar

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	1	220	880,00	933,44	933,44

003451 TEOBALDO ALVES BARRETO

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
186 ADICIONAL NOTURNO/MES	20	72,91	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		55,83
320 Vale-Transporte	6%		37,50
620 refeicao		252,00	
910 Vale Refeicao			1,00
		949,91	363,08
		FGTS: 55,83	Liquido a receber: 586,83

Data: 30/07/12 Assinatura: Teobaldo A B

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/05/2012	0	0	180	625,00	697,91	697,91

003049 TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS

Cargo: VIGIA

010 Salário-Familia		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
620 refeicao		84,00	
910 Vale Refeicao			1,00
		753,00	357,25
		FGTS: 50,00	Liquido a receber: 395,75

Data: 30/07/12 Assinatura: Tessorandro Rodrigues de Moraes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/04/2012	2	2	220	625,00	625,00	625,00

Continua...

1011

Folha de Pagamento

Pág.: 33 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003637	VALDEMAR SOBRAL DE OLIVEIRA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		78,95
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		830 OUTROS DESCONTOS			53,44
		910 Vale Refeicao			1,00
				933,44	564,59
			FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
20/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 933,44 933,44

003580 VALTERI SOUSA VALE

Cargo: CARPINTEIRO

010 Salário-Família	66,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00
300 Adiantamento Compensação		378,40
310 INSS	8%	70,40
910 Vale Refeicao		1,00
	946,00	449,80
	FGTS: 70,40	Líquido a receber: 496,20

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
11/06/2012 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 880,00 880,00

003584 VICENTE FERREIRA LIMA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
063 Hora Extra 67%	8h	53,44	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		78,95
320 Vale-Transporte	6%		52,80
830 OUTROS DESCONTOS			53,44
910 Vale Refeicao			1,00
		933,44	564,59
	FGTS: 74,68	Líquido a receber:	368,85

Data: 30/07/12

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
14/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 933,44 933,44

Continua...

1012



Folha de Pagamento

Pág.: 34 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 07/2012

Emissão: 30/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (99 empregados)					
		010 Salário-Família		954,79	
		011 Salário-Base		76.468,26	
		034 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		260,90	
		063 Hora Extra 67%	600h	3.956,27	
		101 Moradia			18,00
		186 ADICIONAL NOTURNO/MES	20	136,10	
		255 DESC 2ª VIA PASSCARD			20,00
		299 Outros		2.204,00	
		300 Adiantamento Compensação			31.813,18
		310 INSS			7.434,79
		311 IRRF			71,56
		320 Vale-Transporte			2.967,63
		321 Faltas	9 dia(s)		221,48
		545 ADICIONAL	200	2.379,00	
		618 Desconto do DSR	9 dia(s)		221,48
		620 refeicao		408,00	
		830 OUTROS DESCONTOS			3.956,27
		910 Vale Refeicao			123,00
		921 Assistencia Medica			116,57
		996 REEMBOLSO SALARIO FAMILIA		112,89	
				86.880,21	46.963,96
		FGTS: 6.776,18	Líquido a receber:		39.916,25
		BC-INSS: 84.700,67	BC-FGTS: 84.700,67		

Continua...

1013

Listagem de Rescisão

Pág.: 35 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Rescindidos entre: 01/07/2012 a 31/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003667	ADAIL VICENTE DA ROCHA	Rescisão: 31/07/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		090 Líquido Negativo		54,77	
		205 Férias Proporcionais	1	73,33	
		207 1/3 de Férias		24,44	
		208 13º Salário	1/12	73,33	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	15 dia(s)		220,00
		504 INSS 13º Salário	8%		5,87
				225,87	225,87
	Admissão: 02/07/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	0,00
		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 73,33		BC-FGTS: 73,33
003575	ANTONIO CARLOS JOSE DA ROCHA	Rescisão: 30/07/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		090 Líquido Negativo		260,45	
		205 Férias Proporcionais	2	146,67	
		207 1/3 de Férias		48,89	
		208 13º Salário	2/12	146,67	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	40 dia(s)		586,67
		502 INSS (Rescisão)	8%		4,28
		504 INSS 13º Salário	8%		11,73
				602,68	602,68
	Admissão: 11/06/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	0,00
		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 146,67		BC-FGTS: 146,67
003464	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	Rescisão: 27/07/2012	Demissão sem justa causa		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		120 Participação nos Lucros		291,00	
		200 Aviso Prévio	39 dias	1.261,00	
		203 Férias Vencidas	12	970,00	
		204 Férias Vencidas em Dobro	22	948,44	
		205 Férias Proporcionais	12	970,00	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	80,83	
		207 1/3 de Férias		673,60	
		208 13º Salário	7/12	565,83	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	80,83	
		321 Falta	4 dia(s)		129,33
		502 INSS (Rescisão)	9%		109,54
		504 INSS 13º Salário	8%		51,73
		506 IRRF Férias	22,5%		230,47
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		32,33
				5.841,53	553,40
	Admissão: 05/08/2009	Remuneração para fins rescisórios: 970,00		Líquido a receber:	5.288,13
		BC-INSS: 1.099,34	BC-INSS 13º: 646,66		BC-FGTS: 1.907,66
003633	EDIVALDO COSTA DA SILVA	Rescisão: 11/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
	Cargo: FERREIRO				
		010 Salário-Família		8,07	
		011 Salário-Base	11 dia(s)	322,67	
		205 Férias Proporcionais	1	73,33	
		207 1/3 de Férias		24,44	
		502 INSS (Rescisão)	8%		25,81
		907 ARTIGO 479 CLT		337,33	

Continua...

1014
B

Listagem de Rescisão

Pág.: 36 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -
 Rescindidos entre: 01/07/2012 a 31/07/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -
 Tomador: OBRA TRT PI
 Lotação: 601 - OBRA TRT PI

MACROBASE
 Fortes AC Pessoal 4.482.854

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003633	EDIVALDO COSTA DA SILVA Cargo: FERREIRO	Rescisão: 11/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
		910 Vale Refeicao		1,00	
				765,84	26,81
	Admissão: 20/06/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	739,03
	BC-INSS: 322,67	BC-INSS 13º: 0,00			BC-FGTS: 322,67
003629	FRANCISCO LUCIANO PORTELA Cargo: CARPINTEIRO	Rescisão: 30/07/2012	Pedido de demissão		
		205 Férias Proporcionais	1	73,33	
		207 1/3 de Férias		24,44	
		208 13º Salário	1/12	73,33	
		321 Falta			2,00
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	3 dia(s)		44,00
		504 INSS 13º Salário	8%		5,87
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
				171,10	81,20
	Admissão: 19/06/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	89,90
	BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 73,33			BC-FGTS: 73,33
003672	FRANCISCO MOISES PEREIRA DUARTE Cargo: SERVENTE DE OBRAS	Rescisão: 17/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
		010 Salário-Família		23,47	
		011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33	
		205 Férias Proporcionais	1	52,08	
		207 1/3 de Férias		17,36	
		208 13º Salário	1/12	52,08	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		502 INSS (Rescisão)	8%		26,67
		504 INSS 13º Salário	8%		4,17
		907 ARTIGO 479 CLT		302,08	
		910 Vale Refeicao			1,00
				780,40	300,59
	Admissão: 02/07/2012	Remuneração para fins rescisórios: 625,00		Líquido a receber:	479,81
	BC-INSS: 333,33	BC-INSS 13º: 52,08			BC-FGTS: 385,41
003508	JOAO FILHO NUNES Cargo: CARPINTEIRO	Rescisão: 16/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
		011 Salário-Base	16 dia(s)	469,33	
		205 Férias Proporcionais	2	146,67	
		207 1/3 de Férias		48,89	
		208 13º Salário	2/12	146,67	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		502 INSS (Rescisão)	8%		41,82
		504 INSS 13º Salário	8%		11,73
		907 ARTIGO 479 CLT		498,66	
		910 Vale Refeicao			1,00
				1.310,22	422,95
	Admissão: 22/05/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	877,27
	BC-INSS: 469,33	BC-INSS 13º: 146,67			BC-FGTS: 616,00
003509	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA Cargo: PEDREIRO	Rescisão: 26/07/2012	Pedido de demissão		

Continua...

Listagem de Rescisão

Pág.: 37 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Rescindidos entre: 01/07/2012 a 31/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003509	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	Rescisão: 26/07/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: PEDREIRO				
		090 Líquido Negativo		67,26	
		205 Férias Proporcionais	2	146,67	
		207 1/3 de Férias		48,89	
		208 13º Salário	2/12	146,67	
		320 Vale-Transporte	6%		45,76
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	24 dia(s)		352,00
		504 INSS 13º Salário	8%		11,73
				409,49	409,49
	Admissão: 22/05/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	0,00
		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 146,67		BC-FGTS: 146,67
003046	MARCOS LUCAS DE ASSUNCAO OLIVEIRA	Rescisão: 16/07/2012	Rescisão por Término de Contrato de Experiencia		
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	16 dia(s)	333,33	
		205 Férias Proporcionais	3	156,25	
		207 1/3 de Férias		52,08	
		208 13º Salário	3/12	156,25	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		502 INSS (Rescisão)	8%		26,67
		504 INSS 13º Salário	8%		12,50
		910 Vale Refeição			1,00
				697,91	308,92
	Admissão: 18/04/2012	Remuneração para fins rescisórios: 625,00		Líquido a receber:	388,99
		BC-INSS: 333,33	BC-INSS 13º: 156,25		BC-FGTS: 489,58
003077	RAIMUNDO MARTINS DA SILVA NETO	Rescisão: 20/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	20 dia(s)	416,67	
		186 ADICIONAL NOTURNO/MES	20	125,00	
		205 Férias Proporcionais	3	156,25	
		207 1/3 de Férias		52,08	
		208 13º Salário	3/12	156,25	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		320 Vale-Transporte	6%		25,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		43,33
		504 INSS 13º Salário	8%		12,50
		907 ARTIGO 479 CLT		124,99	
		910 Vale Refeição			1,00
				1.031,24	350,58
	Admissão: 04/05/2012	Remuneração para fins rescisórios: 625,00		Líquido a receber:	680,66
		BC-INSS: 541,67	BC-INSS 13º: 156,25		BC-FGTS: 697,92
003485	TERTO FRANCISCO NUNES	Rescisão: 19/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	19 dia(s)	557,33	
		205 Férias Proporcionais	2	146,67	
		207 1/3 de Férias		48,89	
		208 13º Salário	2/12	146,67	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		320 Vale-Transporte	6%		33,44
		502 INSS (Rescisão)	8%		44,59

Continua...

1016

Listagem de Rescisão

Pág.: 38 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fortes AC Pessoal 4.482.854

Rescindidos entre: 01/07/2012 a 31/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003485	TERTO FRANCISCO NUNES	Rescisão: 19/07/2012	ANTECIPACAO DE TERMINO DE CONTRATO		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		504 INSS 13º Salário	8%		11,73
		847 DESCONTO DE VT			56,00
		907 ARTIGO 479 CLT		454,66	
		910 Vale Refeicao			1,00
				1.354,22	525,16
	Admissão: 22/05/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00	Líquido a receber:		829,06
		BC-INSS: 557,33	BC-INSS 13º: 146,67		BC-FGTS: 704,00

Fim

1017



Listagem de Rescisão

Pág.: 39 de 39

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fortes AC Pessoal 4.482,854

Rescindidos entre: 01/07/2012 a 31/07/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (11 empregados)					
		010 Salário-Família		31,54	
		011 Salário-Base		2.432,66	
		090 Líquido Negativo		382,48	
		120 Participação nos Lucros		291,00	
		186 ADICIONAL NOTURNO/MES	20	125,00	
		200 Aviso Prévio		1.261,00	
		203 Férias Vencidas		970,00	
		204 Férias Vencidas em Dobro		948,44	
		205 Férias Proporcionais		2.141,25	
		206 Férias (Aviso Prévio)		80,83	
		207 1/3 de Férias		1.064,00	
		208 13º Salário		1.663,75	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		80,83	
		300 Adiantamento Compensação			1.563,05
		320 Vale-Transporte			104,20
		321 Falta	4 dia(s)		131,33
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			1.202,67
		502 INSS (Rescisão)			322,71
		504 INSS 13º Salário			139,56
		506 IRRF Férias			230,47
		618 Desconto do DSR	2 dia(s)		61,66
		847 DESCONTO DE VT			56,00
		907 ARTIGO 479 CLT		1.717,72	
		910 Vale Refeição			6,00
				13.190,50	3.817,65
				Líquido a receber:	9.372,85

Fim

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT-PI UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERVIÇO: EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO E.N. TERESINA						Notas Explicativas: 1) Quantidade: expressa a coluna de quantidades dos serviços medidos; 2) P.Unit: representa a coluna de preços da proposta contratada; 3) Total: representa a coluna do produto entre os valores das colunas de quantidade e preço unitário; 4) % : representa a coluna dos percentuais acumulados dos serviços executados em cada medição subsequente; 5) Saldo Quant.: representa a coluna com o saldo da quantidade dos serviços a executar nas medições subsequentes; 6) Valores expressos em vermelho significam serviços faturados em duplicidade, gerando créditos para a Contratante.				
Obra: OBRA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO Local: TERESINA - PI Tipo: CONSTRUÇÃO Autor: Referente à 3ª Medição						Data: 09/08/2012				
PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 97.028,50			R\$ -		
1.1	Placa da obra	m²	20,00	254,32	5.086,40		-	-		100,00%
1.2	Elaboração de PPRA	un	1,00	1.500,00	1.500,00		-	-		100,00%
1.3	Elaboração de PCMAT	un	1,00	1.500,00	1.500,00		-	-		100,00%
1.4	ABRIGO provisório c/1 pavimento p/alojamento e depósito	m²	350,00	235,27	82.344,50		-	-		100,00%
1.5	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	480,00	480,00		-	-		100,00%
1.6	MURO de divisa com altura de 2,00m, com pilaretes a cada 2,50m	m	30,00	203,92	6.117,60	30,00	-	-		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 793.778,98			R\$ 53.246,21		
2.1	ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL				R\$ 381.600,00			R\$ 37.160,00		
2.1.1	Engenheiro Civil Sênior	mês	12,00	7.000,00	84.000,00	9,00	1,00	7.000,00	8,33%	25,00%
2.1.2	Engenheiro Civil Pleno	mês	12,00	8.200,00	98.400,00	7,00	1,00	8.200,00	8,33%	41,67%
2.1.3	Mestre	mês	12,00	4.800,00	57.600,00	9,00	1,00	4.800,00	8,33%	25,00%
2.1.4	Encarregado(2)	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	8,00	1,00	3.000,00	8,33%	33,33%
2.1.5	Vílgas (3)	mês	12,00	3.400,00	40.800,00	6,33	3,00	10.200,00	25,00%	47,25%
2.1.6	Apontador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	10,00	1,00	1.440,00	8,33%	16,67%
2.1.7	Técnico administrativo	mês	12,00	720,00	8.640,00	8,00	1,00	720,00	8,33%	33,33%
2.1.8	Técnico em segurança do trabalho	mês	12,00	1.800,00	21.600,00	7,00	1,00	1.800,00	8,33%	41,67%
2.1.9	Operador de Elevador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	12,00	-	-		
2.2	ADMINISTRAÇÃO - CUSTOS GERAIS				R\$ 128.808,75			R\$ 14.177,21		
2.2.1	Consumo de água	Consumo	12,00	1.200,00	14.400,00	10,21	0,57	680,25	4,72%	14,88%
2.2.2	Consumo de energia	Consumo	12,00	1.050,00	12.600,00	7,21	2,67	2.805,27	22,26%	39,92%
2.2.3	Consumo de telefone e internet	Consumo	12,00	420,00	5.040,00	10,16	0,84	354,19	7,03%	15,36%
2.2.4	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	30.000,00	2,50	75.000,00	22.229,00	4.135,00	10.337,50	13,78%	25,90%
2.2.5	Equipamento de Proteção Individual - EPI	un	1,00	21.768,75	21.768,75	0,50	-	-		50,00%
2.3	ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS				R\$ 283.370,21			R\$ 1.909,00		
2.3.1	Locação de Elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	11,00	6.400,00	70.400,00	11,00	-	-		
2.3.2	Locação de Grua com lança de 30m, incluso operador	mês	11,00	14.000,00	154.000,00	11,00	-	-		



1018

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
2.3.3	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	un	1,00	22.543,91	22.543,91	-	-	-	-	100,00%
2.3.4	Ferramentas manuais	un	1,00	6.688,30	6.688,30	0,50	-	-	-	50,00%
2.3.5	Bancada de Serra	mês	12,00	189,00	2.268,00	9,00	1,00	189,00	8,33%	25,00%
2.3.6	Betoneira de 600 litros autocarregável	mês	12,00	850,00	10.200,00	8,00	1,00	850,00	8,33%	33,33%
2.3.7	Conjunto motor e vibrador de concreto	mês	11,00	870,00	9.570,00	8,00	1,00	870,00	9,09%	27,27%
2.3.8	Réguas vibratórias para concreto	mês	11,00	700,00	7.700,00	11,00	-	-	-	-
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				R\$ 30.800,00			R\$ -		
3.1	Mobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	1,00	-	-	-	-
3.2	Desmobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	1,00	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 5.527.717,97			R\$ 153.999,17		
4.1	Elementos Estruturais									
4.1.1	Pavimento 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 341.221,55			R\$ 34.852,38		
4.1.1.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.321,70	4,08	33.952,54		821,70	3.352,54	9,87%	100,00%
4.1.1.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.314,90	3,77	20.037,17		564,90	2.129,67	10,63%	100,00%
4.1.1.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	827,80	4,04	3.344,31		77,80	314,31	9,40%	100,00%
4.1.1.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	287,25	339,55	97.535,74		47,25	16.043,74	16,45%	100,00%
4.1.1.5	ESCORAMENTO METALICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	4.442,00	7,76	34.469,92		-	-	-	100,00%
4.1.1.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	4.442,00	3,78	16.790,76		2.665,20	10.074,46	60,00%	100,00%
4.1.1.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.256,18	18,96	42.777,17	0,00	154,94	2.937,66	6,87%	100,00%
4.1.1.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	3.742,00	9,28	34.725,76			-	-	100,00%
4.1.1.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.717,00	28,02	48.110,34	1.717,00		-	-	-
4.1.1.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	3.434,00	2,76	9.477,84	3.434,00		-	-	-
4.1.2	ESCADA (x2) Pav. Térreo ao Pav. 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -		
4.1.2.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-	-	-
4.1.2.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-	-	-

1019

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.2.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.3	Pavimento 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 514.863,28			R\$ 119.146,80		
4.1.3.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	13.460,60	4,08	54.919,25	7.010,60	6.450,00	26.316,00	47,92%	47,92%
4.1.3.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.563,40	3,77	47.364,02	5.563,40	6.350,00	23.939,50	50,54%	55,72%
4.1.3.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.035,40	4,04	8.223,02	885,40	1.150,00	4.646,00	56,50%	56,50%
4.1.3.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	457,26	339,55	155.262,63	393,26	64,00	21.731,20	14,00%	14,00%
4.1.3.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	7.349,00	7,76	57.028,24	2.912,10	1.500,00	11.640,00	20,41%	75,00%
4.1.3.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	7.349,00	3,78	27.779,22	7.349,00		-		
4.1.3.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.581,50	18,96	67.905,24	1.790,75	1.432,60	27.162,10	40,00%	50,00%
4.1.3.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.058,00	9,28	46.938,24	4.658,00	400,00	3.712,00	7,91%	7,91%
4.1.3.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	1.667,06		-		
4.1.3.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	990,00	2,76	2.732,40	990,00		-		
4.1.4	ESCADA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -		
4.1.4.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	871,87		-		20,00%
4.1.4.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-		
4.1.4.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.5	Pavimento 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 477.394,80			R\$ -		
4.1.5.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-		
4.1.5.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-		
4.1.5.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-		
4.1.5.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-		

(Handwritten signature and initials)

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado		
4.1.5.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-				
4.1.5.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.5.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.5.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.5.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante , espessura da parede 9 cm.	m²	1.807,76	28,02	50.653,44	1.807,76		-				
4.1.6	ESCADA (x2) Pav. 02 ao Pav. 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.6.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.6.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				
4.1.6.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-				
4.1.7	Pavimento 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 474.233,67			R\$ -				
4.1.7.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-				
4.1.7.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-				
4.1.7.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-				
4.1.7.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-				
4.1.7.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-				
4.1.7.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.7.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.7.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.7.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante , espessura da parede 9 cm.	m²	1.695,30	28,02	47.502,31	1.695,30		-				
4.1.8	ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.8.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.8.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				

Handwritten signature and date 10/01

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.8.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.9	Pavimento 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 473.442,39			R\$ -		
4.1.9.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-		
4.1.9.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-		
4.1.9.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-		
4.1.9.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-		
4.1.9.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-		
4.1.9.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-		
4.1.9.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-		
4.1.9.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-		
4.1.9.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	1.667,06		-		
4.1.10	ESCADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -		
4.1.10.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-		
4.1.10.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-		
4.1.10.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.11	Pavimento 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -		
4.1.11.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-		
4.1.11.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-		
4.1.11.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-		
4.1.11.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-		
4.1.11.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-		

2020

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado		
4.1.11.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.11.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.11.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.11.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10		-				
4.1.12	ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.12.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.12.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				
4.1.12.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-				
4.1.13	Pavimento 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -				
4.1.13.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57			-	#DIV/0!	#DIV/0!		
4.1.13.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-				
4.1.13.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-				
4.1.13.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-				
4.1.13.5	REESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-				
4.1.13.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.13.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.13.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.13.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10		-				
4.1.14	ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.14.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.14.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				

1003

PROPOSTA DA CONTRATADA						3a MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.14.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.15	Pavimento 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -		
4.1.15.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-		
4.1.15.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-		
4.1.15.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-		
4.1.15.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-		
4.1.15.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-		
4.1.15.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-		
4.1.15.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-		
4.1.15.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-		
4.1.15.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10		-		
4.1.16	ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -		
4.1.16.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-		
4.1.16.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-		
4.1.16.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.17	Pavimento 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 475.473,56			R\$ -		
4.1.17.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-		
4.1.17.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-		
4.1.17.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-		
4.1.17.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-		
4.1.17.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-		

1001

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado		
4.1.17.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.17.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.17.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.17.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.739,55	28,02	48.742,19	1.739,55		-				
4.1.18	ESCADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.18.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.18.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				
4.1.18.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-				
4.1.19	Pavimento 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 484.913,22			R\$ -				
4.1.19.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10		-				
4.1.19.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80		-				
4.1.19.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30		-				
4.1.19.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85		-				
4.1.19.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00		-				
4.1.19.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00		-				
4.1.19.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40		-				
4.1.19.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00		-				
4.1.19.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	2.076,44	28,02	58.181,85	2.076,44		-				
4.1.20	ESCADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.20.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-				
4.1.20.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-				

 2005

PROPOSTA DA CONTRATADA						3a MEDIÇÃO				
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.20.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.21	Pavimento 11 - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 296.430,51			R\$ -		
4.1.21.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	7.289,70	4,08	29.741,98	7.289,70		-		
4.1.21.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.466,60	3,77	13.069,08	3.466,60		-		
4.1.21.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.264,60	4,04	5.108,98	1.264,60		-		
4.1.21.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	235,18	339,55	79.855,37	235,18		-		
4.1.21.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	3.839,00	7,76	29.790,64	3.839,00		-		
4.1.21.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	3.839,00	3,78	14.511,42	3.839,00		-		
4.1.21.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.062,55	18,96	39.105,95	2.062,55		-		
4.1.21.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3.285,00	9,28	30.484,80	3.285,00		-		
4.1.21.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante , espessura da parede 9 cm.	m²	1.954,40	28,02	54.762,29	1.954,40		-		
4.1.22	ESCADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -		
4.1.22.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84		-		
4.1.22.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33		-		
4.1.22.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10		-		
4.1.23	Cobertura - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 387.518,25			R\$ -		
4.1.23.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.812,60	4,08	35.955,41	8.812,60		-		
4.1.23.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.204,20	3,77	23.389,83	6.204,20		-		
4.1.23.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.196,50	4,04	4.833,86	1.196,50		-		
4.1.23.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	346,93	339,55	117.800,08	346,93		-		
4.1.23.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	8.006,00	7,76	62.126,56	8.006,00		-		

geol

PROPOSTA DA CONTRATADA						3ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado		
4.1.23.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	8.006,00	3,78	30.262,68	8.006,00		-				
4.1.23.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.875,12	18,96	54.512,28	2.875,12		-				
4.1.23.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.649,00	9,28	52.422,72	5.649,00		-				
4.1.23.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	221,80	28,02	6.214,84	221,80		-				
4.1.24	Reservatório Superior - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 75.739,45			R\$ -				
4.1.24.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.785,90	4,08	27.686,47	6.785,90		-				
4.1.24.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	93,38	339,55	31.707,18	93,38		-				
4.1.24.3	REESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	418,50	7,76	3.247,56	418,50		-				
4.1.24.4	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	418,50	3,78	1.581,93	418,50		-				
4.1.24.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	607,40	18,96	11.516,30	607,40		-				
			TOTAL		R\$ 6.449.325,43	TOTAL				207.245,38		
			BDI - 13,40%		R\$ 864.209,61	BDI - 13,40%				27.770,88		
			TOTAL C/BDI		R\$ 7.313.535,04	TOTAL 2ª C/BDI				235.016,26		