



MACROBASE

1218
AO

Fortaleza, 26 de Outubro de 2012.

Ao

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ATT: Engº. ANTÔNIO FREDERICO CASTELO BRANCO

Ref.: Encaminhamento Medição.

A Empresa **MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita CNPJ 04.489.620/0001-97, Contratada para executar obras de construção do prédio da SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO em Teresina/PI, Contrato TRT22 nº. 28/2011, encaminha para vossa apreciação e providência - **5ª Medição.**

6ª Medição

Em anexo:

- NF 279, no valor R\$ 206.560,94 (Duzentos e seis mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), Período: 07/10/12 a 26/10/12.

Recibo

Certidões

GFIP

GPS

Folha de Pagamento

Planilha de Medição

Atenciosamente,

MACROBASE Engenharia Comércio e Serviços Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
279



Data e Hora da Emissão	26/10/2012 16:29:59	Competência	10/2012	Código de Verificação	634974490
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TERESINA - PI

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome		MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.489.620/0001-97	Inscrição Municipal	168387	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e Cep	RUA OTILIA CARVALHO, 195 - CAJAZEIRAS CEP: 60864-320				
Complemento:		Telefone:	(85)3499-3100	e-mail:	Erivan@macrobase.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO			
CNPJ/CPF	03.458.141/0001-40	Inscrição Municipal		Município	TERESINA - PI
Endereço e CEP	RUA 24 DE JANEIRO, 181 - CENTRO NORTE CEP: 64000-921				
Complemento:		Telefone:	(86)2107-3910	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Contrato TRT22 Nº. 28/2011: Construção do Prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina/PI, Período: 07/10/12 a 26/10/12, NE 600/2011 / 6ª Medição.

NÃO RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONF. ART 149 IN Nº. 971 DA EFB DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

Conforme Regulamento ART 237 Parágrafo 3º e 4º do Decreto nº. 7232 de 15 de Maio de 2007, Segue Base de Cálculo para Retenção do Imposto ISSQN.

Mão de Obra R\$ 14.466,05

Material R\$ 189.094,89

Domicílio Bancário:

Banco Santander (033) - Agência: 4526 - Conta: 29002594-4

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	22442	Código ART	22442
----------------	-------	------------	-------

Tributos Federais

PIS	1.342,65	COFINS	6.196,83	IR(R\$)	2.478,73	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.065,61	= 12.083,82
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------	-------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	206.560,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	206.560,94
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	189.094,89
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	12.083,82	0-Nenhum	Base de Cálculo	17.466,05
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	523,98	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	193.953,14	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	523,98
		2-Não		

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://www.issfortaleza.com.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT-PI UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERVIÇO: EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO E.N. TERESINA												
Obra: OBRA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO Local: TERESINA - PI Tipo: CONSTRUÇÃO Autor: Referente à 6ª Medição						Data: 26/10/2012						
PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 97.028,50			-				
1.1	Placa da obra	m²	20,00	254,32	5.086,40		-	-		100,00%		
1.2	Elaboração de PPRA	un	1,00	1.500,00	1.500,00		-	-		100,00%		
1.3	Elaboração de PCMAT	un	1,00	1.500,00	1.500,00		-	-		100,00%		
1.4	ABRIGO provisório c/1 pavimento p/alojamento e depósito	m²	350,00	235,27	82.344,50		-	-		100,00%		
1.5	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	480,00	480,00		-	-		100,00%		
1.6	MURO de divisa com altura de 2,00m, com pilaretes a cada 2,50m	m	30,00	203,92	6.117,60	30,00	-	-			30,00	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 793.778,96			R\$ 50.398,00				
2.1	ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL				R\$ 381.600,00			31.800,00				
2.1.1	Engenheiro Civil Sênior	mês	12,00	7.000,00	84.000,00	4,00	1,00	7.000,00	8,33%	86,67%	3,25	0,75
2.1.2	Engenheiro Civil Pleno	mês	12,00	8.200,00	98.400,00	7,00	1,00	8.200,00	8,33%	41,67%	6,25	0,75
2.1.3	Mestre	mês	12,00	4.800,00	57.600,00	7,00	1,00	4.800,00	8,33%	41,67%	6,25	0,75
2.1.4	Encarregado(2)	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	7,00	1,00	3.000,00	8,33%	41,67%	6,25	0,75
2.1.5	Vigias (3)	mês	12,00	3.400,00	40.800,00	5,66	1,00	3.400,00	8,33%	52,81%	4,91	0,75
2.1.6	Apontador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	8,00	1,00	1.440,00	8,33%	33,33%	7,25	0,75
2.1.7	Técnico administrativo	mês	12,00	720,00	8.640,00	5,00	1,00	720,00	8,33%	58,33%	4,25	0,75
2.1.8	Técnico em segurança do trabalho	mês	12,00	1.800,00	21.600,00	5,00	1,00	1.800,00	8,33%	58,33%	4,25	0,75
2.1.9	Operador de Elevador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	11,00	1,00	1.440,00	8,33%	8,33%	12,00	(1,00)
2.2	ADMINISTRAÇÃO - CUSTOS GERAIS				R\$ 128.808,75			R\$ 2.689,00				
2.2.1	Consumo de água	Consumo	12,00	1.200,00	14.400,00	10,48		-		12,63%	9,50	0,98
2.2.2	Consumo de energia	Consumo	12,00	1.050,00	12.600,00	8,12		-		32,36%	6,19	1,93
2.2.3	Consumo de telefone e internet	Consumo	12,00	420,00	5.040,00	10,63		-		11,42%	10,07	0,56
2.2.4	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	30.000,00	2,50	75.000,00	14.567,00	2.689,00	6.722,50	8,96%	51,44%	11.353,00	3.214,00
2.2.5	Equipamento de Proteção Individual - EPI	un	1,00	21.768,75	21.768,75	0,50	-	-		50,00%	0,50	
						-2.689,00					-2.689,00	
2.3	ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS				R\$ 283.370,21			R\$ 15.909,00				
2.3.1	Locação de Elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	11,00	6.400,00	70.400,00	11,00	-	-			11,00	
2.3.2	Locação de Grua com lança de 30m, incluso operador	mês	11,00	14.000,00	154.000,00	9,40	1,00	14.000,00	9,09%	14,55%	8,90	0,50

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
2.3.3	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	un	1,00	22.543,91	22.543,91		-	-		100,00%		
2.3.4	Ferramentas manuais	un	1,00	6.688,30	6.688,30	0,50	-	-		50,00%	0,50	
2.3.5	Bancada de Serra	mês	12,00	189,00	2.268,00	7,00	1,00	189,00	8,33%	41,67%	6,50	0,50
2.3.6	Betoneira de 600 litros autocarregável	mês	12,00	850,00	10.200,00	6,00	1,00	850,00	8,33%	50,00%	5,50	0,50
2.3.7	Conjunto motor e vibrador de concreto	mês	11,00	870,00	9.570,00	6,00	1,00	870,00	9,09%	45,45%	5,50	0,50
2.3.8	Réguas vibratórias para concreto	mês	11,00	700,00	7.700,00	11,00	-	-			11,00	
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				R\$ 30.800,00			R\$ -				
3.1	Mobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	0,33	-	-		66,67%	0,33	
3.2	Desmobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	1,00	-	-			1,00	
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 5.527.717,97			R\$ 129.436,72				
4.1	Elementos Estruturais											
4.1.1	Pavimento 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 341.221,55			R\$ -				
4.1.1.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.321,70	4,08	33.952,54		-	-		100,00%		
4.1.1.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.314,90	3,77	20.037,17		-	-		100,00%		
4.1.1.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	827,80	4,04	3.344,31		-	-		100,00%		
4.1.1.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	287,25	339,55	97.535,74		-	-		100,00%		
4.1.1.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	4.442,00	7,76	34.469,92		-	-		100,00%		
4.1.1.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	4.442,00	3,78	16.790,76		-	-		100,00%		
4.1.1.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.256,18	18,96	42.777,17		-	-		100,00%		
4.1.1.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3.742,00	9,28	34.725,76		-	-		100,00%		
4.1.1.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.717,00	28,02	48.110,34	1.717,00	-	-			1.717,00	
4.1.1.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	3.434,00	2,76	9.477,84	3.434,00	-	-			3.434,00	
4.1.2	ESCALADA (x2) Pav. Térreo ao Pav. 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.2.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.2.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.2.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.3	Pavimento 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 514.863,28			R\$ 45.708,32				
4.1.3.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	13.460,60	4,08	54.919,25		740,60	3.021,65	5,50%	100,00%		
4.1.3.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.563,40	3,77	47.364,02		663,40	2.501,02	5,28%	100,00%		
4.1.3.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.035,40	4,04	8.223,02		107,40	433,90	5,28%	100,00%		
4.1.3.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	457,26	339,55	155.262,63		35,26	11.972,53	7,71%	100,00%		
4.1.3.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	7.349,00	7,76	57.028,24		-	-		100,00%		
4.1.3.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	7.349,00	3,78	27.779,22		7.349,00	27.779,22	100,00%	100,00%		
4.1.3.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.581,50	18,96	67.905,24	340,75	-	-		100,00%	340,75	
4.1.3.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.058,00	9,28	46.938,24		-	-		100,00%		
4.1.3.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	1.667,06	-	-			1.667,06	
4.1.3.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	990,00	2,76	2.732,40	990,00	-	-			990,00	
4.1.4	ESCADA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.4.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	871,87		-		20,00%	871,87	
4.1.4.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.4.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.5	Pavimento 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 477.384,80			R\$ 83.728,40				
4.1.5.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	10.927,10	1.950,00	7.956,00	15,14%	15,14%	1.277,10	9.650,00
4.1.5.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	8.915,80	1.760,00	6.635,20	16,49%	16,49%	1.015,80	7.900,00
4.1.5.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	1.754,30	350,00	1.414,00	16,63%	16,63%	4,30	1.750,00
4.1.5.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	420,85	339,55	142.899,62	356,85	64,00	21.731,20	15,21%	15,21%	356,85	

122

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.5.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	2.045,00	3.850,00	29.876,00	65,31%	65,31%		2.045,00
4.1.5.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.5.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	2.682,40	850,00	16.116,00	24,06%	24,06%	1.232,40	1.450,00
4.1.5.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			2.773,00	2.350,00
4.1.5.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.807,76	28,02	50.653,44	1.807,76	-	-			1.807,76	
4.1.6	ESCADA (x2) Pav. 02 ao Pav. 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.6.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.6.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.6.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.7	Pavimento 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 474.233,67		-	R\$ -				
4.1.7.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.7.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.7.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.7.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.7.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.7.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.7.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.7.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.7.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.695,30	28,02	47.502,31	1.695,30	-	-			1.695,30	
4.1.8	ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92		-	R\$ -				
4.1.8.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.8.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	

1223

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.8.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.9	Pavimento 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 473.442,39			R\$ -				
4.1.9.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.9.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.9.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.9.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.9.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.9.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.9.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.9.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.9.9	ALVENARIA DE TUILOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	1.667,06	-	-			1.667,06	
4.1.10	ESCADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.10.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.10.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.10.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.11	Pavimento 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -				
4.1.11.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57		-	-				
4.1.11.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.11.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.11.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.11.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.11.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.11.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.11.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.11.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10	-	-			1.777,10	
4.1.12	ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.12.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.12.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.12.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.13	Pavimento 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -				
4.1.13.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.13.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.13.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.13.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.13.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.13.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.13.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.13.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.13.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10	-	-			1.777,10	
4.1.14	ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.14.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.14.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.14.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.15	Pavimento 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71			R\$ -				
4.1.15.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.15.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.15.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.15.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.15.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.15.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.15.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.15.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixaõ perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.15.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:3 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	1.777,10	-	-			1.777,10	
4.1.16	ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.16.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.16.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.16.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.17	Pavimento 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 475.473,56			R\$ -				
4.1.17.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.17.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.17.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.17.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.17.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.17.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.17.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.17.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.17.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.739,55	28,02	48.742,19	1.739,55	-	-			1.739,55	
4.1.18	ESCALADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.18.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.18.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.18.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.19	Pavimento 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 484.913,22			R\$ -				
4.1.19.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	12.877,10	-	-			12.877,10	
4.1.19.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	10.675,80	-	-			10.675,80	
4.1.19.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	2.104,30	-	-			2.104,30	
4.1.19.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	420,85	-	-			420,85	
4.1.19.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.19.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	5.895,00	-	-			5.895,00	
4.1.19.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	3.532,40	-	-			3.532,40	
4.1.19.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	5.123,00	-	-			5.123,00	
4.1.19.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	2.076,44	28,02	58.181,85	2.076,44	-	-			2.076,44	
4.1.20	ESCALADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.20.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.20.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	

1227

PROPOSTA DA CONTRATADA						5ª MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.20.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.21	Pavimento 11 - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 296.430,51			R\$ -				
4.1.21.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	7.289,70	4,08	29.741,98	7.289,70	-	-			7.289,70	
4.1.21.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.466,60	3,77	13.069,08	3.466,60	-	-			3.466,60	
4.1.21.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.264,60	4,04	5.108,98	1.264,60	-	-			1.264,60	
4.1.21.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	235,18	339,55	79.855,37	235,18	-	-			235,18	
4.1.21.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	3.839,00	7,76	29.790,64	3.839,00	-	-			3.839,00	
4.1.21.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	3.839,00	3,78	14.511,42	3.839,00	-	-			3.839,00	
4.1.21.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	2.062,55	18,96	39.105,95	2.062,55	-	-			2.062,55	
4.1.21.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3.285,00	9,28	30.484,80	3.285,00	-	-			3.285,00	
4.1.21.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.954,40	28,02	54.762,29	1.954,40	-	-			1.954,40	
4.1.22	ESCADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92			R\$ -				
4.1.22.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	1.089,84	-	-			1.089,84	
4.1.22.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	9,33	-	-			9,33	
4.1.22.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/laies) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	63,10	-	-			63,10	
4.1.23	Cobertura - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 387.518,25			R\$ -				
4.1.23.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.812,60	4,08	35.955,41	8.812,60	-	-			8.812,60	
4.1.23.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.204,20	3,77	23.389,83	6.204,20	-	-			6.204,20	
4.1.23.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.196,50	4,04	4.833,86	1.196,50	-	-			1.196,50	
4.1.23.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	346,93	339,55	117.800,08	346,93	-	-			346,93	
4.1.23.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	8.006,00	7,76	62.126,56	8.006,00	-	-			8.006,00	

PROPOSTA DA CONTRATADA						5a MEDIÇÃO						
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Saldo	Quantidade Medida	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado	Saldo	Quantidade Medida
4.1.23.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	8.006,00	3,78	30.262,68	8.006,00	-	-			8.006,00	
4.1.23.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.875,12	18,96	54.512,28	2.875,12	-	-			2.875,12	
4.1.23.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.649,00	9,28	52.422,72	5.649,00	-	-			5.649,00	
4.1.23.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	221,80	28,02	6.214,84	221,80	-	-			221,80	
4.1.24	Reservatório Superior - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 75.739,45			R\$ -				
4.1.24.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.785,90	4,08	27.686,47	6.785,90	-	-			6.785,90	
4.1.24.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	93,38	339,55	31.707,18	93,38	-	-			93,38	
4.1.24.3	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	418,50	7,76	3.247,56	418,50	-	-			418,50	
4.1.24.4	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	418,50	3,78	1.581,93	418,50	-	-			418,50	
4.1.24.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	607,40	18,96	11.516,30	607,40	-	-			607,40	
			TOTAL		R\$ 6.449.325,43	TOTAL				179.834,72	TOTAL	
			BDI - 13,40%		R\$ 864.209,61	BDI - 13,40%				24.097,85	BDI - 13,40%	
			TOTAL C/BDI		R\$ 7.313.535,04	TOTAL 5ª C/BDI				203.932,57	TOTAL 6ª C/BDI	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT-PI UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERVIÇO: EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO E.N. TERESINA								
Obra: OBRA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO Local: TERESINA - PI Tipo: CONSTRUÇÃO Autor: Referente à 6ª Medição						Data: 28/10/2012		
PROPOSTA DA CONTRATADA						6ª MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 97.028,50	-		
1.1	Placa da obra	m²	20,00	254,32	5.086,40	-		100,00%
1.2	Elaboração de PPRA	un	1,00	1.500,00	1.500,00	-		100,00%
1.3	Elaboração de PCMAT	un	1,00	1.500,00	1.500,00	-		100,00%
1.4	ABRIGO provisório c/1 pavimento p/alojamento e depósito	m²	350,00	235,27	82.344,50	-		100,00%
1.5	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	480,00	480,00	-		100,00%
1.6	MURO de divisa com altura de 2,00m, com pilaretes a cada 2,50m	m	30,00	203,92	6.117,60	-		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 793.778,96	R\$ 40.758,30		
2.1	ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL				R\$ 381.600,00	21.330,00		
2.1.1	Engenheiro Civil Sênior	mês	12,00	7.000,00	84.000,00	5.250,00	6,25%	72,92%
2.1.2	Engenheiro Civil Pleno	mês	12,00	8.200,00	98.400,00	6.150,00	6,25%	47,92%
2.1.3	Mestre	mês	12,00	4.800,00	57.600,00	3.600,00	6,25%	47,92%
2.1.4	Encarregado(2)	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	2.250,00	6,25%	47,92%
2.1.5	Vigias (3)	mês	12,00	3.400,00	40.800,00	2.550,00	6,25%	59,06%
2.1.6	Apontador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	1.080,00	6,25%	39,58%
2.1.7	Técnico administrativo	mês	12,00	720,00	8.640,00	540,00	6,25%	64,58%
2.1.8	Técnico em segurança do trabalho	mês	12,00	1.800,00	21.600,00	1.350,00	6,25%	64,58%
2.1.9	Operador de Elevador	mês	12,00	1.440,00	17.280,00	- 1.440,00	-8,33%	✓
2.2	ADMINISTRAÇÃO - CUSTOS GERAIS				R\$ 128.808,75	R\$ 11.473,80	8,91%	
2.2.1	Consumo de água	Consumo	12,00	1.200,00	14.400,00	1.179,96	8,19%	20,83%
2.2.2	Consumo de energia	Consumo	12,00	1.050,00	12.600,00	2.024,75	16,07%	48,43%
2.2.3	Consumo de telefone e internet	Consumo	12,00	420,00	5.040,00	234,09	4,64%	16,06%
2.2.4	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	30.000,00	2,50	75.000,00	8.035,00	10,71%	62,18%
2.2.5	Equipamento de Proteção Individual - EPI	un	1,00	21.768,75	21.768,75	-		50,00%
2.3	ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS				R\$ 283.370,21	R\$ 7.954,50	2,81%	
2.3.1	Locação de Elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	11,00	6.400,00	70.400,00	-		
2.3.2	Locação de Grua com lança de 30m, incluso operador	mês	11,00	14.000,00	154.000,00	7.000,00	4,55%	19,09%

PROPOSTA DA CONTRATADA						8a MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
2.3.3	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	un	1,00	22.543,91	22.543,91	-		100,00%
2.3.4	Ferramentas manuais	un	1,00	6.688,30	6.688,30	-		50,00%
2.3.5	Bancada de Serra	mês	12,00	189,00	2.268,00	94,50	4,17%	45,83%
2.3.6	Betoneira de 600 litros autocarregável	mês	12,00	850,00	10.200,00	425,00	4,17%	54,17%
2.3.7	Conjunto motor e vibrador de concreto	mês	11,00	870,00	9.570,00	435,00	4,55%	50,00%
2.3.8	Régua vibratória para concreto	mês	11,00	700,00	7.700,00	-		
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				R\$ 30.800,00	R\$ -		
3.1	Mobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	-		66,67%
3.2	Desmobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)	un	1,00	15.400,00	15.400,00	-		
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 5.527.717,97	R\$ 141.394,20	2,56%	2,56%
4.1	Elementos Estruturais							
4.1.1	Pavimento 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 341.221,55	R\$ -		
4.1.1.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.321,70	4,08	33.952,54	-		100,00%
4.1.1.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	5.314,90	3,77	20.037,17	-		100,00%
4.1.1.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	827,80	4,04	3.344,31	-		100,00%
4.1.1.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	287,25	339,55	97.535,74	-		100,00%
4.1.1.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	4.442,00	7,76	34.469,92	-		100,00%
4.1.1.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	4.442,00	3,78	16.790,76	-		100,00%
4.1.1.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.256,18	18,96	42.777,17	-		100,00%
4.1.1.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3.742,00	9,28	34.725,76	-		100,00%
4.1.1.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.717,00	28,02	48.110,34	-		
4.1.1.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	3.434,00	2,76	9.477,84	-		
4.1.2	ESCALADA (x2) Pav. Térreo ao Pav. 01 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.2.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.2.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	9,33	339,55	3.168,00	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6a MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.2.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.3	Pavimento 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 514.863,28	R\$ -		
4.1.3.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	13.460,60	4,08	54.919,25	-		100,00%
4.1.3.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.563,40	3,77	47.364,02	-		100,00%
4.1.3.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.035,40	4,04	8.223,02	-		100,00%
4.1.3.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	457,26	339,55	155.262,63	-		100,00%
4.1.3.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	7.348,00	7,76	57.028,24	-		100,00%
4.1.3.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	7.349,00	3,78	27.779,22	-		100,00%
4.1.3.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.581,50	18,96	67.905,24	-		100,00%
4.1.3.8	EPS para forma de laje nervurada tipo cabão perdido 40x40x30cm	un.	5.058,00	9,28	46.938,24	-		100,00%
4.1.3.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	-		
4.1.3.10	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm	m²	990,00	2,76	2.732,40	-		
4.1.4	ESCADA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.4.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		20,00%
4.1.4.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.4.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.5	Pavimento 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 477.384,80	R\$ 141.394,20	29,62%	29,62%
4.1.5.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	39.372,00	74,94%	90,08% ✓
4.1.5.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	29.783,00	74,00%	90,49% ✓
4.1.5.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	7.070,00	83,16%	99,80% ✓
4.1.5.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		15,21% ✓

PROPOSTA DA CONTRATADA						da MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.5.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	15.869,20	34,69%	100,00%
4.1.5.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.5.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	68.974,30	27.492,00	41,05%	65,11%
4.1.5.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	21.808,00	45,87%	45,87%
4.1.5.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.807,76	28,02	50.653,44	-		
4.1.6	ESCALADA (x2) Pav. 02 ao Pav. 03 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.6.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.6.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.6.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.7	Pavimento 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 474.233,67	R\$ -		
4.1.7.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.7.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.7.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.7.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.7.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		
4.1.7.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.7.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.7.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.7.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.695,30	28,02	47.502,31	-		
4.1.8	ESCALADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.8.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.8.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6a MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.6.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.9	Pavimento 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 473.442,39	R\$ -		
4.1.9.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.9.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.9.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.9.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.9.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		
4.1.9.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.9.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.9.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.9.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.667,06	28,02	46.711,02	-		
4.1.10	ESCADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.10.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.10.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.10.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.11	Pavimento 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71	R\$ -		
4.1.11.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.11.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.11.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.11.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.11.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6ª MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.11.0	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.11.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.11.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.11.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	-		
4.1.12	ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.12.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.12.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.12.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.13	Pavimento 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71	R\$ -		
4.1.13.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.13.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.13.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.13.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.13.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		
4.1.13.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.13.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.13.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.13.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	-		
4.1.14	ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.14.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.14.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		


PROPOSTA DA CONTRATADA						6ª MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.14.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.15	Pavimento 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 476.525,71	R\$ -		
4.1.15.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.15.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.15.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.15.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.15.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		
4.1.15.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.15.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.15.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.15.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.777,10	28,02	49.794,34	-		
4.1.16	ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,82	R\$ -		
4.1.16.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.16.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.16.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.17	Pavimento 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 475.473,56	R\$ -		
4.1.17.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.17.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.17.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.17.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.17.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6ª MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.17.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.17.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.17.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.17.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.739,55	28,02	48.742,19	-		
4.1.18	ESCADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.18.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.18.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.18.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.19	Pavimento 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 484.913,22	R\$ -		
4.1.19.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12.877,10	4,08	52.538,57	-		
4.1.19.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10.675,80	3,77	40.247,77	-		
4.1.19.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 8,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.104,30	4,04	8.501,37	-		
4.1.19.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	339,55	142.899,62	-		
4.1.19.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	5.895,00	7,76	45.745,20	-		
4.1.19.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5.895,00	3,78	22.283,10	-		
4.1.19.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3.532,40	18,96	66.974,30	-		
4.1.19.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.123,00	9,28	47.541,44	-		
4.1.19.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	2.076,44	28,02	58.181,85	-		
4.1.20	ESCADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.20.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.20.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6ª MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.20.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.21	Pavimento 11 - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 296.430,51	R\$ -		
4.1.21.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	7.289,70	4,08	29.741,98	-		
4.1.21.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.466,60	3,77	13.069,08	-		
4.1.21.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.264,60	4,04	5.108,98	-		
4.1.21.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	235,18	339,55	79.855,37	-		
4.1.21.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	3.839,00	7,76	29.790,64	-		
4.1.21.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	3.839,00	3,78	14.511,42	-		
4.1.21.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.062,55	18,96	39.105,95	-		
4.1.21.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3.285,00	9,28	30.484,80	-		
4.1.21.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	1.954,40	28,02	54.762,29	-		
4.1.22	ESCADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04				R\$ 8.810,92	R\$ -		
4.1.22.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.089,84	4,08	4.446,55	-		
4.1.22.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	339,55	3.168,00	-		
4.1.22.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	18,96	1.196,38	-		
4.1.23	Cobertura - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 387.518,25	R\$ -		
4.1.23.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8.812,60	4,08	35.955,41	-		
4.1.23.2	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.204,20	3,77	23.389,83	-		
4.1.23.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.196,50	4,04	4.833,86	-		
4.1.23.4	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	346,93	339,55	117.800,08	-		
4.1.23.5	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	8.006,00	7,76	62.126,56	-		

PROPOSTA DA CONTRATADA						6a MEDIÇÃO		
Item	Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Custo Total	Custo Parcial	% Exec.	% Executado Acumulado
4.1.23.6	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	6.006,00	3,76	30.282,68	-		
4.1.23.7	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2.875,12	18,96	54.512,28	-		
4.1.23.8	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5.649,00	9,28	52.422,72	-		
4.1.23.9	ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm.	m²	221,80	28,02	6.214,84	-		
4.1.24	Reservatório Superior - Sede TRT - Anexo 05				R\$ 75.739,45	R\$ -		
4.1.24.1	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -tomecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	6.785,90	4,08	27.686,47	-		
4.1.24.2	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	93,38	339,55	31.707,18	-		
4.1.24.3	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m²	418,50	7,76	3.247,56	-		
4.1.24.4	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	418,50	3,78	1.581,93	-		
4.1.24.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	607,40	18,96	11.516,30	-		
			TOTAL		R\$ 6.449.325,43			182.152,50 ✓
			BDI - 13,40%		R\$ 864.209,61			24.408,44 ✓
			TOTAL C/BDI		R\$ 7.313.535,04			206.560,94 ✓



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 227507

Pag. Especial de Imposto Autorizado pela Lei de Fomento

MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV JOAO XXIII, 1460 1460

DOS NOIVOS -

CEP 64.045-000 - TERESINA - PI

CNPJ 04.489.620/0001-97

Para contato com a empresa
ligue este número

Código Único

0932330-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
04/09/2012	20/07/2012	27/08/2012	27/09/2012	38	05/09/2012	08/2012	
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
3.1.3.3	Comercial	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Faturado	Perdas: 2,5
Demanda	D141561			0,00625	10	3118	
				0,02500	1		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2012		Distribuição	Consumo 3.118 kWh a 0,591375	0,418990	1.843,90
06/2012		Energia	En Reat Exc 39 kWh a 0,163302	0,115700	6,36
05/2012		Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		130,64
04/2012		Encargos	Correção Monetária Igpim 06/2012-00		9,07
03/2012		Tributos	Multa Por Atraso 06/2012-00		21,97
02/2012			Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2012-00	12,81
01/2012					
12/2011					
11/2011					
10/2011					
09/2011					
08/2011					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses	0	Cofins 4,1500 % - 76,78			

Indicadores de Continuidade:				06/2012		Conta em Aberto			
Cj: 317 - TERESINA-MARQUES				CM:	R\$ 535,42	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral		Anual	07/2012	0	10/08/2012	2.805,27
DIC	5,07	0,00	10,15		20,30				
FIC	3,30	0,00	6,60		13,20				
DMIC	2,86	0,00	0,00		0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s)									R\$ 2.805,27

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V**=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
1.850,26	25,00	462,56

Reservado ao Fisco

A9F8.67CA.3382.E317.4106.4B32.31E9.EE0D

Vencimento
13/09/2012Valor a Pagar
R\$ 2.024,75**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI****Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**
Código para débito automático: 0932330-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09323309	08/2012	00	8

Vencimento
13/09/2012Valor a Pagar
R\$ 2.024,75

83620000020 3 24750017000 3 00000000932 4 33090812008 3





Água, Luz, Telefone e Gás

A33F191717963889019
19/10/2012 17:34:01SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 * AUTO-ATENDIMENTO - 47.344.01
3140203147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M LDO COM FERR LTDA
AGENCIA: 3140-2 CONTA: 35.254-M
EFETUADO POR: FCA GISELENE S SOUSAConvenio CEPISA
Codigo do Saque 83620050000-3 24750017000-4
00000000000-4 33090812000-1
Data de pagamento 19/10/2012
Valor em Dinheiro 2.014,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.014,75DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB
4.095.381.614.500.37E

A P 55045

Transação efetuada com sucesso por: J7309215 FRANCISCA GISELENE DA SILVA SOUSA



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3 1242

MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA OTILIA CARVALHO, 195
 CAJAZEIRAS
 60864-320 FORTALEZA-CE

VIADUTO OLIVEIRA PAIVA

DATA DE EMISSAO 20/09/2012	TELEFONE/CONTRATO 3233-3757 0 8
CNPJ / CPF 04489620000197	
INSCRICAO ESTADUAL 063138832	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	234,09
COD. DEB. AUTOMATICO 120800173367	VENCIMENTO
CODIGO DDD 86	04/10/2012

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		08/12: 456:48	07/12: 541:54	06/12: 865:48		
FALE				05/12: 375:42	04/12: 0:30	03/12:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P3645 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000137623/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3233-3757 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/09/2012 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 1,66
 0001/02 20/09/2012 PAG6 FALE 230 NAO RES 59,89
 SUBTOTAL 61,55

LIGACOES LOCAIS

0001/03 20/09/2012 CONSUMO MINUTOS 456:48 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 226:48 36,64
 SUBTOTAL 36,64

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 28/08/2012 PI - COD AREA 86	86 9472-2179 08:11:30 00:00:36 NORMAL	0,49
0001/05 29/08/2012 PI - COD AREA 86	86 9511-5053 16:43:50 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/06 31/08/2012 PI - COD AREA 86	86 9467-4366 13:55:56 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/07 11/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9421-1141 08:18:09 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/08 11/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9421-1415 08:18:42 00:01:24 NORMAL	1,15
0001/09 11/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9511-5053 16:42:01 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/10 11/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9424-8352 16:55:00 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/11 13/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9421-1415 07:43:42 00:02:38 NORMAL	2,15
0001/12 13/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9472-2179 09:56:35 00:00:54 NORMAL	0,74
0001/13 13/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9530-9812 13:05:53 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/14 13/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9471-1200 14:23:28 00:01:06 NORMAL	0,91
0001/15 13/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9511-5053 16:23:10 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/16 14/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9421-1415 08:19:03 00:01:06 NORMAL	0,91
0001/17 17/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9421-1415 08:31:17 00:01:12 NORMAL	0,99
0001/18 17/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9530-9812 09:24:16 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/19 17/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9424-8352 10:23:01 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/20 17/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9424-8352 11:19:40 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/21 17/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9511-5053 15:06:14 00:00:30 NORMAL	0,41
0001/22 30/08/2012 PI - COD AREA 86	86 9986-6084 11:02:46 00:02:18 NORMAL	1,95
0001/23 31/08/2012 PI - COD AREA 86	86 9983-0610 11:18:07 00:02:48 NORMAL	2,37
0001/24 03/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9987-1888 08:40:52 00:01:54 NORMAL	1,61
0001/25 10/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9986-5157 09:28:35 00:02:30 NORMAL	2,11
0001/26 10/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9986-5157 10:59:00 00:00:54 NORMAL	0,75
0001/27 10/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9986-5157 15:20:29 00:00:30 NORMAL	0,42
0001/28 11/09/2012 PI - COD AREA 86	86 9986-5157 09:24:48 00:01:18 NORMAL	1,10

PREZADO CLIENTE, ATÉ 20/08/12 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 232,04. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança da multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS 01 FIXO	216,83
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	151,06
LIGACOES PARA CELULAR	64,77
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	3,89
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	14,37

VALOR A PAGAR	R\$ 234,09
VENCIMENTO	04/10/2012



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E
 SERVICOS L
 TELEFONE/CONTRATO: 3233-3757 CJ 0 SU 8
 CONTA 08/2012 LOCAL 03150 DV 0

84670000002-5 34090024030-0 22031500323-0 33757081208-7



FATURA N.: 0800017864387
 VENCIMENTO: 04/10/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 234,09
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 120800173367



Consulta emissão de comprovantes

A33F191717963889094
19/10/2012 18:23:14

1243

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.23.14
3140203140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M ENG COM SERV LTDA
AGÊNCIA: 3140-2 CONTA: 35.354-X

Convenio TELEMAR RJ (01 FIXO)
Codigo de Barras: 84670000002-3 34090024030-0
22031500323-0 33787081208-7
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 234,09

DOCUMENTO: 401921
AUTENTICACAO-SISBR:
D5059.61F.2B0.F27.AE7

A P. 53045

Transação efetuada com sucesso por: J7399215 FRANCISCA GISELENE DA SILVA SOUSA.

12.44



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2545198-7	A09X330028	SET/2012

Nome/Razão Social/Endereço
MACROBASE ENG. COMERCIO E SERV
AVE JOAO XXIII, 01460
NOIVOS
TERESINA
AG=30

A/E	P/U	Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/3	1				1	110 45 02 0041 0728-00

Período de Consumo	Situação de Faturamento
09/08/2012 11/09/2012	FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Histórico de Consumo				Ocorr.
Mês/Ano	Letura	Consumo		
03/12	1662	0		00
04/12	1662	0		36
05/12	1664	2		00
06/12	1746	82		00
07/12	1848	102		00
08/12	1963	115		00
09/12	2059	96		00

Cód. Responsável
913235946
Cód. Auxiliar
1RAC 330001401
Consumo Médio
14
Consumo
96

DESCRIÇÃO DA FATURA			Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço		
	AGUA		635,72
	ESGOTO		508,57
	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		1,81
	JUROS DE MORA	001/001	16,72
	MULTA IMPONTUALIDADE	001/001	15,34
	TAXA 2 VIA	001/001	1,80

VENCIMENTO	20/09/2012	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.179,96
------------	------------	---------------------	----------

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$ 772,81
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Colif.Totais	Colif.Fecale
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	07	07	062		062	
Nº Amostras Realizadas	110	110	076		076	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	100	110	076		068	
Conclusão	AGUA TRATADA E CLorada, LIMPA, SEM ODORES E GOSTOS					
Parâmetros de Potabilidade - Portaria 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						

Mensagens

Usado	Agente	Inscrição	AG=30		
		110 45 02 0041 0728-00			
Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
		1		2545198-7	SET/2012
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)			
20/09/2012		1.179,96			

8260000011-5 79960001822-7 54519870920-0 1200000001-4





Água, Luz, Telefone e Gás

A33F191717965889005
19/10/2012 17:26:42

1245

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.43
3140203140

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: M. ENG. COM SERV. LIDA
AGENCIA: 3140-2 CONTA: 35.354-X
EFETUADO POR: PCA GISELENE S. SOUSA

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras: 82600000011-5 79960001822-7
94519570929-0 42000000001-4

Data do pagamento: 19/10/2012
Valor em Dinheiro: 1.179,96
Valor em Cheque: 0,00
Valor total: 1.179,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

A.P. 55045

Transação efetuada com sucesso por: J7399215 FRANCISCA GISELENE DA SILVA SOUSA.

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003677	ABIMAEI SILVA COSTA					
Cargo: CARPINTEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00		
		300 Adiantamento Compensação			378,40	
		310 INSS	8%		70,40	
		910 Vale Refeições			1,00	
				880,00	449,80	
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	430,20	
		Data: 08/10/12	Assinatura: Abimael Silva Costa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/07/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

003582 ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		58,67
320 Vale-Transporte	6%		52,80
321 Faltas	3 dia(s)		88,00
618 Desconto do DSR	2 dia(s)		58,67
910 Vale Refeição			1,00
		902,00	637,54
	FGTS: 58,67	Líquido a receber:	264,46

Data: 1/1/12				Assinatura: <i>Alberto C. Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	1	1	220	360,00	733,33	733,33

003621 ALEX DE LIMA PORTELA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		66,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
910 Vale Refeicao			1,00
		691,00	319,75
	FGTS: 50,00	Liquido a receber:	371,25
Data: 1/1/12 Assinatura: Alex de L. Portela			
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
625,00	625,00	625,00	

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
18/06/2012	3	3	220

1247

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
 Mês/Ano: 09/2012
 Emissão: 30/09/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97
 Tomador: OBRA TRT PI - CEL: 5121438360/79
 Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002971	ALUISIO RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: ASSISTENTE DE COMPRAS				

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00	
300 Adiantamento Compensação			430,00
310 INSS	8%		80,00
910 Vale Refeição			1,00
921 Assistência Médica			35,54
		1.000,00	546,54
		FGTS: 50,00	Líquido a receber: 453,46

Data: 1/1/ Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.000,00	1.000,00	1.000,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 12/03/2012 0 0 220

003052 ANACLETO ALVES FERNANDES

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
320 Vale-Transporte	6%		52,80
910 Vale Refeição			1,00
		880,00	502,60
		FGTS: 70,40	Líquido a receber: 377,40

Data: 03/10/12 Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
880,00	880,00	880,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 19/04/2012 0 0 220

003456 ANTONIO ALVES PAZ

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.145,00	
101 Moradia			1,50
300 Adiantamento Compensação			492,35
310 INSS	9%		128,81
545 ADICIONAL	25	286,25	
830 OUTROS DESCONTOS			286,25
910 Vale Refeição			3,00
		1.431,25	911,91
		FGTS: 14,50	Líquido a receber: 519,34

Data: 1/1/ Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.145,00	1.431,25	1.431,25

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 18/01/2010 0 0 220

Continua...

1248

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003854	ANTONIO CARLOS DE SOUSA BRITO				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	27 dia(s)	792,00	
		300 Adiantamento Compensação			340,56
		310 INSS	8%		63,36
		320 Vale-Transporte	6%		47,52
		910 Vale Refeicao			1,00
				792,00	452,44
			FGTS: 63,36	Líquido a receber:	339,56

Data: 03/10/2012 Assinatura: Antonio Carlos de Sousa Brito

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/08/2012	0	0	220	880,00	792,00	792,00

003698 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO ALVES DA COSTA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		46,67
		321 Falta	1 dia(s)		20,83
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	358,08
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	266,92

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/07/2012	0	0	220	625,00	583,34	583,34

003627 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

Cargo: AUX. DE CARPINTEIRO

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04	
		300 Adiantamento Compensação			291,13
		310 INSS	8%		54,16
		320 Vale-Transporte	6%		40,62
		910 Vale Refeicao			1,00
				721,04	386,91
			FGTS: 54,16	Líquido a receber:	334,13

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/06/2012	2	2	220	677,04	677,04	677,04

Continua...

1249

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97
 Mês/Ano: 09/2012
 Emissão: 30/09/2012
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

MACROBASE
 Fortes AC Pessoal 4.487.860

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003639	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
910 Vale Refeição			1,00
		625,00	319,75
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		305,25

Data: 1/1 Assinatura: Antonio Jose da Silva Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2012	0	0	220	625,00	625,00	625,00

003669 ANTONIO MARQUES MORAIS DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
910 Vale Refeição			1,00
		669,00	319,75
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		349,25

Data: 1/1 Assinatura: Antonio Marques morais da s.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	2	2	220	625,00	625,00	625,00

003622 ANTONIO MIRANDA DE MORAES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		38,33
320 Vale-Transporte	6%		37,50
321 Faltas	5 dia(s)		104,17
618 Desconto do DSR	2 dia(s)		41,67
910 Vale Refeição			1,00
		625,00	491,42
FGTS: 38,33	Líquido a receber:		133,58

Data: 02/10/12 Assinatura: Antonio Miranda de Moraes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/06/2012	0	0	220	625,00	479,16	479,16

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Contrato: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003574	ANTONIO PINTO DOS SANTOS				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		65,71
		321 Falta	1 dia(s)		29,33
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
		910 Vale Refeicao			1,00
				880,00	503,77
			FGTS: 65,71	Líquido a receber:	376,23

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
05/06/2012	0	0	220	31/09/12	Antonio Pinto dos Santos
				Sal. Cont.	BC-INSS
				880,00	821,34
					BC-FGTS
					821,34

003466	ANTONIO RAIMUNDO SANTIAGO ROQUE				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	9%		109,13
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			242,50
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.212,50	773,23
			FGTS: 97,00	Líquido a receber:	439,27

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
05/03/2012	2	2	220	03/10/12	Antonio Raimundo
				Sal. Cont.	BC-INSS
				970,00	1.212,50
					BC-FGTS
					1.212,50

002636	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA				
	Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.145,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			492,35
		310 INSS	9%		128,81
		545 ADICIONAL	25	286,25	
		830 OUTROS DESCONTOS			286,25
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.431,25	911,91
			FGTS: 114,50	Líquido a receber:	519,34

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
10/07/2009	2	1	220	1/1/12	
				Sal. Cont.	BC-INSS
				1.145,00	1.431,25
					BC-FGTS
					1.431,25

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Local: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003699	ANTONIO SANTIAGO DE SENA ALVES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
910 Vale Refeição			1,00
		625,00	319,75
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		305,25

Data: 1/1 Assinatura: Antonio Santiago de Sena Alves

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003447 ARTUR EMÍDIO DE PAULA SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
101 Moradia			1,50
300 Adiantamento Compensação			417,10
310 INSS	8%		72,43
321 Falta	1 dia(s)		32,33
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		32,33
910 Vale Refeição			3,00
		970,00	558,69
FGTS: 72,43	Líquido a receber:		411,31

Data: 1/1 Assinatura: Artur Emidio de Paula Sousa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
14/05/2012 5 4 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
970,00 905,34 905,34

003623 CARLOS IVAN E SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeição			1,00
		647,00	357,25
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		289,75

Data: 1/1 Assinatura: Carlos Ivan e Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/08/2012 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003862	CELINO ALMEIDA DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	25 dia(s)	520,83	
		310 INSS	8%		41,67
		320 Vale-Transporte	6%		31,25
		910 Vale Refeição			1,00
				520,83	73,92
			FGTS: 41,67	Líquido a receber:	446,91
		Data: 1/1	Assinatura: Celino Almeida da Silva		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		625,00	520,83	520,83	

003862 CLEITO ALVES DE SOUZA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				669,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	311,75
		Data: 1/1	Assinatura: Cleito Alves de Souza		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		625,00	625,00	625,00	

003863 CLEZIO DA SILVA BISPO

Cargo: FERREIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		65,71
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		321 Falta	1 dia(s)		29,33
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	556,57
			FGTS: 65,71	Líquido a receber:	323,43
		Data: 03/10/12	Assinatura: [Assinatura]		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		880,00	821,34	821,34	

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Obra: OBRA TRT PI

Pág.: 8 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003624	DANIEL DE OLIVEIRA ABREU				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75
		Data: / /	Assinatura: Daniel de Oliveira Abreu		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	04/06/2012 0 0 220	625,00	625,00	625,00	

003538 EDIVALDO MENDES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeição			1,00
		647,00	357,25
		FGTS: 50,00	Líquido a receber: 289,75

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
04/06/2012 1 1 220

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

Assinatura: Edivaldo Mendes dos Santos

003482 EDIVALDO SOBRAL DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeição			1,00
		669,00	357,25
		FGTS: 50,00	Líquido a receber: 311,75

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
22/05/2012 2 2 220

Data: / /
Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

Assinatura: Edivaldo Sobral da Silva

Continua...

1257

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEL: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003852	FELIPE SAMPAIO GONCALVES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	28 dia(s)	583,33	
		300 Adiantamento Compensação			250,83
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		35,00
		910 Vale Refeição			1,00
				583,33	333,50
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	249,83

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
09/09/2012	0	0	220	09/10/2012	Felipe Sampaio Gonçalves	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				625,00	583,33	583,33

003499 FERNANDO HELTON MESQUITA

Cargo: CARPINTEIRO

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				924,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	421,40

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
22/05/2012	2	2	220	09/10/2012	Fernando Helton de Mesquita	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				880,00	880,00	880,00

003543 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
22/05/2012	0	0	220	31/10/2012	Francisco das Chagas de Araujo	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				625,00	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT P1 - CEI: 5121438360/79

Local: OBRA TRT P1

Pág.: 10 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003487	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2012	0	0	220	1/1	Francisco das Chagas Ferreira	625,00	625,00	625,00

003452	FRANCISCO DAS CHAGAS RIOTINTO FILHO							
	Cargo: PEDREIRO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00				
		300 Adiantamento Compensação						378,40
		310 INSS	8%					70,40
		320 Vale-Transporte	6%					52,80
		910 Vale Refeição						1,00
				880,00				502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:				377,40

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/05/2012	0	0	220	31/10/12	Francisco das Chagas Rioto Filho	880,00	880,00	880,00

003923	FRANCISCO GOMES DA SILVA							
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		010 Salário-Família		20,53				
		011 Salário-Base	14 dia(s)	291,67				
		310 INSS	8%					23,33
		320 Vale-Transporte	6%					17,50
		910 Vale Refeição						1,00
				312,20				41,83
			FGTS: 23,33	Líquido a receber:				270,37

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/09/2012	2	2	220	1/1	Francisco Gomes da Silva	625,00	291,67	291,67

003701	FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS							
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00				
		300 Adiantamento Compensação						268,75
		310 INSS	8%					50,00
		910 Vale Refeição						1,00
				625,00				319,75
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:				305,25

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/07/2012	0	0	220	1/1		625,00	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mes/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.499.270/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - GEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003448	FRANCISCO PEDRO SARAIVA				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	8%		72,43
		321 Faltas	1 dia(s)		32,33
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		32,33
		910 Vale Refeição			3,00
				970,00	558,69
			FGTS: 72,43	Líquido a receber:	411,31

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
14/05/2012	0	0	220	1/1	X
				Sal. Cont.	BC-INSS
				970,00	905,34
					BC-FGTS
					905,34

003044 FRANCISCO VALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
320 Vale-Transporte	6%		52,80
910 Vale Refeição			1,00
		880,00	502,60
FGTS: 70,40		Líquido a receber:	377,40

Admissão	Dep.	Fólos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/04/2012	0	0	220	880.00	880.00	880.00

003507 FRANCISCO VITAL DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeição			1,00
		647,00	357,25
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		289,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: <u>1/1</u>	Assinatura: _____
22/05/2012	1	1	220	Sal. Cont.	BC-INSS
				625,00	625,00
					BC-FGTS
					625,00

Licença por motivo de doença (10/07/2012 a 05/01/2013)

003576 GILDERMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Cargo: CARPINTEIRO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	0,00	0,00
11/06/2012	2	2	220	880,00				

Continúa...

1257

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Tomador: OBRA TRT PI

MACROBASE

- Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003506	HARYSON JONNES NUNES DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
910 Vale Refeicao			1,00
		647,00	319,75
FGTS: 50,00	Líquido a receber:		327,25

Data: 1/1 Assinatura: Haryson Jonnes Nunes da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2012	1	1	220	625,00	625,00	625,00

002953 ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	900,00	
300 Adiantamento Compensação			387,00
310 INSS	8%		72,00
320 Vale-Transporte	6%		54,00
910 Vale Refeicao			1,00
921 Assistencia Medica			78,98
		900,00	592,98
FGTS: 72,00	Líquido a receber:		307,02

Data: 03/10/12 Assinatura: Isabel Ramalho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2012	0	0	220	900,00	900,00	900,00

003634 ISMAR CABRAL DA SILVA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		65,71
321 Falta	1 dia(s)		29,33
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
910 Vale Refeicao			1,00
		880,00	503,77
FGTS: 65,71	Líquido a receber:		376,23

Data: 1/1 Assinatura: Ismar Cabral da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/06/2012	0	0	220	880,00	821,34	821,34

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Objeto: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003579	IVANILSO DE SOUSA RODRIGUES				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				902,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	399,40

Data: 1 / 1

Assinatura: *Ivanilso de Sousa Rodrigues*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
880,00	880,00	880,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
11/06/2012	1	1	220

002954 IVO SIQUEIRA SANTOS

Cargo: TEC. DE SEGURANCA DO TRABALHO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.300,00	
300 Adiantamento Compensação			387,00
310 INSS	9%		117,00
320 Vale-Transporte	6%		78,00
910 Vale Refeição			1,00
		1.300,00	583,00
	FGTS: 104,00	Líquido a receber:	717,00

Data: 01/10/12

Assinatura: *Ivo Siqueira Santos*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.300,00	1.300,00	1.300,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/03/2012	1	1	220

003483 JANIEL GOMES MELO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		40,00
321 Falta	3 dia(s)		62,50
618 Desconto do DSR	3 dia(s)		62,50
910 Vale Refeição			1,00
		625,00	434,75
	FGTS: 40,00	Líquido a receber:	390,25

Data: 1 / 1

Assinatura: *Janiel Gomes Melo*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
625,00	500,00	500,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
22/05/2012	0	0	220

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003660	JANIEL LEAL RODRIGUES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		41,67
		321 Falta	3 dia(s)		62,50
		618 Desconto do DSR	2 dia(s)		41,67
		910 Vale Refeicao			1,00
				625,00	415,59
			FGTS: 41,67	Liquido a receber:	209,41

Data: 1/1 Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
625,00	520,83	520,83

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/07/2012	0	0	220

003053 JEFFERSON DA COSTA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		46,67
320 Vale-Transporte	6%		37,50
321 Falta	1 dia(s)		20,83
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
910 Vale Refeicao			1,00
		647,00	395,58
		FGTS: 46,67	Liquido a receber: 251,42

Data: 31/10/12 Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
625,00	583,34	583,34

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
20/04/2012	1	1	220

003924 JOAO CARLOS DA SILVA PORTELA

o: PEDREIRO

010 Salário-Família		20,53	
011 Salário-Base	14 dia(s)	410,67	
310 INSS	8%		32,85
320 Vale-Transporte	6%		24,64
910 Vale Refeicao			1,00
		431,20	58,49
		FGTS: 32,85	Liquido a receber: 372,71

Data: 09/10/12 Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
880,00	410,67	410,67

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
17/09/2012	3	2	220

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003767	JOAO LUIS ALVES DE MORAIS JUNIOR				
	Cargo: OPERADOR DE GRUA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	377,40

Data: 03/10/2012

Assinatura: *João Luis Alves de Moraes Junior*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

003925 JOAO MACHADO DE OLIVEIRA NETO

Cargo: PEDREIRO

		010 Salário-Família		30,80	
		011 Salário-Base	14 dia(s)	410,67	
		310 INSS	8%		32,85
		320 Vale-Transporte	6%		24,64
		910 Vale Refeição			1,00
				441,47	58,49
			FGTS: 32,85	Líquido a receber:	382,98

Data: 1/1

Assinatura: *João Machado de Oliveira Neto*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
17/09/2012	3	3	220	880,00	410,67	410,67

003512 JOAQUIM GUILHERME LUSTOSA GOMES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	319,75
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	305,25

Data: 03/10/2012

Assinatura: *João Guilherme Lustosa Gomes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	0	0	220	625,00	625,00	625,00

003861 JOSE ALVES DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

		011 Salário-Base	25 dia(s)	733,33	
		310 INSS	8%		58,67
		320 Vale-Transporte	6%		44,00
		910 Vale Refeição			1,00
				733,33	103,67
			FGTS: 58,67	Líquido a receber:	629,66

Data: 1/1

Assinatura: *Jose Alves da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2012	0	0	220	880,00	733,33	733,33

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003927	JOSE ALVES DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Família		9,53		
		011 Salário-Base	13 dia(s)	270,83		
		310 INSS	8%		21,67	
		320 Vale-Transporte	6%		16,25	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				280,36	38,92	
			FGTS: 21,67	Liquido a receber:	241,44	
		Data: 13/10	Assinatura: X/2 Zoum...			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/2012	1	1	220	625,00	270,83	270,83

003661 JOSE ELIAS DE SOUSA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeição			1,00
		625,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Data: 03/10/12 Assinatura: X/ Jose Elias de Sousa Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003640 JOSE EUELTON MENDES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
320 Vale-Transporte	6%		52,80
910 Vale Refeição			1,00
		880,00	502,60
	FGTS: 70,40	Líquido a receber:	377,40

Folha de Pagamento

Pág.: 17 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003663	JOSE FRANCISCO GASPAR DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				669,00	357,25
		FGTS: 50,00	Líquido a receber:		311,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: 02/07/2012	Assinatura:
02/07/2012	3	2	220	Sal. Cont. 625,00	BC-INSS 625,00
					BC-FGTS 625,00

003572 JOSE JONAS MAGALHAES FIRMIANO

Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.145,00	
		096 DIFERENCA SALARIAL		175,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			492,35
		310 INSS	9%		118,80
		910 Vale Refeição			3,00
				1.320,00	615,65
		FGTS: 105,60	Líquido a receber:		704,35

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: 03/10/12	Assinatura: Jose Jonas Magalhaes Firmiano
18/06/2012	0	0	220	Sal. Cont. 1.145,00	BC-INSS 1.320,00
					BC-FGTS 1.320,00

003676 JOSE LOPES DIAS

Cargo: CARPINTEIRO

		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				924,00	502,60
		FGTS: 70,40	Líquido a receber:		421,40

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: 03/10/12	Assinatura: Jose Lopes Dias
05/07/2012	2	2	220	Sal. Cont. 880,00	BC-INSS 880,00
					BC-FGTS 880,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 18 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002553	JOSE ORIZON FIRMIANO				
	Cargo: MESTRE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.376,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			1.021,68
		310 INSS	11%		326,70
		311 IRRF	7,5%		30,92
		545 ADICIONAL	25	594,00	
		830 OUTROS DESCONTOS			594,00
		910 Vale Refeicao			3,00
		921 Assistencia Medica			85,03
				2.970,00	2.062,83
			FGTS: 237,60	Líquido a receber:	907,17

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____		
09/03/2009	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
				2.376,00	2.970,00	2.970,00	2.049,30

003489 JOSE RAFAEL DOS SANTOS

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		65,71
320 Vale-Transporte	6%		52,80
321 Falta	1 dia(s)		29,33
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		29,33
910 Vale Refeicao			1,00
		880,00	556,57
		FGTS: 65,71	Líquido a receber: 323,43

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:		
05/2012	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
				880,00	821,34	821,34	

JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO

Cargo: ENCARREGADO DE FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00	
101 Moradia			1,50
300 Adiantamento Compensação			645,00
310 INSS	9%		135,00
910 Vale Refeicao			3,00
		1.500,00	784,50
		FGTS: 120,00	Líquido a receber: 715,50

				Data:	/	/	Assinatura:	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.			BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2012	0	0	220	1.500,00			1.500,00	1.500,00

Continua...

1264

Folha de Pagamento

Pág.: 19 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003664	JOSE ROBERTO DO CARMO				
	Cargo: FERREIRO				
		010 Salário-Família		44,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				924,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	421,40

Data: 23/10/12 Assinatura: José Roberto do Carmo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	2	2	220	880,00	880,00	880,00

003578 JOSE UBIRATAN DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	449,80
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	430,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

003496 JOSIMA DE SOUSA TEIXEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		910 Vale Refeição			1,00
				647,00	319,75
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	327,25

Data: / / Assinatura: Josima de Sousa Teixeira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/05/2012	1	1	220	625,00	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 20 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
003050	JUAREZ GOMES DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Família		66,00		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00		
		300 Adiantamento Compensação			268,75	
		310 INSS	8%		50,00	
		320 Vale-Transporte	6%		37,50	
		910 Vale Refeicao			1,00	
				691,00	357,25	
			FGTS: 50,00	Liquido a receber:	333,75	
		Data: 03/10/12	Assinatura: Juarez Gomes dos Santos			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/04/2012	3	3	220	625,00	625,00	625,00

003625 JULIO CESAR DOS SANTOS SOUSA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		46,67
320 Vale-Transporte	6%		37,50
321 Falta	1 dia(s)		20,83
618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	395,58
	FGTS: 46,67	Líquido a receber:	229,42
Data: / / Assinatura: _____			
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
625,00	583,34	583,34	

003491 JULIO MACHADO DE MELO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família		44,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		669,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	311,75
Data: 1/1	Assinatura: <i>Julio machado de melo</i>		
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
625,00	625,00	625,00	

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 21 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003853	JUNIEL MORAIS DA SILVA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família		59,40	
		011 Salário-Base	27 dia(s)	792,00	
		300 Adiantamento Compensação			340,56
		310 INSS	8%		63,36
		320 Vale-Transporte	6%		47,52
		910 Vale Refeição			1,00
				851,40	452,44
			FGTS: 63,36	Líquido a receber:	398,96

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
04/08/2012	3	3	220	01/10/2012	Juniel morais da Silva	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				880,00	792,00	792,00

003532	KELTON LIMA MAGALHAES				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		321 Faltas	1 dia(s)		20,83
		618 Desconto do DSR	1 dia(s)		20,83
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	395,58
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	229,42

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
01/08/2012	0	0	220	03/10/2012	Kelton Lima Magalhães	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				625,00	583,34	583,34

003665	LEANDRO DE SOUSA FERREIRA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:	
02/07/2012	0	0	220	03/10/2012	LEANDRO DE SOUSA FERREIRA	
				Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
				625,00	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 22 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003926	LUIZ CARLOS DIAS DE SOUSA				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	14 dia(s)	410,67	
		310 INSS	8%		32,85
		320 Vale-Transporte	6%		24,64
		910 Vale Refeição			1,00
				410,67	58,49
			FGTS: 32,85	Líquido a receber:	352,18
		Data: 1/1	Assinatura: Luiz Carlos Dias de Sousa		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
17/09/2012	0	0	220	880,00	410,67
					BC-FGTS
					410,67

003051	LUIZ DA CONCEICAO DE FRANCA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	377,40
		Data: 1/1	Assinatura: Luiz da Conceição de Franca		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
18/04/2012	0	0	220	880,00	880,00
					BC-FGTS
					880,00

003045	LUIZ DA CONCEICAO FRANCA JUNIOR				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				625,00	357,25
			FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75
		Data: 1/1	Assinatura: Luiz da Conceição Franca Junior		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
18/04/2012	0	0	220	625,00	625,00
					BC-FGTS
					625,00

003492	MANOEL VIEIRA DOS SANTOS				
	Cargo: FERREIRO				
		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				902,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	399,40
		Data: 03/10/12	Assinatura: Manoel Vieira dos Santos		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
22/05/2012	1	1	220	880,00	880,00
					BC-FGTS
					880,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 23 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT P1 - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT P1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003514	MARCIO GRAYK FERREIRA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeicao			1,00
				880,00	502,60
			FGTS: 70,40	Liquido a receber:	377,40
		Data: 1/1	Assinatura: Marcio Grayk Ferreira		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
05/2012	0	0	220	880,00	880,00

003850 MARCOS ANTONIO DA SILVA PAZ

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	28 dia(s)	583,33	
		300 Adiantamento Compensação			250,83
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		35,00
		910 Vale Refeicao			1,00
				583,33	333,50
			FGTS: 46,67	Liquido a receber:	249,83
		Data: 02/10/12	Assinatura: Marcio Grayk Ferreira		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
03/08/2012	0	0	220	625,00	583,33

003539 MARCOS JOSE FERNANDES DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				647,00	357,25
			FGTS: 50,00	Liquido a receber:	289,75
		Data: 1/1	Assinatura: Marcio Grayk Ferreira		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/06/2012	1	1	220	625,00	625,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 24 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT P1 - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT P1

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003710	MARCOS VENICIUS MORAIS DA SILVA				
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		186 ADICIONAL NOTURNO/MES	20	72,91	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		55,83
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				697,91	363,08
					334,83
			FGTS: 55,83	Líquido a receber:	

Data: 03/10/12 Assinatura: MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/07/2012	0	0	220	625,00	687,91	697,91

003673 MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA

Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

010 Salário-Família		22,00	
011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04	
300 Adiantamento Compensação			291,13
310 INSS	8%		54,16
320 Vale-Transporte	6%		40,62
910 Vale Refeicao			1,00
		639,04	386,91
			312,13
		FGTS: 54,16	Líquido a receber:

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	1	1	220	677,04	677,04	677,04

Licença por motivo de doença (18/09/2012 a 10/11/2012)

003768 MILSON FERREIRA DA SILVA

Cargo: CARPITEIRO

011 Salário-Base	19 dia(s)	557,33	
090 Líquido Negativo		27,41	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		35,20
320 Vale-Transporte	6%		52,80
321 Falta	2 dia(s)		58,67
618 Desconto do DSR	2 dia(s)		58,67
910 Vale Refeicao			1,00
		584,74	584,74
			0,00
		FGTS: 35,20	Líquido a receber:

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2012	0	0	220	880,00	439,99	439,99

Continua...

1270

Folha de Pagamento

Pág.: 25 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

-Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003700 MODESTO FARIAS DOS SANTOS NETO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Data: 03/10/12 Assinatura: Modesto Farias dos Santos Neto

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003076 OSAEL BISPO DA SILVA

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Data: 1/1 Assinatura: Osaél Bispo da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
04/05/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003047 PACIFICO CONCEICAO FEITOSA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
300 Adiantamento Compensação			268,75
310 INSS	8%		50,00
320 Vale-Transporte	6%		37,50
910 Vale Refeicao			1,00
		625,00	357,25
	FGTS: 50,00	Líquido a receber:	267,75

Data: 03/10/12 Assinatura: Pacifico Conceicao Feitosa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/04/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
625,00 625,00 625,00

003630 RAIMUNDO ALMEIDA FERNANDES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
300 Adiantamento Compensação			378,40
310 INSS	8%		70,40
910 Vale Refeicao			1,00
		880,00	449,80
	FGTS: 70,40	Líquido a receber:	430,20

Data: 1/1 Assinatura: Raimundo Almeida Fernandes

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
19/08/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
880,00 880,00 880,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 26 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003494	RAIMUNDO PEREIRA GOMES				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	502,60
			FGTS: 70,40	Líquido a receber:	377,40

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
05/2012	1	0	220	03/10/12	<i>Raimundo Pereira Gomes</i>
				Sal. Cont.	BC-INSS
				880,00	880,00
					BC-FGTS
					880,00

003851 RENATO SOARES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	28 dia(s)	583,33	
		300 Adiantamento Compensação			250,83
		310 INSS	8%		46,67
		320 Vale-Transporte	6%		35,00
		910 Vale Refeição			1,00
				583,33	333,50
			FGTS: 46,67	Líquido a receber:	249,83

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
03/09/2012	0	0	220	01/10/12	<i>Renato Soares dos Santos</i>
				Sal. Cont.	BC-INSS
				625,00	583,33
					BC-FGTS
					583,33

003832 RICARDO SANTANA DA SILVA

Cargo: AUX CARPINTIEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	677,04	
		300 Adiantamento Compensação			291,13
		310 INSS	8%		54,16
		320 Vale-Transporte	6%		40,62
		910 Vale Refeição			1,00
				677,04	386,91
			FGTS: 54,16	Líquido a receber:	290,13

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
20/06/2012	0	0	220	03/10/12	<i>Ricardo Santana da Silva</i>
				Sal. Cont.	BC-INSS
				677,04	677,04
					BC-FGTS
					677,04

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 27 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

- Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002896	RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	970,00	
		101 Moradia			1,50
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		310 INSS	9%		109,13
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		830 OUTROS DESCONTOS			242,50
		910 Vale Refeicao			3,00
				1.212,50	773,23
			FGTS: 97,00	Liquido a receber:	439,27
		Data: 03/10/12	Assinatura: Ronaldo de Oliveira Monteiro		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	16/01/2012 1 1 220	970,00	1.212,50	1.212,50	

003048 RONALDO RODRIGUES VIEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família		22,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				647,00	357,25
			FGTS: 50,00	Liquido a receber:	289,75
		Data: 1/1	Assinatura: Ronaldo Rodrigues Vieira		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	18/04/2012 1 1 220	625,00	625,00	625,00	

003451 TEOBALDO ALVES BARRETO

Cargo: VIGIA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		186 ADICIONAL NOTURNOMES	20	72,91	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		55,83
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeicao			1,00
				697,91	363,08
			FGTS: 55,83	Liquido a receber:	334,83
		Data: 1/1	Assinatura: A		
	Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
	07/05/2012 0 0 180	625,00	697,91	697,91	

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 28 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003049	TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS				
	Cargo: VIGIA				
		010 Salário-Família		66,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	625,00	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		310 INSS	8%		50,00
		320 Vale-Transporte	6%		37,50
		910 Vale Refeição			1,00
				691,00	357,25
		FGTS: 50,00		Líquido a receber:	333,75

Data: 09/10/12

Assinatura: TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
16/04/2012	3	3	220	625,00	625,00	625,00

003580 VALTERI SOUSA VALE

Cargo: CARPINTEIRO

		010 Salário-Família		66,00	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		910 Vale Refeição			1,00
				946,00	449,80
		FGTS: 70,40		Líquido a receber:	496,20

Data: 09/10/12

Assinatura: VALTERI SOUSA VALE

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/06/2012	3	3	220	880,00	880,00	880,00

003584 VICENTE FERREIRA LIMA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	880,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		310 INSS	8%		70,40
		320 Vale-Transporte	6%		52,80
		910 Vale Refeição			1,00
				880,00	502,60
		FGTS: 70,40		Líquido a receber:	377,40

Data: 1/1

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/06/2012	0	0	220	880,00	880,00	880,00

Continua...



Folha de Pagamento

Pág.: 29 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.630/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (89 empregados)					
010		Salário-Família		1.064,79	
011		Salário-Base		66.727,11	
090		Líquido Negativo		27,41	
096		DIFERENÇA SALARIAL		175,00	
101		Moradia			13,50
186		ADICIONAL NOTURNO/MES	40	145,82	
300		Adiantamento Compensação			27.348,48
310		INSS			5.585,59
311		IRRF			30,92
320		Vale-Transporte			2.562,22
321		Falta	26 dia(s)		641,14
545		ADICIONAL	125	1.651,50	
618		Desconto do DSR	21 dia(s)		528,48
830		OUTROS DESCONTOS			1.651,50
910		Vale Refeição			106,00
921		Assistencia Medica			199,55
				69.791,63	38.667,38
FGTS: 5.402,41				Líquido a receber:	31.124,25
BC-INSS: 67.529,81				BC-FGTS: 67.529,81	

Continua...

Listagem de Rescisão

Pág.: 30 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Rescindidos entre: 01/09/2012 a 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003465	ANTONIO EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA	Rescisão: 18/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	18 dia(s)	582,00	
		101 Moradia			1,50
		120 Participação nos Lucros		194,97	
		205 Férias Proporcionais	6	485,00	
		207 1/3 de Férias		161,67	
		208 13º Salário	7/12	565,83	
		300 Adiantamento Compensação			417,10
		500 Aviso Prévio	30 dias		970,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		65,96
		504 INSS 13º Salário	8%		45,27
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		910 Vale Refeicao			3,00
				2.231,97	1.502,83
Admissão: 07/03/2012		Remuneração para fins rescisórios: 970,00		Líquido a receber:	729,14
	BC-INSS: 824,50	BC-INSS 13º: 565,83			BC-FGTS: 1.390,33
003628	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	Rescisão: 19/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	19 dia(s)	557,33	
		090 Líquido Negativo		284,37	
		205 Férias Proporcionais	3	220,00	
		207 1/3 de Férias		73,33	
		208 13º Salário	3/12	220,00	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		320 Vale-Transporte	6%		33,44
		500 Aviso Prévio	30 dias		880,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		44,59
		504 INSS 13º Salário	8%		17,60
		910 Vale Refeicao			1,00
				1.355,03	1.355,03
Admissão: 19/06/2012		Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	0,00
	BC-INSS: 557,33	BC-INSS 13º: 220,00			BC-FGTS: 777,33
003546	FRANCINALDO DE OLIVEIRA SANTOS	Rescisão: 03/09/2012	Demissão sem justa causa		
	Cargo: BETONEIRO				
		011 Salário-Base	3 dia(s)	88,00	
		203 Férias Vencidas	12	880,00	
		205 Férias Proporcionais	7	513,33	
		207 1/3 de Férias		464,44	
		208 13º Salário	8/12	586,67	
		320 Vale-Transporte	6%		5,28
		502 INSS (Rescisão)	8%		7,04
		504 INSS 13º Salário	8%		46,93
		506 IRRF Férias	7,5%		16,55
		910 Vale Refeicao			1,00
				2.532,44	76,80
Admissão: 01/02/2011	Aviso: 01/08/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00		Líquido a receber:	2.455,64
	BC-INSS: 88,00	BC-INSS 13º: 586,67			BC-FGTS: 674,67
003583	JOAO RODRIGUES DO MONTE	Rescisão: 17/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: CARPINTEIRO				

Continua...

1276

Listagem de Rescisão

Pág.: 31 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fórmula AC Pessoal 4.487.860

Rescindidos entre: 01/03/2012 a 30/03/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003583	JOAO RODRIGUES DO MONTE	Rescisão: 17/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário Base	17 dia(s)	498,67	
		090 Líquido Negativo		237,43	
		205 Férias Proporcionais	3	220,00	
		207 1/3 de Férias		73,33	
		208 13º Salário	4/12	293,33	
		300 Adiantamento Compensação			378,40
		500 Aviso Prévio	30 dias		880,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		39,89
		504 INSS 13º Salário	8%		23,47
		910 Vale Refeição			1,00
				1.322,76	1.322,76
	Admissão: 14/06/2012	Remuneração para fins rescisórios: 880,00	Líquido a receber:		0,00
	BC-INSS: 493,67	BC-INSS 13º: 293,33			BC-FGTS: 792,00
003666	LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA	Rescisão: 05/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		010 Salário-Família		3,67	
		011 Salário-Base	5 dia(s)	104,17	
		205 Férias Proporcionais	2	104,17	
		207 1/3 de Férias		34,72	
		208 13º Salário	2/12	104,17	
		320 Vale-Transporte	6%		6,25
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	24 dia(s)		250,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		8,33
		504 INSS 13º Salário	8%		8,33
		910 Vale Refeição			1,00
				350,90	273,91
	Admissão: 02/07/2012	Remuneração para fins rescisórios: 625,00	Líquido a receber:		76,99
	BC-INSS: 104,17	BC-INSS 13º: 104,17			BC-FGTS: 208,34
003577	MAURO DA SILVA PAIVA	Rescisão: 17/09/2012	Pedido de demissão		
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	17 dia(s)	354,17	
		090 Líquido Negativo		168,92	
		205 Férias Proporcionais	3	156,25	
		207 1/3 de Férias		52,08	
		208 13º Salário	4/12	208,33	
		300 Adiantamento Compensação			268,75
		500 Aviso Prévio	30 dias		625,00
		502 INSS (Rescisão)	8%		28,33
		504 INSS 13º Salário	8%		16,67
		910 Vale Refeição			1,00
				939,75	939,75
	Admissão: 11/06/2012	Remuneração para fins rescisórios: 625,00	Líquido a receber:		0,00
	BC-INSS: 354,17	BC-INSS 13º: 208,33			BC-FGTS: 562,50
003581	RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA	Rescisão: 10/09/2012	Demissão sem justa causa		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	10 dia(s)	293,33	
		205 Férias Proporcionais	3	220,00	
		207 1/3 de Férias		73,33	

Continua...

1277

Listagem de Rescisão

Pág.: 32 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Forças AC Pessoal 4.487,860

Rescindidos entre: 01/09/2012 a 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003581	RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA	Rescisão: 10/09/2012	Demissão sem justa causa		
	Cargo: CARPINTEIRO				
		208 13º Salário	3/12	220,00	
		320 Vale-Transporte	6%		17,60
		327 DESCONTO DE ADIANTAMENTO			378,40
		502 INSS (Rescisão)	8%		23,47
		504 INSS 13º Salário	8%		17,60
		847 DESCONTO DE VT			42,00
		910 Vale Refeição			1,00
				306,66	480,07
Admissão: 13/06/2012		Remuneração para fins rescisórios: 820,00	Líquido a receber:		326,59
	BC-INSS: 293,33				
		BC-INSS 13º: 220,00			
					BC-FGTS: 513,33

1278

Listagem de Rescisão

Pág.: 33 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Rescindidos entre: 01/09/2012 a 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV -

Tomador: OBRA TRT PI

Lotação: 601 - OBRA TRT PI

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (7 empregados)					
		010 Salário-Família		3,67	
		011 Salário-Base		2.477,67	
		090 Líquido Negativo		690,72	
		101 Moradia			1,50
		120 Participação nos Lucros		194,97	
		203 Férias Vencidas		880,00	
		205 Férias Proporcionais		1.918,75	
		207 1/3 de Férias		932,90	
		208 13º Salário		2.198,33	
		300 Adiantamento Compensação			1.442,65
		320 Vale-Transporte			62,57
		327 DESCONTO DE ADIANTAMENTO			378,40
		500 Aviso Prévio			3.355,00
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			250,00
		502 INSS (Rescisão)			217,61
		504 INSS 13º Salário			175,87
		506 IRRF Férias			16,55
		545 ADICIONAL	25	242,50	
		847 DESCONTO DE VT			42,00
		910 Vale Refeição			9,00
				9.539,51	5.951,15
				Líquido a receber:	3.588,36

Fim



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG: 0044/0091

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABIMAEI SILVA COSTA	880,00	106.93055.44-2	11/07/2012	01			07155
	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00
ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA	733,33	122.95292.48-6	14/06/2012	01			07155
	0,00	0,00	58,66			58,67	0,00
ALEX DE LIMA PORTELA	625,00	212.15969.30-0	18/06/2012	01			07170
	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
ALUISIO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	126.62182.48-4	12/03/2012	01			04141
	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
ANACLETO ALVES FERNANDES	880,00	160.05857.98-4	19/04/2012	01			07221
	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
ANTONIO ALVES PAZ	1.431,25	123.42904.70-5	18/01/2010	01			02624
	0,00	0,00	128,81			114,51	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA BRITO	792,00	204.55649.20-5	04/09/2012	01	01		07155
	0,00	0,00	63,36			63,36	0,00
ANTONIO DO ESPIRITO SANTO ALVES DA COSTA	583,34	123.39861.25-1	16/07/2012	01			07170
	0,00	0,00	46,66			46,67	0,00
ANTONIO EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA	824,50	124.27819.30-3	07/03/2012	01		18/09/2012 J	07155
	565,83	565,83	111,22			111,23	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	677,04	127.34419.48-5	19/06/2012	01			07155
	0,00	0,00	54,16			54,16	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	625,00	160.63399.27-6	20/06/2012	01			07170
	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
ANTONIO MARQUES MORAIS DA SILVA	625,00	114.97848.80-0	02/07/2012	01			07170
	0,00	0,00	50,00			50,01	0,00
ANTONIO MIRANDA DE MORAES	479,16	161.30063.16-5	18/06/2012	01			07170
	0,00	0,00	38,33			38,33	0,00
ANTONIO PINTO DOS SANTOS	821,34	120.08879.61-7	11/06/2012	01			07155
	0,00	0,00	65,70			65,71	0,00
ANTONIO RAIMUNDO SANTIAGO ROQUE	1.212,50	124.28925.07-7	05/03/2012	01	01		07155
	0,00	0,00	109,12			97,01	0,00

1280

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0045/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40

TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA			120.82523.17-0		10/07/2009	01			07155
1.431,25	0,00		0,00		128,81			114,51	0,00
ANTONIO SANTIAGO DE SENA ALVES			130.07953.25-0		16/07/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS			125.10716.48-6		19/06/2012	01		19/09/2012 J	07221
557,33	220,00		220,00		62,18			62,18	0,00
ARTUR EMIDIO DE PAULA SOUSA			128.29044.19-5		14/05/2012	01			07155
905,34	0,00		0,00		72,42			72,42	0,00
CARLOS IVAN E SILVA			123.11141.82-3		18/06/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,01	0,00
CELINO ALMEIDA DA SILVA			160.62752.13-4		06/09/2012	01			07170
520,83	0,00		0,00		41,66			41,66	0,00
CLEITO ALVES DE SOUZA			127.42921.48-8		02/07/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
CLEZIO DA SILVA BISPO			162.04197.73-9		20/06/2012	01			07221
821,34	0,00		0,00		65,70			65,70	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA ABREU			160.23588.25-6		18/06/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
EDIVALDO MENDES DOS SANTOS			161.25336.62-0		04/06/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
EDIVALDO SOBRAL DA SILVA			209.55189.06-8		22/05/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
FERNANDO HELTON MESQUITA			206.45234.95-2		22/05/2012	01			07155
880,00	0,00		0,00		70,40			70,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO			144.14240.19-7		22/05/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA			162.71199.18-7		22/05/2012	01			07170
625,00	0,00		0,00		50,00			50,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIOTINTO FILHO			121.10496.65-9		08/05/2012	01			07152
880,00	0,00		0,00		70,40			70,41	0,00

1281

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0046/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ERMILSON SOUSA DOS SANTOS		131.59979.19-8	20/09/2010	01			07155
409,56	0,00	0,00	32,76			32,76	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA		120.11455.40-7	17/09/2012	01	01		07170
291,67	0,00	0,00	23,33			23,34	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS		202.04716.40-8	16/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
FRANCISCO PEDRO SARAIVA		126.73198.19-0	14/05/2012	01			07221
905,34	0,00	0,00	72,42			72,42	0,00
FRANCISCO VALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA		124.33464.30-9	18/04/2012	01			07221
880,00	0,00	0,00	70,40			70,41	0,00
FRANCISCO VITAL DOS SANTOS JUNIOR		200.54067.34-5	22/05/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
HARYSON JONNES NUNES DA SILVA		131.88348.37-0	22/05/2012	01		26/09/2012 J	07170
625,00	208,33	208,33	66,66			66,66	0,00
ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO		125.31591.89-5	05/03/2012	01	01		04110
900,00	0,00	0,00	72,00			72,00	0,00
ISMAR CABRAL DA SILVA		104.82065.33-5	20/06/2012	01			07221
821,34	0,00	0,00	65,70			65,71	0,00
IVANILSO DE SOUSA RODRIGUES		124.87167.10-8	11/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
IVO SIQUEIRA SANTOS		126.69844.48-2	01/03/2012	01	01		03516
1.300,00	0,00	0,00	117,00			104,00	0,00
JANIEL GOMES MELO		161.97843.08-1	22/05/2012	01			07170
500,00	0,00	0,00	40,00			40,00	0,00
JEFFERSON DA COSTA SILVA		128.52287.48-1	20/04/2012	01			07170
583,34	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
JOAO CARLOS DA SILVA PORTELA		126.05169.48-2	17/09/2012	01	01		07152
410,67	0,00	0,00	32,85			32,85	0,00
JOAO LUIS ALVES DE MORAIS JUNIOR		127.59494.48-0	01/08/2012	01			07821
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00

1282

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0047/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO MACHADO DE OLIVEIRA NETO 410,67	0,00		124.49187.35-0 0,00	17/09/2012 32,85	01	01	32,86	07152 0,00
JOAO RODRIGUES DO MONTE 498,67	293,33		106.83033.24-4 293,33	14/06/2012 63,35	01		17/09/2012 J 63,37	07155 0,00
JOAQUIM GUILHERME LUSTOSA GOMES 625,00	0,00		162.04110.56-0 0,00	22/05/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
JOSE ALVES DA SILVA 270,83	0,00		108.05447.91-9 0,00	18/09/2012 21,66	01	01	21,67	07170 0,00
JOSE ALVES DA SILVA 733,33	0,00		127.58569.48-7 0,00	06/09/2012 58,66	01		58,66	07152 0,00
JOSE ELIAS DE SOUSA SILVA 625,00	0,00		161.97891.58-2 0,00	02/07/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
JOSE ELIELTON MENDES 880,00	0,00		136.57293.85-9 0,00	20/06/2012 70,40	01		70,40	07155 0,00
JOSE JONAS MAGALHAES FIRMIANO 1.320,00	0,00		125.31322.17-7 0,00	18/06/2012 118,80	01		105,60	07155 0,00
JOSE LOPES DIAS 880,00	0,00		123.65974.93-9 0,00	05/07/2012 70,40	01		70,41	07155 0,00
JOSE ORIZON FIRMIANO 2.970,00	0,00		107.37716.97-2 0,00	09/03/2009 326,70	01		237,61	07102 0,00
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 821,34	0,00		108.13975.44-9 0,00	22/05/2012 65,70	01		65,71	07221 0,00
JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO 1.500,00	0,00		107.50686.97-9 0,00	14/05/2012 135,00	01		120,01	07221 0,00
JOSE ROBERTO DO CARMO 880,00	0,00		130.03031.02-2 0,00	02/07/2012 70,40	01		70,40	07221 0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA 880,00	0,00		107.76130.79-7 0,00	11/06/2012 70,40	01		70,41	07155 0,00
JOSIMA DE SOUSA TEIXEIRA 625,00	0,00		133.13764.19-2 0,00	22/05/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00

1283

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0048/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUAREZ GOMES DOS SANTOS	625,00	0,00	163.05207.78-0 0,00	19/04/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUSA	583,34	0,00	161.97910.68-4 0,00	18/06/2012 46,66	01		46,66	07170 0,00
JULIO MACHADO DE MELO	625,00	0,00	125.54274.46-2 0,00	22/05/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
JUNIEL MORAIS DA SILVA	792,00	0,00	161.82065.36-3 0,00	04/09/2012 63,36	01	01	63,36	07155 0,00
KELTON LIMA MAGALHAES	583,34	0,00	128.73366.48-8 0,00	01/06/2012 46,66	01		46,66	07170 0,00
LEANDRO DE SOUSA FERREIRA	625,00	0,00	163.75063.02-8 0,00	02/07/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA	104,17	104,17	128.85291.48-8 104,17	02/07/2012 16,66	01		05/09/2012 16,66	J 07170 0,00
LUIZ CARLOS DIAS DE SOUSA	410,67	0,00	124.01088.79-4 0,00	17/09/2012 32,85	01	01	32,86	07152 0,00
LUIZ DA CONCEICAO DE FRANCA	880,00	0,00	107.76142.42-6 0,00	19/04/2012 70,40	01		70,41	07155 0,00
LUIZ DA CONCEICAO FRANCA JUNIOR	625,00	0,00	164.28583.74-8 0,00	18/04/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS	880,00	0,00	160.45819.24-2 0,00	22/05/2012 70,40	01		70,40	07221 0,00
MARCIO GRAYK FERREIRA	880,00	0,00	128.65488.48-0 0,00	22/05/2012 70,40	01		70,40	07155 0,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA PAZ	583,33	0,00	160.60443.66-5 0,00	03/09/2012 46,66	01		46,66	07170 0,00
MARCOS JOSE FERNANDES DA SILVA	625,00	0,00	164.32169.97-7 0,00	04/06/2012 50,00	01		50,00	07170 0,00
MARCOS VENICIUS MORAIS DA SILVA	697,91	0,00	126.45735.48-9 0,00	19/07/2012 55,83	01		55,83	05174 0,00

1284

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PAG: 0049/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA		126.78105.48-4	02/07/2012	01			04141
677,04	0,00	0,00	54,16			54,16	0,00
MAURO DA SILVA PAIVA		125.89709.48-1	11/06/2012	01		17/09/2012 J	07170
354,17	208,33	208,33	44,99			45,00	0,00
MILSON FERREIRA DA SILVA		209.35708.48-5	01/08/2012	01		17/09/2012 P1	07155
439,99	0,00	0,00	35,19			35,19	0,00
MODESTO FARIAS DOS SANTOS NETO		121.09964.56-3	16/07/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
OSAEI BISPO DA SILVA		120.70440.61-5	04/05/2012	01			05174
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
PACIFICO CONCEICAO FEITOSA		128.52767.16-5	18/04/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
RAIMUNDO ALMEIDA FERNANDES		106.97082.23-4	19/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
RAIMUNDO PEREIRA GOMES		123.17888.03-3	22/05/2012	01			07221
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00
RENATO SOARES DOS SANTOS		126.11609.48-0	03/09/2012	01	01		07170
583,33	0,00	0,00	46,66			46,66	0,00
RICARDO SANTANA DA SILVA		165.46834.14-7	20/06/2012	01			07155
677,04	0,00	0,00	54,16			54,16	0,00
RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO		201.26135.45-7	16/01/2012	01	01		07221
1.212,50	0,00	0,00	109,12			97,00	0,00
RONALDO RODRIGUES VIEIRA		126.53032.48-3	18/04/2012	01			07170
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
TEOBALDO ALVES BARRETO		165.92966.92-1	07/05/2012	01			05174
697,91	0,00	0,00	55,83			55,83	0,00
TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS		122.34132.26-8	18/04/2012	01			05174
625,00	0,00	0,00	50,00			50,00	0,00
VALTERI SOUSA VALE		130.88805.19-2	11/06/2012	01			07155
880,00	0,00	0,00	70,40			70,40	0,00

1285

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0050/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97			
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208				FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40			
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0				INSCRIÇÃO: 512143836079			
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI							
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VICENTE FERREIRA LIMA		125.10684.51-7	14/06/2012	01			07155
880,00	C,00	0,00	70,40			70,40	0,00

1286

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0051/0091

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079

TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINALDO DE OLIVEIRA SANTOS	88,00	586,67	162.31126.67-7	01/02/2011	01		03/09/2012 I1	07154
			586,67	53,97			0,00	0,00
JANIEL LEAL RODRIGUES	520,83	156,25	161.81730.53-3	02/07/2012	01		28/09/2012 I1	07170
			156,25	54,16			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO GASPAR DA SILVA	625,00	156,25	125.95139.48-9	02/07/2012	01		28/09/2012 I1	07170
			156,25	62,50			0,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA	293,33	220,00	165.92673.17-7	13/06/2012	01		10/09/2012 I1	07155
			220,00	41,06			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	70.076,21	2.719,16	2.719,16	6.006,57			5.612,03	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	--	----------	------



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG: 0052/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019
858200000007 727101801218 007549200000 448962000019

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI N° DE CONTROLE: Dlv00Opw0Wx0000-0
N° ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9
INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97
FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40
INSCRIÇÃO: 512143836079
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 CNAE: 4299599

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	95	68.549,05	1.599,99	70.076,21	2.719,16
TOTAIS:	95	68.549,05	1.599,99	70.076,21	2.719,16



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG : 0053/0091

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA		Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9	
COMP: 09/2012 COD REC:155 COD GPS: 2208		INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97	
FAPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0		FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 2.40	
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI		INSCRIÇÃO: 512143836079	
Nº DE CONTROLE: Div00Opw0Wx0000-0			
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195		BAIRRO: CAJAZEIRAS	
CIDADE: FORTALEZA		CEP: 60060-120 TELEFONE: 0085 3226 7229	
UF: CE		CNAE PREPONDERANTE: 4299599	
		CNAE: 4299599	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		25.466,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	
SALÁRIO FAMÍLIA:		1.068,46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00 COM PRODUÇÃO PJ:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00 COM PRODUÇÃO FF:	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	
VALOR ABATIDO:		VALOR SOLICITADO:	
0,00 VALOR A COMPENSAR:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:		20 ANOS:	
QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	
0		0	
		25 ANOS:	
		QUANTIDADE:	
		0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	4 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	6 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

1289

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012
HORA: 16:14:06
PÁG: 0012

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA		Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9	
COMP: 09/2012	COD REC: 155	INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97	
COD GPS: 2208	FPAS: 507	FAP: 0,80	RAT AJUSTADO: 2,40
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI	Nº CONTROLE: Dlv000pw0Wx0000-0		INSCRIÇÃO: 512143836079
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195	BAIRRO: CAJAZEIRAS		CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CIDADE: FORTALEZA	UF: CE	CEP: 60060-120	TELEFONE: 085-32267229
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	6.006,57	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	14.559,07	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	1.747,08	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.068,46	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.244,26	0,00	0,00
			21.244,26

OUTRAS ENTIDADES	4.222,13	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.222,13	0,00	0,00
			4.222,13

TOTAL A RECOLHER	25.466,39	0,00	0,00
			25.466,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2012 - 16:14:06

1290

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				(0085)32267229
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	454.508,96	450	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	04.489.620/0001-97	09/2012	07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.360,71	0,00	36.360,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

BS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2012 - 16:14:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA				(0085)32267229
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	454.508,96	450	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	04.489.620/0001-97	09/2012	07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
36.360,71	0,00	36.360,71


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: 237
 Agência: 682
 Conta: 16019
 Empresa/Órgão: FGTS/GRFC/TOMADOR
 CNPJ/CEI: 04489620000197
 Código de Barras: 85840000323-9 07980180120-0 90754820080-1 44896200001-9
 Cod. Convênio: 0180 Comp.ência: 09/2012
 Data de Validade: 07/10/2012 IDENTIF. EMPRESA: 804489620
 Data do Pagamento: 05/10/2012 Valor do Pagamento R\$: 36.360,71
 Data: 05/10/2012

O pagamento consta no Extrato da Conta Corrente do cliente **Combase Engenharia Comercio Serviço Ltda**, junto à Agência **682**, da data do pagamento.
 Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deve ser guardado juntamente com a guia ou originou o pagamento, para apresentação ao(s) órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: 994332314455597063

Banco Bradesco S.A.

Autenticação Bancária: 084.553.834

www.bradesco.com.br
AUTENTICAÇÃO

112883128 88810418 88083178 70818811 67118184 88888888 88888888 88888888
 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888
 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888 88888888

Atendimento Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

1292

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2208
		4. Competência	09/2012
		5. Identificador	5121438360/79
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV RUA OTILIA CARVALHO, 195 CAJAZEIRAS - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	21.326,87
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/10/2012	9. Valor Outras Entidades	4.237,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	25.564,71
REF:09/2012 OBRA TRT PI		12. Autenticação Bancária	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2208
		4. Competência	09/2012
		5. Identificador	5121438360/79
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV RUA OTILIA CARVALHO, 195 CAJAZEIRAS - Fortaleza-CE		6. Valor do INSS	21.326,87
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/10/2012	9. Valor Outras Entidades	4.237,84
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	25.564,71
REF:09/2012 OBRA TRT PI		12. Autenticação Bancária	



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais
Nº 201200034672

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 04.489.620/0001-97
RAZÃO SOCIAL / NOME: MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 24-10-2012 às 08:19:51
VÁLIDO ATÉ 23-12-2012

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria de Finanças - SEFIN



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão nº.: 2012/246343

CPF/CNPJ: 04489620/0001-97

Contribuinte: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RU OTILIA CARVALHO 195

Tipo Imóvel: Nao Residencial

Inscrição ISS: 168387 0

Inscrição IPTU: 288166 7

Localização Cartográfica: 62 0016 0135 0000

Área Principal (m²): 16.25

Área do Terreno (m²): 550.55

Área Edificada (m²): 314.00

Certificamos que constam débitos em relação aos tributos municipais***** , nas seguintes condições:

Conforme o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e no §1º do art. 2º da IN SEFIN nº 03/2003, de 08 de outubro de 2003, este documento produz os mesmos efeitos de Certidão Negativa, por existirem débitos em nome do contribuinte***** acima qualificado, somente nas condições acima especificadas.

Fortaleza, 24 de setembro de 2012 (10:28:07)

Certidão expedida gratuitamente com base na IN SEFIN nº 03, de 08 de outubro de 2003.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada na página do SEFIN Online

Validade: 90 dias.

CERTIDÃO EMITIDA PELO SISTEMA SEFIN

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04489620/0001-97, 04489620/0001-97

Razão Social: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R OTILIA CARVALHO 195 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2012 a 20/11/2012

Certificação Número: 2012102209184692904074

Informação obtida em 22/10/2012, às 09:18:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 04.489.620/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:22:08 do dia 30/07/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2013.

Código de controle da certidão: **EC55.A1CE.D728.8B44**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAB CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:12373153000163 ,

Seu arquivo 0912macrobase.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2012 às 17:22:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CA451C48FF420884..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAB CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:12373153000163
Inscrição Transmissor:	12.373.153/0001-63
Responsável:	CONTAB CONTABILIDADE ASSESS
Inscrição Responsável:	12.373.153/0001-63
Competência:	09/2012
NRA:	NgR79HFGy5000009
Base de Processamento:	CE - Fortaleza
Código de Recolhimento:	155
Contato:	LUCIANA XIMENES
Telefone:	008532267229

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000362012-05001620

Nome: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04 489 620/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/07/2012.

Válida até 20/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.