



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região

ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o pagamento da 3ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, conforme medição Nota Fiscal e recibo em anexo.

Teresina(PI), 04 de Junho de 2010.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.

Engº Cristóvão de Castro Ramalho
CREA 2186 D

Atenciosamente:

9226



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações

FATURA/RECIBO R\$ 380.397,78

O TRT 22ª REGIÃO, deve a empresa Vanguarda Engenharia Ltda, a importância de R\$ 380.397,78 (Trezentos Oitenta Mil Trezentos Noventa Sete Reais e Setenta Oito Centavos) Referente ao pagamento da 3ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009.

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$, 380.397,78 (Trezentos Oitenta Mil Trezentos Noventa Sete Reais e Setenta Oito Centavos) Referente ao pagamento da 3ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL Nº 00032.

Teresina (PI), ____ de junho de 2010.



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações


RECIBO R\$ 380.397,78

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$' 380.397,78 (Trezentos Oitenta Mil Trezentos Noventa Sete Reais e Setenta Oito Centavos) Referente ao pagamento da 3ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL N° 00032.

VALOR BRUTO -----	R\$ 380.397,78
IMPOSTO DE RENDA (1,20%) -----	R\$ 4.564,77
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1,00%) -----	R\$ 3.803,98
COFINS (3%) -----	R\$ 11.411,93
PIS (0,65%) -----	R\$ 2.472,59
INSS -----	R\$ 20.921,88
ISS -----	R\$ 6.276,56
VALOR LIQUIDO -----	R\$ 330.946,07

(Trezentos Trinta Mil Novecentos Quarenta Seis Reais e Sete Centavos)

Teresina, _____ de junho 2010.


VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
Engº Givaldo de Castro Almeida
CREA 2186 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000032
Data e Hora de Emissão
18/06/2010 11:06:22
Código de Verificação
573bd672

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.248.587/0001-76** Inscrição Municipal: **086218-5**
Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEÃO, Nº1398 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64049-110**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGI**
CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
Endereço: **RUA JOAO DA CRUZ MONTEIRO, Nº1694 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64014-210**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **sof@trt22.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009. BASE DE CALCULO PARA O INSS (50%) DE MÃO DE OBRA.

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	1	380.397,78	380.397,78

PIS (0,6500%): R\$ 2.472,59	COFINS (3,0000%): R\$ 11.411,93	INSS (5,5000%): R\$ 20.921,88	IR (1,2000%): R\$ 4.564,77	CSLL (1,0000%): R\$ 3.803,98
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380.397,78				
Valor Total das Deduções: R\$ 171.179,00	Base de Cálculo: R\$ 209.218,78	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 6.276,56	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2010
Recolhimento: RETIDO NA FONTE
CNAE: 412040000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Construção de edifícios

Atesto que os serviço(s) relacionado(s)
neste documento foram realizados
a contento
Teresina, 24 de 10 de 2010.

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região

Everdam Viana da Silva
Assistente Chefe da SSMRP
TRT 22ª Região

Osmar Rodrigues de Mesquita Júnior
Técnico Judiciário
Mat. 308.22.061 TRT 22

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.05.10 à 05.06.10

Serviços: Terraplenagem: Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações: Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal. Processo TRT 22ª 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	ACUMUL.	SALDO	1ª MED. (R\$)	2ª MED.(R\$)	3ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00	1,00			1,00	-	750,00	-	-
1.2	Cópia plotada	unid	300,00	7,00	2.100,00	300,00			300,00	-	2.100,00	-	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80		84,30		84,30	85,70	-	2.599,81	-
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m2	92,00	247,09	22.732,28	92,00			92,00	-	22.732,28	-	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34	1,00			1,00	-	1.129,34	-	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03	1,00			1,00	-	528,03	-	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00	20,00			20,00	-	2.600,00	-	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	10.000,00	3,42	34.200,00		1.313,51		1.313,51	8.686,49	-	4.492,20	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20	1,00			1,00	-	11.999,20	-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00	1,00			1,00	-	4.730,00	-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	160,00	20,11	3.217,60	40,00	40,00	20,00	100,00	60,00	804,40	804,40	402,20
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	1.760,00	28,42	50.019,20	440,00	440,00	220,00	1.100,00	660,00	12.504,80	12.504,80	6.252,40
3.5	Mestre	h	1.760,00	9,84	17.318,40	440,00	440,00	220,00	1.100,00	660,00	4.329,60	4.329,60	2.164,80
3.6	Encarregado	h	3.520,00	6,84	24.076,80				-	3.520,00	-	-	-
3.7	vigia	h	3.520,00	4,98	17.529,60	880,00	880,00	440,00	2.200,00	1.320,00	4.382,40	4.382,40	2.191,20
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	1.760,00	8,50	14.960,00				-	1.760,00	-	-	-
3.9	Técnico em edificações	h	1.760,00	8,50	14.960,00		220,00	220,00	440,00	1.320,00	-	1.870,00	1.870,00
3.10	Consumo de água	m³	12.000,00	5,95	71.400,00	33,104	148,05	61,51	242,665	11.757,335	196,97	880,88	366,01
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00	152,700	2.104,34	1.362,35	3.619,39	7.580,610	87,04	1.199,47	776,54
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00	1.200,000	1.200,00	600,00	3.000,00	1.800,000	432,00	432,00	216,00
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00	48,000	1.170,00	594,00	1.812,00	4.348,000	240,00	5.850,00	2.970,00
4	TRABALHOS EM TERRA												
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	2.700,00	1,01	2.727,00	2.700,00			2.700,00	-	2.727,00	-	-
4.2	CORTE de capoeira fina a foice	m2	2.700,00	0,35	945,00	2.700,00			2.700,00	-	945,00	-	-
4.3	Aterro manual com material importado (areia) (SINAPI 68684/001)	m³	1.700,00	31,01	52.717,00	1.342,55			1.342,55	357,45	41.632,48	-	-
4.4	Empréstimo	m³	3.500,00	13,20	46.200,00	2.260,80	1.234,29		3.495,09	4,91	29.842,56	16.292,63	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.500,00	2,49	8.715,00	2.260,80	1.239,20		3.500,00	-	5.629,39	3.085,61	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO												
5.1	Empréstimo	m³	3.600,00	13,20	47.520,00		3.600,00		3.600,00	-	-	47.520,00	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	3.600,00	4,48	16.128,00				-	3.600,00	-	-	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.600,00	2,49	8.964,00		3.600,00		3.600,00	-	-	8.964,00	-
5.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	960,00	123,75	118.800,00				-	960,00	-	-	-
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO												
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	198,40	18,01	3.573,18				-	198,40	-	-	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lançamento	m3	2,88	276,68	796,84				-	2,88	-	-	-

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Engº Givaldo de Castro Ramalho
CREA 218.000 D

Everdam Martins da Silva
Assistente/Chefe da SSMPR
TRT 22ª Região

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1050 - CREA
TRT - 22ª Região

Osmar Rodrigues de Mesquita Júnior
Técnico Judiciário
Mat. 308.22.061 TRT 22

188
06/06/2010

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.05.10 à 05.06.10

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22º 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	ACUMUL.	SALDO	1ª MED. (R\$)	2ª MED.(R\$)	3ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO								
6.3	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	160,00	25,14	4.022,40				-	160,00	-	-	-
6.4	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	238,40	5,47	1.304,05				-	238,40	-	-	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	20,00	285,60	5.712,00				-	20,00	-	-	-
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	20,00	39,40	788,00				-	20,00	-	-	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	175,12	17,40	3.047,09				-	175,12	-	-	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO				-				-	-	-	-	-
7.1	FÔRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.250,40	19,03	23.795,11				-	1.250,40	-	-	-
7.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	1.032,80	14,12	14.583,14				-	1.032,80	-	-	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	11.948,00	5,08	60.695,84				-	11.948,00	-	-	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	103,28	285,60	29.496,77				-	103,28	-	-	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	103,28	17,87	1.845,61				-	103,28	-	-	-
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO				-				-	-	-	-	-
8.1	FÔRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	520,00	20,41	10.613,20				-	520,00	-	-	-
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	60,00	285,60	17.136,00				-	60,00	-	-	-
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.188,00	5,34	27.703,92				-	5.188,00	-	-	-
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	60,00	17,87	1.072,20				-	60,00	-	-	-
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO				-				-	-	-	-	-
9.1	FÔRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.880,00	17,07	32.091,60				-	1.880,00	-	-	-
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	4.000,00	14,12	56.480,00				-	4.000,00	-	-	-
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.928,00	5,47	21.486,16				-	3.928,00	-	-	-
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	136,00	285,60	38.841,60				-	136,00	-	-	-
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	136,00	17,87	2.430,32				-	136,00	-	-	-
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES				-				-	-	-	-	-
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto	m3	530,91	65,06	34.541,00				-	530,91	-	-	-
10.2	Estaca pré-moldada de concreto aramdo triangular 21 x 21 x 21 cm	m	472,00	84,38	39.827,36				-	472,00	-	-	-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	672,00	123,75	83.160,00				-	672,00	-	-	-
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30cm	m	3.144,00	214,88	675.582,72		1.205,82	1.472,79	2.678,61	465,39	-	259.106,60	316.473,12
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS				-				-	-	-	-	-
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.605,50	18,01	28.915,06				-	1.605,50	-	-	-
11.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	102,82	276,68	28.448,24				-	102,82	-	-	-

GUARDA ENGENHARIA

Antonio Frederico Vilarinho Castro Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1060 - CREA
TRT - 22ª Região

TRT - 22ª
FIS Nº 988
06/06/10

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.05.10 à 05.06.10

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22º 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	ACUMUL.	SALDO	1ª MED. (R\$)	2ª MED. (R\$)	3ª MED. (R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO								
11.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m2	800,05	25,14	20.113,26				-	800,05	-	-	-
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	413,87	285,60	118.201,27				-	413,87	-	-	-
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	455,13	39,40	17.932,12				-	455,13	-	-	-
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3	41,26	234,60	9.679,60				-	41,26	-	-	-
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	20.935,14	5,08	106.350,51				-	20.935,14	-	-	-
12	CINTAS DE TRAVAMENTO				-				-	-	-	-	-
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vaia em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	199,27	18,01	3.588,85				-	199,27	-	-	-
12.2	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demontagem, 8 reaproveitamentos	m2	179,15	20,41	3.656,45				-	179,15	-	-	-
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.529,69	5,34	8.168,54				-	1.529,69	-	-	-
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	21,66	285,60	6.186,10				-	21,66	-	-	-
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	21,66	17,87	387,06				-	21,66	-	-	-
12.6	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	7,28	276,68	2.014,23				-	7,28	-	-	-
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO				-				-	-	-	-	-
13.1	Filtro de seixo rolado	m²	256,00	80,00	20.480,00				-	256,00	-	-	-
13.2	Tubo de pvc esgoto	m	17,00	5,07	86,19				-	17,00	-	-	-
13.3	Tubo de pvc esgoto 100mm	m	80,00	7,90	632,00				-	80,00	-	-	-
13.4	Tê redução para esgoto 100x50	unid	33,00	6,61	218,13				-	33,00	-	-	-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO				-				-	-	-	-	-
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	5,00	29,02	145,10				-	5,00	-	-	-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL				-				-	-	-	-	-
15.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	5.864,00	19,03	111.591,92				-	5.864,00	-	-	-
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	138.524,00	5,08	703.701,92				-	138.524,00	-	-	-
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	870,15	285,60	248.514,84				-	870,15	-	-	-
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	870,15	17,87	15.549,58				-	870,15	-	-	-
16	LIMPEZA FINAL				-				-	-	-	-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAPI 9537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00				-	10.000,00	-	-	-
17	DESMOBILIZAÇÃO				-				-	-	-	-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80				-	170,00	-	-	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16				-	92,00	-	-	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00				-	150,00	-	-	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00				-	150,00	-	-	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00				-	150,00	-	-	-
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96				-	72,00	-	-	-
SUBTOTAL					3.308.061,25						150.322,49	374.314,41	333.682,26
BDI - 14%					463.128,58						21.045,15	52.404,02	46.715,52
TOTAL GERAL					3.771.189,83						171.367,63	426.718,42	380.397,78

VANGUARDIA ENGENHARIA LTDA

Atestado
 Antônio Frederico Vianna Castro Branco
 Engenheiro Civil - CP nº 1039 - CREA
 TRT - 22ª Região



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA													
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS													
COTA PISO ACABADO				101,406	RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DA 3ª MEDIÇÃO								
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(SEM/ELEV.)				100,806									
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(COM/ELEV.)				99,806									
DESCRIÇÃO DA ESTACA	ALTURA DO BLOCO	DIST.PIS ACABAD/ ATERRO	COTA DO ATERRO NO BLOCO	COMP. ESTACA	SOBRA/SUP L. DA ESTACA	VAR.DIST.ENT. ATER.E ARRAZ.BLOC.	VAR.DIST.ENT.ARRAZ. Z BLOC.A ARRAZ. ESTACA	COMP.ESTACA ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	COMP. PERDA/%			
E 139/P16	1,8	0,06	101,346	12,00	3,05	0,540	1,20	7,21	4,79	39,92			
E 144/P16				12,00	3,00	0,540	1,20	7,26	4,74	39,50			
E 149/P16				8,00	(0,50)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 150/P16				8,00	(0,65)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 145/P16				8,00	(0,10)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 140/P16				8,00	0,18	0,540	1,20	6,08	1,92	24,00			
E 135/P16				8,00	(0,40)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 130/P16				8,00	(0,05)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 131/P16				8,00	(0,10)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 136/P16				8,00	(0,07)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 146/P16				8,00	0,30	0,540	1,20	5,96	2,04	25,50			
E 151/P16				8,00	0,35	0,540	1,20	5,91	2,09	26,12			
E 141/P16				8,00	0,90	0,540	1,20	5,36	2,64	33,00			
E 152/P16				8,00	(0,12)	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 147/P16				8,00	0,13	0,540	1,20	6,13	1,87	23,37			
E 142/P16				8,00	0,30	0,540	1,20	5,96	2,04	25,50			
E 132/P16				8,00	0,00	0,540	1,20	6,26	1,74	21,75			
E 137/P16				10,00	3,00	0,540	1,20	5,26	4,74	47,40			
E 127/P15	1,8	0,32	101,086	11,00	0,50	0,280	1,20	9,02	1,98	18,00			
E 123/P15				11,00	(0,30)	0,280	1,20	9,52	1,48	13,45			
E 119/P15				11,00	0,55	0,280	1,20	8,97	2,03	18,45			
E 115/P15				11,00	1,24	0,280	1,20	8,28	2,72	24,73			
E 114/P15				11,00	1,15	0,280	1,20	8,37	2,63	23,91			
E 118/P15				11,00	1,93	0,280	1,20	7,59	3,41	31,00			
E 122/P15				10,00	2,00	0,280	1,20	6,52	3,48	34,80			
E 126/P15				10,00	1,36	0,28	1,20	7,16	2,84	28,40			
E 125/P15				10,00	0,48	0,28	1,20	8,04	1,96	19,60			
E 121/P15				10,00	3,10	0,280	1,20	5,42	4,58	45,80			
E 117/P15				6,00	(0,25)	0,280	1,20	4,52	1,48	24,67			
E 113/P15				6,00	0,30	0,280	1,20	4,22	1,78	29,67			
E 112/P15				6,00	(0,40)	0,280	1,20	4,52	1,48	24,67			
E 116/P15				6,00	(0,20)	0,280	1,20	4,52	1,48	24,67			
E 120/P15				6,00	(0,15)	0,280	1,20	4,52	1,48	24,67			
E 124/P15				6,00	(0,22)	0,280	1,20	4,52	1,48	24,67			
E 201/P21				1,00	0,00	101,41	10,00	(1,10)	0,600	0,40	9,00	1,00	10,00
E 204/P21							11,00	(1,10)	0,600	0,40	10,00	1,00	9,09
E 207/P21	11,00	(0,10)	0,600				0,40	10,00	1,00	9,09			
E 211/P21	11,00	0,15	0,600				0,40	9,85	1,15	10,45			
E 210/P21	11,00	0,00	0,600				0,40	10,00	1,00	9,09			
E 211/P21	11,00	(1,25)	0,600				0,40	10,80	0,20	1,82			
E 209/P21	11,00	0,70	0,600				0,40	9,30	1,70	15,45			
E 206/P21	11,00	0,70	0,600				0,40	9,30	1,70	15,45			
E 205/P21	12,00	0,18	0,600				0,40	10,82	1,18	9,83			
E 206/P21	12,00	1,50	0,600				0,40	9,50	2,50	20,83			
E 199/P21	12,00	1,60	0,600				0,40	9,40	2,60	21,67			
E 205/P21	12,00	2,00	0,600				0,40	9,00	3,00	25,00			
E 208/P21	12,00	1,80	0,600				0,40	9,20	2,80	23,33			
E 211/P21	10,00	0,50	0,60				0,40	8,50	1,50	15,00			
E 202/P21							0,40		0,00				
E 096/P14							11,00	0,30	0,35	1,20	9,15	1,85	16,82
E 106/P14							11,00	0,50	0,35	1,20	8,95	2,05	18,64
E 104/P14							11,00	0,80	0,35	1,20	8,65	2,35	21,36
E 108/P14				10,00	0,64	0,35	1,20	7,81	2,19	21,90			
E 109/P14				10,00	0,55	0,35	1,20	7,90	2,10	21,00			
E 105/P14				10,00	2,20	0,35	1,20	6,25	3,75	37,50			

Antonio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1050 - CREA
TRT - 22ª Região

22ª Região
991
4


VANGUARDA ENGENHARIA LTDA										
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS										
COTA PISO ACABADO				101,406	RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DA 3ª MEDIÇÃO					
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(SEM/ELEV.)				100,806						
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(COM/ELEV.)				99,806						
DESCRIÇÃO DA ESTACA	ALTURA DO BLOCO	DIST.PIS ACABAD/ ATERRO	COTA DO ATERRO NO BLOCO	COMP. ESTACA	SOBRA/SUP L. DA ESTACA	VAR.DIST.ENT. ATER.E ARRAZ.BLOC.	VAR.DIST.ENT.ARRAZ. Z BLOC.A ARRAZ. ESTACA	COMP. ESTACA ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	COMP. PERDA/%
E 101/P14	1,80	0,25	101,156	10,00	0,60	0,35	1,20	7,85	2,15	21,50
E 097/P14				10,00	0,77	0,35	1,20	7,68	2,32	23,20
E 098/P14				10,00	0,87	0,35	1,20	7,58	2,42	24,20
E 102/P14				10,00	0,95	0,35	1,20	7,50	2,50	25,00
E 106/P14				8,00	0,25	0,35	1,20	6,20	1,80	22,50
E 110/P14				8,00	0,00	0,35	1,20	6,45	1,55	19,37
E 111/P14				8,00	0,00	0,35	1,20	6,45	1,55	19,37
E 107/P14				8,00	0,50	0,35	1,20	5,95	2,05	25,62
E 103/P14				8,00	0,00	0,35	1,20	6,45	1,55	19,37
E 099/P14				8,00	0,00	0,35	1,20	6,45	1,55	19,37
E 084/P13	1,3	0,22	101,186	12,00	0,50	0,38	0,7	10,42	1,58	13,17
E 085/P13				12,00	0,85	0,38	0,7	10,07	1,93	16,08
E 087/P13				10,00	2,68	0,38	0,7	6,24	3,76	37,60
E 091/P13				8,00	0,25	0,38	0,7	6,67	1,33	16,62
E 090/P13				8,00	0,30	0,38	0,7	6,62	1,38	17,25
E 089/P13				8,00	0,24	0,38	0,7	6,68	1,32	16,50
E 088/P13				8,00	1,28	0,38	0,7	5,64	2,36	29,50
E 092/P13				8,00	0,56	0,38	0,7	6,36	1,64	20,50
E 093/P13				8,00	0,65	0,38	0,7	6,27	1,73	21,62
E 094/P13				8,00	1,05	0,38	0,7	5,87	2,13	26,62
E 086/P13				12,00	0,80	0,38	0,7	10,12	1,88	15,67
E 095/P13				8,00	1,30	0,38	0,7	5,62	2,38	29,75
E 221/P22	1,00	0,02	101,386	10,00	-0,30	0,58	0,4	9,02	0,98	9,80
E 219/P22				10,00	0,00	0,58	0,4	9,02	0,98	9,80
E 217/P22				10,00	0,15	0,58	0,4	8,87	1,13	11,30
E 215/P22				10,00	0,12	0,58	0,4	8,9	1,10	11,00
E 216/P22				10,00	0,85	0,58	0,4	8,17	1,83	18,30
E 218/P22				10,00	0,22	0,58	0,4	8,8	1,20	12,00
E 220/P22				10,00	0,20	0,58	0,4	8,82	1,18	11,80
E 214/P22	1,00	0,10	101,31						0,00	
E 229/P22				10,00	-0,95	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 227/P22				10,00	0,00	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 225/P22				10,00	0,00	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 223/P22				10,00	0,00	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 222/P22				10,00	0,00	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 224/P22				10,00	-0,20	0,50	0,4	9,10	0,90	9,00
E 226/P22	1,00	1,5	99,906	10,00	0,18	0,50	0,4	8,92	1,08	10,80
E 228/P22				10,00	0,34	0,50	0,4	8,76	1,24	12,40
E 051/P09				8,00	0,15	-0,9	0,40	8,00	0,00	0,00
E 052/P09				8,00	0,75	-0,9	0,4	7,75	0,25	3,13
E 050/P09				8,00	0,45	-0,9	0,4	8,00	0,00	0,00
E 049/P09				8,00	0,50	-0,9	0,4	8,00	0,00	0,00
E 009/P09				8,00	0,12	-1,00	0,4	8,00	0,00	0,00
E 010/P09	1,00	1,6	99,806	8,00	0,40	-1,00	0,4	8,00	0,00	0,00
E 012/P09				8,00	0,20	-1,00	0,4	8,00	0,00	0,00
E 013/P09				8,00	1,15	-1,00	0,4	7,45	0,55	6,88
E 014/P09				8,00	1,50	-1,00	0,4	7,10	0,90	11,25
E 011/P09				8,00	1,00	-1,00	0,4	7,60	0,40	5,00
E 028/P09	1,3	1,7	99,706	8,00	0,27	-1,1	0,7	8,00	0,00	0,00
E 031/P09				8,00	1,65	-1,1	0,7	6,75	1,25	15,63
E 034/P09				8,00	1,00	-1,1	0,7	7,40	0,60	7,50
E 035/P09				8,00	1,85	-1,1	0,7	6,55	1,45	18,12
E 032/P09				8,00	1,74	-1,1	0,7	6,66	1,34	16,75
E 029/P09				8,00	1,94	-1,1	0,7	6,46	1,54	19,25
E 030/P09				8,00	0,30	-1,1	0,7	8,000	0,00	0,00
E 033/P09				8,00	1,66	-1,1	0,7	6,74	1,26	15,75

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA										
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS										
COTA DO ACABADO				101,406	RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DA 3ª MEDIÇÃO					
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(SEM/ELEV.)				100,806						
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(COM/ELEV.)				99,806						
DESCRIÇÃO DA ESTACA	ALTURA DO BLOCO	DIST.PIS ACABAD/ ATERRO	COTA DO ATERRO NO BLOCO	COMP. ESTACA	SOBRA/SUP L. DA ESTACA	VAR.DIST.ENT. ATER.E ARRAZ.BLOC.	VAR.DIST.ENT.ARRAZ BLOC.A ARRAZ. ESTACA	COMP. ESTACA ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	COMP. PERDA/%
E 036/				8,00	0,90	-1,1	0,7	7,50	0,50	6,25
E 241/	1,00	0,12	101,29	10,00	0,30	1,48	0,40	7,82	2,18	21,80
E 244/				10,00	0,00	1,48	0,40	8,12	1,88	18,80
E 238/				11,30	1,60	1,48	0,40	7,82	3,48	30,80
E 235/				9,10	0,00	1,48	0,40	7,22	1,88	20,66
E 234/				8,00	0,50	1,48	0,40	5,62	2,38	29,75
E 237/				8,00	0,50	1,48	0,40	5,62	2,38	29,75
E 240/				8,00	0,35	1,48	0,40	5,77	2,23	27,87
E 243/				8,00	0,30	1,48	0,40	5,82	2,18	27,25
E 242/				8,00	-0,15	1,48	0,40	6,12	1,88	23,50
E 239/				8,00	0,10	1,48	0,40	6,02	1,98	24,75
E 236/				8,00	0,35	1,48	0,40	5,77	2,23	27,87
E 233/				8,00	0,50	1,48	0,40	5,62	2,38	29,75
E 230/				8,00	0,50	1,48	0,40	5,62	2,38	29,75
E 196/	1,00	0,16	101,25	10,00	0,00	1,44	0,40	8,16	1,84	18,40
E 193/				10,00	0,30	1,44	0,40	7,86	2,14	21,40
E 190/				10,00	0,15	1,44	0,40	8,01	1,99	19,90
E 187/				8,00	-0,90	1,44	0,40	6,16	1,84	23,00
E 184/				8,00	-1,20	1,44	0,40	6,16	1,84	23,00
E 185/				8,00	-1,30	1,44	0,40	6,16	1,84	23,00
E 188/				10,00	0,00	1,44	0,40	8,16	1,84	18,40
E 191/				10,00	1,75	1,44	0,40	6,41	3,59	35,90
E 194/				10,00	0,25	1,44	0,40	7,91	2,09	20,90
E 197/				10,00	-0,58	1,44	0,40	8,16	1,84	18,40
E 198/				10,00	0,37	1,44	0,40	7,79	2,21	22,10
E 195/				10,00	0,50	1,44	0,40	7,66	2,34	23,40
E 192/				10,00	2,45	1,44	0,40	5,71	4,29	42,90
E 189/				10,00	0,20	1,44	0,40	7,96	2,04	20,40
E 186/				10,00	0,23	1,44	0,40	7,93	2,07	20,70
E 180/	1,00	0,20	101,21	10,00	0,20	1,40	0,40	8,00	2,00	20,00
E 178/				10,00	0,90	1,40	0,40	7,30	2,70	27,00
E 176/				10,00	0,12	1,40	0,40	8,08	1,92	19,20
E 182/				10,00	-1,00	1,40	0,40	8,20	1,80	18,00
E 183/				10,00	0,15	1,40	0,40	8,05	1,95	19,50
E 181/				10,00	2,00	1,40	0,40	6,20	3,80	38,00
E 179/				10,00	2,00	1,40	0,40	6,20	3,80	38,00

Antonio Frederico Vilalmino Castro Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA										
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS										
COTA DO ACABADO				101,406	RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DA 3ª MEDIÇÃO					
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(SEM/ELEV.)				100,806						
COTA L. ARRAZ.DO BLOCO(COM/ELEV.)				99,806						
DESCRIÇÃO DA ESTACA	ALTURA DO BLOCO	DIST.PIS ACABAD/ ATERRO	COTA DO ATERRO NO BLOCO	COMP. ESTACA	SOBRA/SUP L. DA ESTACA	VAR.DIST.ENT. ATER.E ARRAZ.BLOC.	VAR.DIST.ENT.ARRAZ. Z BLOC.A ARRAZ. ESTACA	COMP.ESTACA ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	COMP. PERDA/%
E177/P18	1,00	0,25	101,16	10,00	1,70	1,40	0,40	6,50	3,50	35,00
E168/P18				10,00	0,40	1,35	0,40	7,85	2,15	21,50
E170/P18				10,00	0,30	1,35	0,40	7,95	2,05	20,50
E172/P18				10,00	0,84	1,35	0,40	7,41	2,59	25,90
E174/P18				10,00	0,78	1,35	0,40	7,47	2,53	25,30
E175/P18				10,00	1,18	1,35	0,40	7,07	2,93	29,30
E176/P18				10,00	2,50	1,35	0,40	5,75	4,25	42,50
E171/P18				10,00	2,00	1,35	0,40	6,25	3,75	37,50
E168/P18	1,00	0,36	101,05	10,00	0,40	1,35	0,40	7,85	2,15	21,50
E153/P18				10,00	0,76	1,24	0,40	7,60	2,40	24,00
E156/P18				8,65	0,00	1,24	0,40	7,01	1,64	18,96
E159/P18				8,80	0,41	1,24	0,40	6,75	2,05	23,30
E162/P18				8,77	0,97	1,24	0,40	6,16	2,61	29,76
E163/P18				8,00	-0,15	1,24	0,40	6,36	1,64	20,50
E164/P18				10,00	0,00	1,24	0,40	8,36	1,64	16,40
E165/P18				9,05	1,16	1,24	0,40	6,25	2,80	30,94
E160/P18				8,55	1,32	1,24	0,40	5,59	2,96	34,62
E157/P18				8,20	1,50	1,24	0,40	5,06	3,14	38,29
E158/P18				8,47	0,00	1,24	0,40	6,83	1,64	19,36
E167/P18				7,80	1,50	1,24	0,40	4,66	3,14	40,26
E164/P18				10,00	3,74	1,24	0,40	4,62	5,38	53,80
E161/P18				8,33	1,50	1,24	0,40	5,19	3,14	37,70
E158/P18				10,00	2,43	1,24	0,40	5,93	4,07	40,70
E155/P18				8,19	-1,10	1,24	0,40	6,55	1,64	20,02
E05/P18	1,8	1,5	99,906	8,00	0,59	-0,90	1,20	7,11	0,89	11,13
E05/P18				8,00	0,77	-0,90	1,20	6,93	1,07	13,37
E05/P18				8,00	0,60	-0,90	1,20	7,10	0,90	11,25
E05/P18				8,00	0,60	-0,90	1,20	7,10	0,90	11,25
E05/P18				8,00	1,66	-0,90	1,20	6,04	1,96	24,50
E05/P18				8,00	2,30	-0,90	1,20	5,40	2,60	32,50
E05/P18				8,00	1,80	-0,90	1,20	5,90	2,10	26,25
E05/P18				8,00	2,38	-0,90	1,20	5,32	2,68	33,50
E05/P18				8,00	2,65	-0,90	1,20	5,05	2,95	36,88
E05/P18				8,00	3,00	-0,90	1,20	4,70	3,30	41,25
E05/P18				8,00	2,92	-0,90	1,20	3,78	4,22	52,75
E05/P18				8,00	2,80	-0,90	1,20	4,90	3,10	38,75
E05/P18				8,00	2,92	-0,90	1,20	3,78	4,22	52,75
E05/P18				8,00	2,20	-0,90	1,20	5,50	2,50	31,25
E05/P18				8,00	2,72	-0,90	1,20	4,98	3,02	37,75
E05/P18				8,00	1,90	-0,90	1,20	5,80	2,20	27,50
E05/P18				8,00	0,30	-0,85	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,25	-0,85	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,15	-0,85	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	1,50	-0,85	0,40	6,95	1,05	13,13
E05/P18	1,00	1,45	99,956	8,00	0,65	-0,85	0,40	7,80	0,20	2,50
E05/P18				9,10	1,00	-0,85	0,40	8,55	0,55	6,04
E05/P18				8,00	0,86	-0,85	0,40	7,59	0,41	5,12
E05/P18						-0,85	0,40		0,00	
E05/P18				8,00	0,30	-1,12	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,50	-1,12	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,62	-1,12	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	2,00	-1,12	0,40	6,72	1,28	16,00
E05/P18	1,00	1,65	99,756	8,00	0,20	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,33	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,42	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,48	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	1,50	-1,05	0,40	7,15	0,85	10,62
E05/P18				8,00	0,85	-1,05	0,40	7,8	0,20	2,50
E05/P18				8,00	0,09	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
E05/P18				8,00	0,20	-1,05	0,40	8,00	0,00	0,00
ref. Correção na 2ª medição/estaca							1,09			
				1.846,31	143,01			1.472,79	374,61	20,29

Assinado
Engenheiro Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2010 - 09:44:58



01-EMPRESA/EMPREGADOR				02-DDD/TELEFONE	
EMPRESA ENGENHARIA LTDA				(0086) 32326877	
04-SIMPLES		05-REMUNERAÇÃO		06-QTDE TRABALHADORES	
1		17.335,58		23	
07-ALÍQUOTA FGTS				8	
08-COD RECOLHIMENTO		09-ID RECOLHIMENTO		10-INScrição/TIPO(8)	
155		018080-1		05.248.587/0001-76	
11-COMPETÊNCIA		12-DATE DE VALIDADE			
05/2010		07/06/2010			
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER	
1.386,84		0,00		1.386,84	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

80000000135 868401801004 607521200801 524858700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF002907062010107754011123

1.386,84RD1037

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 010524858700017600,

Seu arquivo khzf3vgjoua00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/06/2010 às 09:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D5F7E5D8.8A4B4A15.8BFEF484.F2BC63E1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KhzF3vgjoUa00009

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 05/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC:155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 512054018679

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO JOSE LIMA PINTO	720,00	0,00	125.23171.92-0 0,00	24/02/2010	01	01	57,60	07155 0,00
ANTONIO LUIZ NUNES FILHO	619,64	0,00	122.21954.75-2 0,00	07/04/2010	01	01	49,57	07155 0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	673,40	0,00	107.33939.65-9 0,00	12/02/2010	01	01	53,87	05174 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	720,00	0,00	128.60190.37-8 0,00	13/01/2009	01	01	57,60	07152 0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA	518,00	0,00	127.45119.48-8 0,00	07/04/2010	01	01	41,44	07170 0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA	518,00	0,00	162.54410.94-0 0,00	13/04/2009	01	01	41,44	07170 0,00
HELIEL SOUSA SILVA	739,64	0,00	127.63305.48-4 0,00	12/01/2010	01	01	59,17	07155 0,00
JADIEL PEREIRA SILVA	518,00	0,00	161.82805.69-3 0,00	07/04/2010	01	01	41,44	07170 0,00
JOAO DE DEUS SOARES	720,00	0,00	125.17624.32-3 0,00	01/09/2008	01	01	57,60	07152 0,00
JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA	763,00	0,00	126.09487.48-9 0,00	01/09/2008	01	01	61,04	08485 0,00
JOSE LUIS IBIAPINA PINTO	1.200,00	0,00	107.76128.83-0 0,00	01/09/2008	01	01	108,00	07102 0,00
JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO	518,00	0,00	127.61439.48-3 0,00	15/04/2010	01	01	41,44	07170 0,00
JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO	500,73	0,00	141.75116.19-9 0,00	08/01/2010	01	01	40,05	07170 0,00
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	1.000,00	0,00	126.77456.48-8 0,00	05/11/2009	01	01	80,00	03121 0,00
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS	580,00	0,00	123.50504.64-8 0,00	18/03/2009	01	01	46,40	07170 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC:155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 512054018679

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA	720,00	0,00	127.50501.48-4 0,00	03/11/2008	01	01	57,60	04110 0,00
MARCELO SOARES	518,00	0,00	140.18872.19-0 0,00	07/04/2010	01	01	41,44	07170 0,00
MIGUEL JOAQUIM DA SILVA	673,40	0,00	123.77060.54-6 0,00	01/03/2010	01	01	53,87	05174 0,00
PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES	518,00	0,00	126.20380.48-2 0,00	02/03/2009	01	01	41,44	07170 0,00
SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA	138,13	0,00	125.84148.48-1 0,00	24/05/2010	01	01	11,05	07170 0,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	720,00	0,00	124.49143.64-7 0,00	20/01/2010	01	01	57,60	07152 0,00
VALMIR VIEIRA DE SOUSA	739,64	0,00	203.99628.87-2 0,00	04/01/2010	01	01	59,17	07155 0,00
WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO	3.000,00	0,00	128.35633.48-2 0,00	04/01/2010	01	01	330,00	02142 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC:155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 512054018679

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO			128.11856.48-1	07/04/2010	01	01	03/05/2010 I3	07170
51,80	43,17		43,17				0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO ALVES			107.33969.95-7	07/04/2010	01	01	31/05/2010 I3	05174
518,00	86,33		86,33				0,00	0,00
ISRAEL SOUSA SILVA			127.74791.48-2	15/04/2010	01	01	28/05/2010 I3	07170
483,47	86,33		86,33				0,00	0,00
JOSE ALVES DE ARAUJO			122.27769.03-5	08/01/2010	01	01	09/06/2010 I1	07170
483,47	0,00		0,00				0,00	0,00
PAULO MORAIS DA SILVA			121.59481.16-7	07/04/2010	01	01	28/05/2010 I3	07170
483,47	86,33		86,33				0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
19.355,79

302,17

302,16

1.386,57

1.386,57

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2010
HORA: 09:44:58
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº DE CONTROLE: LODOXEWfipw0000-7

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEO 1398

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

Nº ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	28	17.335,58	0,00	19.355,79	302,16
TOTAIS:	28	17.335,58	0,00	19.355,79	302,16



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° DE CONTROLE: L0D0XEWfipw0000-7
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 BAIRRO: JOCKEY CLUBE
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 TELEFONE: 0086 3232 6877

N° ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.897,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.674,57
SALÁRIO FAMÍLIA:	438,58	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 23.548,70 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 6.195,89 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 17.352,81

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2010
HORA: 09:44:58
PÁG : 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECehcvTYB2z0000-6

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	19.355,79	302,16	19.355,79	302,16
TOTAIS:	28	19.355,79	302,16	19.355,79	302,16



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/06/2010
HORA: 09:44:58
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000135 868401801004 607521200801 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECehcvTYB2z0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398
CIDADE: TERESINA

UF: PI CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.335,58
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.386,84	0,00	0,00	0,00	1.386,84



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 05/2010 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ECehcvTYB2z0000-6

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

TELEFONE: 0086 3232 6877

CNAE PREPONDERANTE 4120400

CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.897,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.674,57

SALÁRIO FAMÍLIA:

438,58

RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

23.548,70

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

6.195,89

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

17.352,81

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 COMP: 05/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° ARQUIVO: KhzF3vgjoUa0000-9
 LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 N° CONTROLE: L0D0XEWfipw0000-7 INSCRIÇÃO: 512054018679
 BAIRRO: JOCKEY CLUBE CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 TELEFONE: 86-32326877 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.674,57	0,00	0,00	0,00	1.674,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.931,59	0,00	0,00	0,00	3.931,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	589,73	0,00	0,00	0,00	589,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	6.195,89	0,00	0,00	0,00	6.195,89
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.140,16	0,00	0,00	0,00	1.140,16
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.140,16	0,00	0,00	0,00	1.140,16

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO DE PROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2545198-7	Hidrometro A09X330028	Referência MAI/2010
Nome/Razão Social/Endereço VANGUARDA ENGENHARIA LTDA AVE JOAO XXIII, 1460 TERESINA-PI		AGENTE=71

A/E 3/3	P/U 1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. 1 Pub.	Inscrição 110 45 01 45 0728-00
Período de Consumo De 08/04/2010 A 06/05/2010				Situação de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Qtd. m³
06/09	719	0	36
07/09	719	0	36
08/09	719	0	36
09/09	719	0	36
10/09	719	0	36
11/09	719	0	36
12/09	719	0	36
01/10	719	0	36
02/10	10	22	22
03/10	69	59	00
04/10	99	30	00
05/10	138	39	00

Cód. Responsável 001024538
Cód. Auxiliar 1R00 280003701
Consumo Médio 37
Consumo 39

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	ÁGUA	202,95
	ESGOTO	162,36
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0,70

VENCIMENTO	17/05/2010	TOTAL A PAGAR (R\$)	366,01
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO.			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Colif. Totais	Colif. Fecais
Nº Mínimo de Amostras Edigidas	135	135	424	118	424	424
Nº Amostras Realizadas	277	111	424	118	396	422
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	ÁGUA TRATADA E CLODRADA. LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.					
Conclusão						
Padrões de Potabilidade - Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						

PEDEMOS SUA ATENÇÃO
PARA A INFORMAÇÃO
ACIMA.


AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 110 45 01 45 0728-00	AG=71
Categorias de Uso Res. Com. Ind. 1 Pub.	Matrícula 2545198-7	Referência 05/2010
VENCIMENTO 17/05/2010	TOTAL A PAGAR (R\$) 366,01	

8265000003-7 66010001822-6 54519870520-8 10000000001-6



At: TRT - Teresina - 01
Maio/2010.

TRT - 22ª Região
Fls Nº 1006



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE VANGUARDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 05.248.587/0001-76 AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398 TERESINA- PIAUI OBRA TRT 22ª REGIÃO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
		6 - VALOR INSS	20.921,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	20.921,88

1ª via SRP

85820000209-3 21880270265-7 80051205401-1 86792010067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE VANGUARDA ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 05.248.587/0001-76 AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398 TERESINA- PIAUI OBRA TRT 22ª REGIÃO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	06/2010
		5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
		6 - VALOR INSS	20.921,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	20.921,88

2ª via CONTRIBUINTE

85820000209-3 21880270265-7 80051205401-1 86792010067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Eletrobras

Distribuição Piauí

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELETROBAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.582.965

APRESENTAÇÃO
24/05/2010

VALOR

776,54

VENCIMENTO
31/05/2010

Empresa informar
este número.

CÓDIGO ÚNICO
0932330-9

MES FATURADO

MAIO/2010

Número FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

Vanguarda Engenharia Ltda
Av Joao Xxiii 1460 1460
S/b
Teresina

Teresina - PI
64000-000

CPF OU CNPJ

05248587000176

COD. ATIV.

3310

COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	CÓDIGOS			TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA		CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA
014	001	49	005	123400	COMERCIAL	03	01	TRIFÁSICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D123008		2255	3542	1319

DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
17/04/2010	18/05/2010	17/06/2010


DIAS FAT.

31

COD. IRR

30

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	1319	0,541279	713,94
CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA			47,97
MULTA POR ATRASO Ref: 04/2010			13,94
JUROS DE MORA DE IMPORTE/SERVIÇOS			0,69
PIS	9,99		
COFINS	45,69		

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MES/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
04/2010	0	30/04/2010	708,05	03/05/2010
03/2010	0	31/03/2010	491,42	07/04/2010
02/2010	0	03/03/2010	87,04	03/03/2010

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	770	ÚLTIMOS 12 MESES	302
-----------------	-----	------------------	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
222,23	177,10	40,95	39,51	234,16

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	713,94	ALÍQUOTA 25%	VALOR	178,48
--------------	--------	--------------	-------	--------

RESERVADO AO FISCO

504E2E20F8CAD943F868F2E102B88CB3

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

TERESINA URBANA JOCKEY

APURAÇÃO

MARCO/2010

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANEEL	APURAÇÃO ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
É direito do cliente solicitar à ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ os valores apurados do DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.	DEC DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	11,00	1,56
	FEC FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	5,19	0,00
	DIC DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	3,42	0,00
	FIC FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	2,94	0,00
	DMIC DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA		

83660000076 765400170005 000000009324 330905100088



Eletrobras
Distribuição Piauí

CÓDIGO ÚNICO	MES FATURADO	FD	TC	VENCIMENTO	VALOR
0932330-9	MAIO/2010	00		31/05/2010	776,54



Receita Federal

**CERTIDÃO CONJUNTA**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:28:01 do dia 05/05/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2010.

Código de controle da certidão: **0C18.3CA8.95F2.D72D**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 065422010-16001100

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/03/2010.

Válida até 13/09/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05248587/0001-76
Razão Social: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2010 a 02/07/2010

Certificação Número: 2010060321545569952909

Informação obtida em 15/06/2010, às 08:35:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 100505248587000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.468-5
CNPJ/CPF 05.248.587/0001-76
RAZÃO SOCIAL VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2010, às 14:20:00

VÁLIDA ATÉ 01/08/2016

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: 605E-77BD-2C47-5F09-A60F-60B4-A1FB-79AC



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1004200524858700017601

RAZÃO SOCIAL VANGUARDA ENGENHARIA LTDA ✓			
ENDEREÇO AVE SENADOR AREA LEO 1398			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049110	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 05.248.587/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.468-5	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dúvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contatos da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/04/2010, às 15:24:24


VÁLIDA ATÉ 19/06/2010. ✓

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>

Chave para Autenticação: E695-B8BF-358D-539F-F8AE-E933-8CE8-2F8F



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76 0862185 - MER NUM. PROCESSO: 843.16875/2010
CONTRIBUINTE: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR ARAÚJO LEÃO Nº 001398-BAIRRO: JÓQUEI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE, ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ QUITO EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA QUALQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM OS ARTS. 456 E 457, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA.

CÓDIGO DE CONTROLE: 13.3341/2010

EMITIDA EM TERESINA-PI, ÀS 12:42:12 h, DO DIA 09/04/2010

VALIDADE: 90 DIAS

CERTIDÃO SEM VALIDADE PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM CARTÓRIO

OBSERVAÇÕES:

- A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VERIFICADA NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.teresina.pi.gov.br>
- CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE
- QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO
- CERTIDÃO EMITIDA CONFORME MODELO DEFINIDO NO ANEXO I DO DECRETO Nº 9468/2009

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.404 747


Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tornador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001133 ANTONIO JOSE LIMA PINTO

Cargo: CARPINTEIRO

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,38		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,76		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		57,60	
320 Vale-Transporte	3%		21,60	
391 Arredondamento Desconto			0,74	
		759,14	375,14	
		FGTS: 57,60	Líquido a receber:	384,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: *[Assinatura]*

Admissão: 02/2010 Dep.: 2 Filhos: 2 Hr/mês: 220

Sal. Cont.: 720,00 BC-INSS: 720,00 BC-FGTS: 720,00

001182 ANTONIO LUIZ NUNES FILHO

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	4h	19,64		
092 Arredondamento Compensação		0,88		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		49,57	
320 Vale-Transporte	6%		43,20	
321 Falta	5 dia(s)		120,00	
391 Arredondamento Desconto			0,56	
		740,52	508,52	
		FGTS: 49,57	Líquido a receber:	222,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: ANTONIO LUIZ NUNES FILHO

Admissão: 07/04/2010 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220

Sal. Cont.: 720,00 BC-INSS: 619,64 BC-FGTS: 619,64

00131 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Cargo: VIGIA

010 Salário-Família	1 cota(s)	19,19		
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
012 Adicional Noturno	30%	155,40		
092 Arredondamento Compensação		0,90		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
300 Adiantamento Compensação			207,00	
310 INSS	8%		55,64	
320 Vale-Transporte	3%		15,54	
391 Arredondamento Desconto			0,90	
		693,49	282,49	
		FGTS: 53,87	Líquido a receber:	411,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: *[Assinatura]*

Admissão: 12/02/2010 Dep.: 1 Filhos: 1 Hr/mês: 220

Sal. Cont.: 518,00 BC-INSS: 673,40 BC-FGTS: 673,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010


Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4014 747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	3 cpta(s)	57,57		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,36		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			57,60
320 Vale-Transporte	3%			21,60
391 Arredondamento Desconto				0,53
		777,93		374,03
	FGTS: 57,60	Líquido a receber:		403,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Francisco das Chagas Silva Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

01/2009 3 3 220

720,00 720,00 720,00

001183 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
092 Arredondamento Compensação		0,68		
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			41,44
312 Contribuição Sindical				17,27
320 Vale-Transporte	3%			15,54
391 Arredondamento Desconto				0,43
		518,68		281,68
	FGTS: 41,44	Líquido a receber:		237,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Francisco de Assis Araújo de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

07/04/2010 0 0 220

518,00 518,00 518,00

000976 FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
092 Arredondamento Compensação		0,53		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,18
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			41,44
391 Arredondamento Desconto				0,91
		518,53		254,53
	FGTS: 41,44	Líquido a receber:		264,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Francisco José de Sousa Batista

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

13/04/2009 0 0 220

518,00 518,00 518,00

001180 FRANCISCO ROBERTO ALVES

Cargo: VIGIA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

07/04/2010 0 0 220

Folha de Pagamento

Pág. 3 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.404.747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001093	HELIEL SOUSA SILVA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,19	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	4h	19,64	
		092 Arredondamento Compensação		0,36	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			280,00
		310 INSS	8%		59,17
		320 Vale-Transporte	6%		43,20
		391 Arredondamento Desconto			0,62
				759,19	398,19
				FGTS: 59,17	Líquido a receber: 361,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: 01/05/2010	Assinatura: Heliel Sousa Silva
12/01/2010	1	1	220	Sal. Cont. 720,00	BC-INSS 739,64
					BC-FGTS 739,64

001188 ISRAEL SOUSA SILVA

Cargo: SERVENTE

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/04/2010	0	0	220			

001185 JADIEL PEREIRA SILVA

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,68	
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		41,44
		312 Contribuição Sindical			17,27
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,43
				518,68	281,68
				FGTS: 41,44	Líquido a receber: 237,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: 01/05/2010	Assinatura: Jádriel Pereira da Silva
07/04/2010	0	0	220	Sal. Cont. 518,00	BC-INSS 518,00
					BC-FGTS 518,00

Folha de Pagamento

Pag 4 de 5

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010


Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4404.747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000586	JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA				
	Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,19	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	763,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,98	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,63
		300 Adiantamento Compensação			103,17
		310 INSS	8%		61,04
		320 Vale-Transporte	3%		22,91
		391 Arredondamento Desconto			
				783,17	397,17
			FGTS: 61,04	Líquido a receber:	386,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: João Paulo de Castro Gonzaga

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
09/2008 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
763,00 763,00 763,00

001090 JOSE ALVES DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,30	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		38,68
		321 Falta	2 dia(s)		34,53
		391 Arredondamento Desconto			
				518,30	289,10
			FGTS: 38,68	Líquido a receber	250,42

Data: 01/05/2010

Assinatura: Jose Alves de Araujo

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
08/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 483,47 483,47

000575 JOSE LUIS IBIAPINA PINTO

Cargo: MESTRE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.200,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,97	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		12,00
		300 Adiantamento Compensação			480,00
		310 INSS	9%		108,00
		391 Arredondamento Desconto			0,97
				1.200,97	600,97
			FGTS: 96,00	Líquido a receber	600,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Jose Luis Ibiapina Pinto

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/09/2008 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.200,00 1.200,00 1.200,00

Folha de Pagamento

Pág. 5 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010


Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.404.747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001187	JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	4 cota(s)	108,96	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,52	
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		41,44
		312 Contribuição Sindical			17,27
		391 Arredondamento Desconto			0,77
				627,48	266,48
			FGTS: 41,44	Líquido a receber:	361,00

Data: 01/05/2010 Assinatura: José Luiz da Silva Venancio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/04/2010	4	4	220	518,00	518,00	518,00

31 JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE

		010 Salário-Família	1 cota(s)	27,24	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,81	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		40,06
		321 Falta	1 dia(s)		17,27
		391 Arredondamento Desconto			0,54
				546,05	276,00
			FGTS: 40,06	Líquido a receber:	276,00

Data: 01/05/2010 Assinatura: José Maria Filho Gualberto de Araujo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/01/2010	1	1	220	518,00	500,73	500,73

000578 JOÃO DE DEUS SOARES

Cargo: PEDREIRO

		010 Salário-Família	3 cota(s)	57,57	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,16	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		288,00
		300 Adiantamento Compensação			57,60
		310 INSS	8%		21,60
		320 Vale-Transporte	3%		0,33
		391 Arredondamento Desconto			777,73
				777,73	374,73
			FGTS: 57,60	Líquido a receber:	405,00

Data: 01/05/2010 Assinatura: João de Deus Soares

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2008	3	3	220	720,00	720,00	720,00

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN
Fortes AC. Pessoal 4.404.747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001087 MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA

Cargo: TEC EM EDIFICACOES

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00		
092 Arredondamento Compensação		0,35		
310 INSS	8%			80,00
391 Arredondamento Desconto				0,35
		1.000,35		80,35
FGTS: 80,00	Liquido a receber:			920,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Manoel de Jesus dos S. Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

05/11/2009 2 2 220

1.000,00 1.000,00 1.000,00

000946 MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00		
092 Arredondamento Compensação		0,89		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,80
300 Adiantamento Compensação				232,00
310 INSS	8%			46,40
320 Vale-Transporte	3%			17,40
391 Arredondamento Desconto				0,20
		580,89		301,89
FGTS: 46,40	Liquido a receber:			279,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Manoel de Jesus dos S. Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

18/03/2009 0 0 220

580,00 580,00 580,00

000797 MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,38		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,83		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			57,60
320 Vale-Transporte	3%			21,60
391 Arredondamento Desconto				0,81
		759,21		375,21
FGTS: 57,60	Liquido a receber:			384,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: Manoel de Jesus dos S. Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

03/11/2008 2 2 220

720,00 720,00 720,00

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Fortes AC Pressão 404 747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001181	MARCELO SOARES				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,11	
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		41,44
		312 Contribuição Sindical			17,27
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,86
				518,11	282,11
			FGTS: 41,44	Líquido a receber:	236,00
		Data: 01/05/2010	Assinatura: Marcelo Soares		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
07/04/2010	0	0	220	518,00	518,00
					BC-FGTS
					518,00

34	MIGUEL JOAQUIM DA SILVA				
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		012 Adicional Noturno	30%	155,40	
		092 Arredondamento Compensação		0,61	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		53,87
		391 Arredondamento Desconto			0,96
				674,01	267,01
			FGTS: 53,87	Líquido a receber:	407,00
		Data: 01/05/2010	Assinatura: Miguel Joaquim da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/03/2010	0	0	220	518,00	673,40
					BC-FGTS
					673,40

000921	PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,83	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		207,00
		300 Adiantamento Compensação			41,44
		310 INSS	8%		0,21
		391 Arredondamento Desconto			
				518,83	253,83
			FGTS: 41,44	Líquido a receber:	265,00
		Data: 01/05/2010	Assinatura: Paulo Adriano Paiva Rodrigues		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/03/2009	0	0	220	518,00	518,00
					BC-FGTS
					518,00

001184	PAULO MORAIS DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
07/04/2010	0	0	220		
					BC-FGTS

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.404.747



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001249 SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	14,53		
011 Salário-Base	8 dia(s)	138,13		
310 INSS	8%		11,00	
391 Arredondamento Desconto			0,51	
		152,66		11,66
				141,00

FGTS: 11,05

Líquido a receber:

Data: 01/05/2010

Assinatura: Sebastião N. da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
24/05/2010	2	2	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	138,13	138,13

001097 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,38		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,35		
300 Adiantamento Compensação				
310 INSS	8%		57,60	
320 Vale-Transporte	3%			
391 Arredondamento Desconto				
		758,73		367,73
				391,00

FGTS: 57,60

Líquido a receber:

Data: 01/05/2010

Assinatura: Sebastião Pereira da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
20/01/2010	2	2	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
720,00	720,00	720,00

001094 VALMIR VIEIRA DE SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	4h	19,64		
092 Arredondamento Compensação		0,72		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%			
320 Vale-Transporte	3%			
391 Arredondamento Desconto				
		740,36		36,00
				304,36

FGTS: 59,17

Líquido a receber:

Data: 01/05/2010

Assinatura: Valmir Vieira de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
04/01/2010	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
720,00	739,64	739,64

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 9

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC, Pessoal 4.404.747

Mês/Ano: 05/2010

Emissão: 31/05/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001088	WALDIR ELIAS HIDD FILHO				
	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL				

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.000,00	
092 Arredondamento Compensação		0,46	
300 Adiantamento Compensação			1.200,00
310 INSS	11%		330,00
311 IRRF	15%		119,56
391 Arredondamento Desconto			0,90
		3.000,46	1.650,46
	FGTS: 240,00	Líquido a receber:	1.350,00

Data: 01/05/2010

Assinatura: *[Assinatura]*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
04/01/2010	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.670,00

Sal Geral (27 empregados)

010 Salário-Família		438,58	
011 Salário-Base		17.621,13	
012 Adicional Noturno		310,80	
060 Hora Extra 50%	12h	58,92	
092 Arredondamento Compensação		14,04	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	16		106,91
300 Adiantamento Compensação			6.591,00
310 INSS			1.527,52
311 IRRF			119,56
312 Contribuição Sindical			69,08
320 Vale-Transporte			318,45
321 Falta	8 dia(s)		171,80
391 Arredondamento Desconto			15,15
		18.443,47	8.919,47
	FGTS: 1.425,52	Líquido a receber:	9.524,00

BC-INSS: 17.819,05 BC-FGTS: 17.819,05