



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
Consultoria & Avaliações

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 4ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009.

Teresina (PI), 08 de julho de 2010.

Atenciosamente:



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.06.10 à 05.07.10

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações: Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22ª 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		3ª MED	4ª MED	ACUMUL.	SALDO	3ª MED.(R\$)	4ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00			1,00	-	-	-
1.2	Cópia plotada	unid	300,00	7,00	2.100,00			300,00	-	-	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80			84,30	85,70	-	-
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m2	92,00	247,09	22.732,28			92,00	-	-	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34			1,00	-	-	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03			1,00	-	-	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00			20,00	-	-	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	10.000,00	3,42	34.200,00			1.313,51	8.686,49	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20			1,00	-	-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00			1,00	-	-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	160,00	20,11	3.217,60	20,00	20,00	120,00	40,00	402,20	402,20
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	1.760,00	28,42	50.019,20	220,00	220,00	1.320,00	440,00	6.252,40	6.252,40
3.5	Mestre	h	1.760,00	9,84	17.318,40	220,00	220,00	1.320,00	440,00	2.164,80	2.164,80
3.6	Encarregado	h	3.520,00	6,84	24.076,80			-	3.520,00	-	-
3.7	vigia	h	3.520,00	4,98	17.529,60	440,00	440,00	2.640,00	880,00	2.191,20	2.191,20
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	1.760,00	8,50	14.960,00			-	1.760,00	-	-
3.9	Técnico em edificações	h	1.760,00	8,50	14.960,00	220,00	220,00	660,00	1.100,00	1.870,00	1.870,00
3.10	Consumo de água	m³	12.000,00	5,95	71.400,00	61,51	69,17	311,836	11.688,164	366,01	411,57
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00	1.362,35	1.428,91	5.048,30	6.151,700	776,54	814,48
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00	600,00	600,00	3.600,00	1.200,00	216,00	216,00
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00	594,00	506,00	2.318,00	3.842,00	2.970,00	2.530,00
4	TRABALHOS EM TERRA										
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	2.700,00	1,01	2.727,00			2.700,00	-	-	-
4.2	CORTE de capoeira fina a foice	m2	2.700,00	0,35	945,00			2.700,00	-	-	-
4.3	Aterro manual com material importado (areia) (SINAPI 68684/001)	m³	1.700,00	31,01	52.717,00			1.342,55	357,45	-	-
4.4	Empréstimo	m³	3.500,00	13,20	46.200,00			2.260,80	1.239,20	-	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.500,00	2,49	8.715,00			3.500,00	-	-	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO										
5.1	Empréstimo	m³	3.600,00	13,20	47.520,00			3.600,00	-	-	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	3.600,00	4,48	16.128,00			-	3.600,00	-	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.600,00	2,49	8.964,00			3.600,00	-	-	-
5.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	960,00	123,75	118.800,00			-	960,00	-	-
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO										
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	198,40	18,01	3.573,18			-	198,40	-	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	2,88	276,68	796,84			-	2,88	-	-

VANUARDIA ENGENHARIA
Eng.º Crail Siqueira de Castro Jr.
CREA 2146 D

Antônio Frederico Vilanova Castro
Engenheiro Civil - CP nº 1999 -
TRT - 22ª Região



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.06.10 à 05.07.10

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal. Processo TRT 22ª 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		3ª MED	4ª MED	ACUMUL.	SALDO	3ª MED.(R\$)	4ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO						
6.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	160,00	25,14	4.022,40			-	160,00	-	-
6.4	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	238,40	5,47	1.304,05			-	238,40	-	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	20,00	285,60	5.712,00			-	20,00	-	-
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	20,00	39,40	788,00			-	20,00	-	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	175,12	17,40	3.047,09			-	175,12	-	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO				-			-	-	-	-
7.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.250,40	19,03	23.795,11			-	1.250,40	-	-
7.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	1.032,80	14,12	14.583,14			-	1.032,80	-	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	11.948,00	5,08	60.695,84			-	11.948,00	-	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	103,28	285,60	29.496,77			-	103,28	-	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	103,28	17,87	1.845,61			-	103,28	-	-
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO				-			-	-	-	-
8.1	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	520,00	20,41	10.613,20			-	520,00	-	-
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	60,00	285,60	17.136,00			-	60,00	-	-
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.188,00	5,34	27.703,92			-	5.188,00	-	-
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	60,00	17,87	1.072,20			-	60,00	-	-
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO				-			-	-	-	-
9.1	FÓRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.880,00	17,07	32.091,60			-	1.880,00	-	-
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	4.000,00	14,12	56.480,00			-	4.000,00	-	-
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.928,00	5,47	21.486,16			-	3.928,00	-	-
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	136,00	285,60	38.841,60			-	136,00	-	-
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	136,00	17,87	2.430,32			-	136,00	-	-
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES				-			-	-	-	-
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto	m3	530,91	65,06	34.541,00			-	530,91	-	-
10.2	Estaca pré-moldada de concreto aramdo triangular 21 x 21 x 21 cm	m	472,00	84,38	39.827,36			-	472,00	-	-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	672,00	123,75	83.160,00			-	672,00	-	-
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30cm	m	3.144,00	214,88	675.582,72	1.472,79	415,69	3.094,30	49,70	316.473,12	89.323,47
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS				-			-	-	-	-
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.605,50	18,01	28.915,06			-	1.605,50	-	-
11.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	102,82	276,68	28.448,24			-	102,82	-	-

VANGUARDA
Engº Emil Pinheiro de Castro
CREA 21551

Antônio Frederico Vilarinho Castelo
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - C
TRT - 22ª Região



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 06.06.10 à 05.07.10


Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22ª 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		3ª MED	4ª MED	ACUMUL.	SALDO	3ª MED.(R\$)	4ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO						
11.3	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3ª, 5 reaproveitamentos	m2	800,05	25,14	20.113,26			-	800,05	-	-
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	413,87	285,60	118.201,27			-	413,87	-	-
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	455,13	39,40	17.932,12			-	455,13	-	-
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3	41,26	234,60	9.679,60			-	41,26	-	-
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	20.935,14	5,08	106.350,51			-	20.935,14	-	-
12	CINTAS DE TRAVAMENTO							-	-	-	-
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	199,27	18,01	3.588,85			-	199,27	-	-
12.2	FÔRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	179,15	20,41	3.656,45			-	179,15	-	-
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.529,69	5,34	8.168,54			-	1.529,69	-	-
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	21,66	285,60	6.186,10			-	21,66	-	-
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	21,66	17,87	387,06			-	21,66	-	-
12.6	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	7,28	276,68	2.014,23			-	7,28	-	-
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO							-	-	-	-
13.1	Filtro de seixo rolado	m³	256,00	80,00	20.480,00			-	256,00	-	-
13.2	Tubo de pvc esgoto	m	17,00	5,07	86,19			-	17,00	-	-
13.3	Tubo de pvc esgoto 100mm	m	80,00	7,90	632,00			-	80,00	-	-
13.4	Tê redução para esgoto 100x50	unid	33,00	6,61	218,13			-	33,00	-	-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO							-	-	-	-
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	5,00	29,02	145,10			-	5,00	-	-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL							-	-	-	-
15.1	FÔRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	5.864,00	19,03	111.591,92			-	5.864,00	-	-
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	138.524,00	5,08	703.701,92			-	138.524,00	-	-
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	870,15	285,60	248.514,84			-	870,15	-	-
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	870,15	17,87	15.549,58			-	870,15	-	-
16	LIMPEZA FINAL							-	-	-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAPI 9537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00			-	10.000,00	-	-
17	DESMOBILIZAÇÃO							-	-	-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80			-	170,00	-	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16			-	92,00	-	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00			-	150,00	-	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00			-	150,00	-	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00			-	150,00	-	-
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96			-	72,00	-	-
SUBTOTAL					3.308.061,25	TOTAL GERAL -----R\$				333.682,26	106.176,11
BDI - 14%					463.128,58					46.715,52	14.864,66
TOTAL GERAL					3.771.189,83					380.397,78	121.040,77

TERESINA, 07 DE JULHO DE 2010

VANGUARDA ENGENHARIA
Eng. Civil Ricardo de Castro
CREA 2.861

Antonio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - R
TRT - 22ª Região



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA										
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS										
RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS NO MURO DE ARRIMO NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07 DE 2010										
DESCRIÇÃO DA ESTACA	DIST (T.N./ T.E)	CT. DO TERREN. NAT.	COTA DO TER. NA ESTACA	COTA DE ARRAZ. ESTACA	COMP. ESTACA	SOBRA	DIST.TERRENO NA/ESTACA E ARRAZ. EST	COMPRIM. ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	
E 41/MURO	1,00	95,611	96,61	96,111	10,00	4,40	0,50	5,10	4,90	
E 39/MURO	0,40	95,611	96,01	96,111	7,50	2,00	-0,10	5,60	1,90	
E 37/MURO	0,48	95,611	96,09	96,111	7,00	0,90	-0,02	6,12	0,88	
E 35/MURO	0,46	95,611	96,07	96,111	7,35	1,44	-0,04	5,95	1,40	
E 33/MURO	0,4	95,611	96,01	96,111	7,40	1,74	-0,10	5,76	1,64	
E 31/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	5,83	1,40	-0,15	4,58	1,25	
E 29/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	6,95	2,18	-0,15	4,92	2,03	
E 27/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,24	0,94	-0,25	4,55	0,69	
E 25/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,50	1,00	-0,25	4,75	0,75	
E 19/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,30	0,40	-0,25	5,15	0,15	
E 21/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,67	1,00	-0,25	4,92	0,75	
E 23/MURO	0,30	95,611	95,911	96,111	5,20	1,20	-0,20	4,2	1,00	
E 17/MURO	0,22	95,611	95,831	96,111	4,86	0,37	-0,28	4,77	0,09	
E 15/MURO	0,30	95,611	95,911	96,111	5,00	0,38	-0,20	4,82	0,18	
E 02/MURO	0,5	95,611	96,111	96,111	5,00	0,47	0,00	4,53	0,47	
E 13/MURO	0,34	95,611	95,951	96,111	5,00	0,40	-0,16	4,76	0,24	
E 03/MURO	0,45	95,611	96,061	96,111	5,00	0,28	-0,05	4,77	0,23	
E 01/MURO	0,5	95,611	96,111	96,111	5,00	0,29	0,00	4,71	0,29	
E 04/MURO	0,45	95,611	96,061	96,111	5,00	0,25	-0,05	4,8	0,20	
E 05/MURO	0,45	95,611	96,061	96,111	5,00	0,27	-0,05	4,78	0,22	
E 07/MURO	0,38	95,611	95,991	96,111	5,00	0,36	-0,12	4,76	0,24	
E 08/MURO	0,38	95,611	95,991	96,111	5,00	0,50	-0,12	4,62	0,38	
E 10/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	5,80	0,75	-0,15	5,20	0,60	
E 09/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	5,14	0,38	-0,15	4,91	0,23	
E 11/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	5,00	0,28	-0,15	4,87	0,13	
E 12/MURO	0,35	95,611	95,961	96,111	5,00	0,64	-0,15	4,51	0,49	
E 14/MURO	0,34	95,611	95,951	96,111	5,00	0,59	-0,16	4,57	0,43	
E 18/MURO	0,22	95,611	95,831	96,111	5,00	0,26	-0,28	5,02	-0,02	
E 16/MURO	0,3	95,611	95,911	96,111	5,00	0,12	-0,2	5,08	-0,08	
E 20/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,00	0,15	-0,25	5,10	-0,10	
E 22/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,00	0,50	-0,25	4,75	0,25	
E 24/MURO	0,3	95,611	95,911	96,111	5,00	0,61	-0,20	4,59	0,41	
E 26/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,00	0,72	-0,25	4,53	0,47	
E 28/MURO	0,25	95,611	95,861	96,111	5,00	0,50	-0,25	4,75	0,25	
TOTAIS					194,74	27,95		171,57		



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA											
OBRA: TRT 22ª(ATERRO E INFRAESTRUTURA) / PLANILHA DE MEDIÇÃO DE ESTACAS											
COTA PISO ACABADO				101,406		RELATÓRIO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS NO ANEXO 04 NO PERIODO 06/06 A 05/07 DE 2010					
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(SEM/ELEV.)				100,806							
COTA DO ARRAZ.DO BLOCO(COM/ELEV.)				99,806							
DESCRIÇÃO DA ESTACA	ALTURA DO BLOCO	DIST.PIS ACABAD/ ATERRO	COTA DO ATERRO NO BLOCO	COMP. ESTACA	SOBRA/SUP L. DA ESTACA	VAR.DIST.ENT. ATER.E ARRAZ.BLOC.	VAR.DIST.ENT.ARRAZ. Z BLOC.A ARRAZ. ESTACA	COMP.ESTACA ÚTIL	COMP. PERDA TOTAL	COMP. SOBRA/%	
E 072/P11	1,3	1,4	100,006	8,00	0,62	-0,80	0,70	7,48	0,52	6,50	
E 069/P11				8,00	0,08	-0,80	0,70	8,00	0,00	0,00	
E 075/P11				8,00	0,98	-0,80	0,70	7,12	0,88	11,00	
E 078/P11				8,00	1,40	-0,80	0,70	6,70	1,30	16,25	
E 079/P11				11,16	1,50	-0,80	0,70	9,76	1,40	12,54	
E 076/P11				10,43	1,20	-0,80	0,70	9,33	1,10	10,55	
E 073/P11				11,95	3,30	-0,80	0,70	8,75	3,20	26,78	
E 070/P11				8,00	1,20	-0,80	0,70	6,90	1,10	13,75	
E 071/P11				8,00	0,24	-0,80	0,70	7,86	0,14	1,75	
E 074/P11				8,00	1,38	-0,80	0,70	6,72	1,28	16,00	
E 077/P11				8,00	0,95	-0,80	0,70	7,15	0,85	10,62	
E 080/P11				8,00	0,27	-0,80	0,70	7,83	0,17	2,12	
E 081/P12	0,8	1,35	100,056	8,00	-0,15	0,25	0,20	7,70	0,30	3,75	
E 083/P12				10,55	1,00	0,25	0,20	9,10	1,45	13,74	
E 082/P12				8,00	-0,50	0,25	0,20	8,00	0,00	0,00	
E 047/P08	1,00	1,5	99,906	9,64	0,20	0,10	0,40	8,94	0,70	7,26	
E 045/P08				10,00	0,50	0,10	0,40	9,00	1,00	10,00	
E 046/E08				10,00	0,35	0,10	0,40	9,15	0,85	8,50	
E 048/E08				10,00	0,50	0,10	0,40	9,00	1,00	10,00	
E 026/P05	1,00	1,53	99,88	12,93	0,40	-0,93	0,40	12,93	0,00	0,00	
E 023/P05				10,00	0,00	-0,93	0,40	10,00	0,00	0,00	
E 025/P05				10,00	0,17	-0,93	0,40	10,00	0,00	0,00	
E 027/P05				10,00	-0,20	-0,93	0,40	10,00	0,00	0,00	
E 024/P05				10,00	0,00	-0,93	0,40	10,00	0,00	0,00	
E 005/P02	1	1,53	99,88	10,00	0,90	-0,93	0,4	9,63	0,37	3,70	
E 007/P02				10,00	1,30	-0,93	0,4	9,23	0,77	7,7	
E 006/P02				10,00	1,46	-0,93	0,4	9,07	0,93	9,3	
E 008/P02				10,00	1,76	-0,93	0,4	8,77	1,23	12,3	
totais				264,66	20,81			244,12			

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 8 de 8

ADMIN

Pessoal 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001094	VALMIR VIEIRA DE SOUSA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	12h	58,91	
		092 Arredondamento Compensação		0,39	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		62,31
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,19
				779,30	379,30
		FGTS: 62,31	Liquido a receber:		400,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
04/01/2010	0	0	220	Sal. Cont. 720,00	BC-INSS 778,91
					BC-FGTS 778,91

001088 WALDIR ELIAS HIDD FILHO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.000,00	
092 Arredondamento Compensação		0,90	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		30,00
300 Adiantamento Compensação			1.200,00
310 INSS	11%		330,00
311 IRRF	15%		119,56
391 Arredondamento Desconto			0,34
		3.000,90	1.679,90
FGTS: 240,00	Liquido a receber:		1.321,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
04/01/2010	0	0	220	Sal. Cont. 3.000,00	BC-INSS 3.000,00
					BC-FGTS 3.000,00
					BC-IRRF 2.670,00

al Geral (23 empregados)

010 Salário-Familia		478,16	
011 Salário-Base		17.082,60	
012 Adicional Noturno		310,80	
060 Hora Extra 50%	60h	294,55	
092 Arredondamento Compensação		13,63	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	23		170,83
300 Adiantamento Compensação			6.431,00
310 INSS			1.504,13
311 IRRF			119,56
320 Vale-Transporte			318,54
321 Falta	7 dia(s)		161,27
391 Arredondamento Desconto			11,41
		18.179,74	8.716,74
FGTS: 1.402,13	Liquido a receber:		9.463,00

BC-INSS: 17.526,68 BC-FGTS: 17.526,68

quarta-feira, 7 de julho de 2010

08:24:02

Fim

Revisão de 23 RNC x 22 dias =

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2545198-7	Hidrômetro A09X330028	Referência JUN/2010
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço VANGUARDA ENGENHARIA LTDA AVE JOAO XXIII, 1460 TERESINA-PI	AGENTE=71
---	------------------

A/E 3/3	P/U 1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. 1 Pub.	Inscrição 110 45 01 45 0728-00
Período de Consumo De 06/05/2010 A 07/06/2010				Situação de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.
	Litura	Consumo	
07/09	719	0	36
08/09	719	0	36
09/09	719	0	36
10/09	719	0	36
11/09	719	0	36
12/09	719	0	36
01/10	719	0	36
02/10	10	22	22
03/10	69	59	00
04/10	99	30	00
05/10	138	39	00
06/10	181	43	00

Cód. Responsável 001024538
Cód. Auxiliar 1R00 32003701
Consumo Médio 37
Consumo 43

DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	228,15
	ESGOTO	182,52
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	0,90

VENCIMENTO 17/06/2010	TOTAL A PAGAR (R\$) 411,57
---------------------------------	--------------------------------------

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO
30 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Colif. Totais	Colif. Fecais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	857	857	362	858	362	362
Nº Amostras Realizadas	127	127	401	127	401	401
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	116	124	401	099	397	400
Conclusão	ÁGUA TRATADA E CLORADA. LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA				A CADA 6 MESES.	
Padrões de Potabilidade - Port. St. 04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						

Importante
PEDIMOS SUA ATENÇÃO
PARA A INFORMAÇÃO
ACIMA.

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 110 45 01 45 0728-00	AG=71
Categorias de Uso Res. Com. Ind. 1 Pub.	Matrícula 2545198-7	Referência 06/2010
VENCIMENTO 17/06/2010	TOTAL A PAGAR (R\$) 411,57	

82620000004-8 11570001822-5 54519870620-6 10000000001-6



OK:125



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA	Número da Nota 00000033
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 15/07/2010 07:57:55
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação b96798e5

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA	Inscrição Municipal: 086218-5
CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76	
Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEÃO, Nº1398 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64049-110	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGI	
CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40	
Endereço: RUA JOAO DA CRUZ MONTEIRO, Nº1694 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64014-210	
Município: TERESINA	UF: PI E-mail: sof@trt22.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009. BASE DE CALCULO PARA O INSS (50%) DE MÃO DE OBRA. MÃO DE OBRA (50%)----- R\$ 60.520,38 MATERIAS E EQUIPAMENTOS (50%) --- R\$ 60.520,39

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	1	121.040,77	121.040,77

PIS (0,6500%): R\$ 786,77	COFINS (3,0000%): R\$ 3.631,22	INSS (5,5000%): R\$ 6.657,24	IR (1,2000%): R\$ 1.452,49	CSLL (1,0000%): R\$ 1.210,41
-------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.040,77

Valor Total das Deduções: R\$ 54.468,35	Base de Cálculo: R\$ 66.572,42	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 1.997,17
---	--	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2010	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: RETIDO NA FONTE	Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 412040000	Descrição da Atividade: Construção de edificios

Atesto que os serviço(s) relacionados
neste documento foram realizados
a contento
Teresina, 16 de 10/2010

Antônio Frederico Vilarinho
Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 1 de 8

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.408.754



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001133	ANTONIO JOSE LIMA PINTO				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	38,38	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,74	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		57,60
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,72
				759,12	375,12
					FGTS: 57,60
					Líquido a receber: 384,00
		Data: 01/07/10	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/02/2010	2	2	220	720,00	720,00
					BC-FGTS
					720,00

001182	ANTONIO LUIZ NUNES FILHO				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	16h	78,55	
		092 Arredondamento Compensação		0,55	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		63,88
		320 Vale-Transporte	6%		43,20
		391 Arredondamento Desconto			0,82
				799,10	403,10
					FGTS: 63,88
					Líquido a receber: 396,00
		Data: 01/07/10	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
07/04/2010	0	0	220	720,00	798,55
					BC-FGTS
					798,55

001	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS				
	Cargo: VIGIA				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,19	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		012 Adicional Noturno	30%	155,40	
		092 Arredondamento Compensação		0,90	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		53,87
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,90
				693,49	282,49
					FGTS: 53,87
					Líquido a receber: 411,00
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
12/02/2010	1	1	220	518,00	673,40
					BC-FGTS
					673,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 2 de 8

ADMIN

Fortes AC Pessoal 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	3 cot(a)s	57,57		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,53		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			57,60
320 Vale-Transporte	3%			21,60
391 Arredondamento Desconto				0,70
			778,10	375,10
				403,00

FGTS: 57,60

Líquido a receber:

Data:

01/07/10

Assinatura:

Francisco das Chagas Silva Santos

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
07/01/2009 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 720,00 720,00

001183 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
092 Arredondamento Compensação		0,43		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,18
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			41,44
320 Vale-Transporte	3%			17,40
391 Arredondamento Desconto				0,41
			518,43	271,43
				247,00

FGTS: 41,44

Líquido a receber:

Data:

01/07/10

Assinatura:

Francisco de Assis Araújo de Sousa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
07/04/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

000976 FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
092 Arredondamento Compensação		0,91		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,18
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			41,44
391 Arredondamento Desconto				0,29
			518,91	253,91
				265,00

FGTS: 41,44

Líquido a receber:

Data:

01/07/10

Assinatura:

Francisco Jose de Sousa Batista

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
13/04/2009 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 3 de 8

ADMIN

Folha AC PESSOAL 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001093	HELIEL SOUSA SILVA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,19	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,62	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		57,60
		320 Vale-Transporte	6%		43,20
		391 Arredondamento Desconto			0,81
				739,81	396,81
				Líquido a receber:	343,00

FGTS: 57,60

Líquido a receber:

Data: 01/07/10

Assinatura: Heliel Sousa Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 720,00 720,00

001185 JADIEL PEREIRA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		41,44
320 Vale-Transporte	3%		17,40
391 Arredondamento Desconto			0,41

518,43 271,43

FGTS: 41,44

Líquido a receber:

247,00

Data: 01/07/10

Assinatura: Jádriel Pereira da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
07/04/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

001261 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Cargo: VIGIA

010 Salário-Família	3 cota(s)	57,20	
011 Salário-Base	21 dia(s)	362,60	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		3,63
300 Adiantamento Compensação			145,00
310 INSS	8%		29,01
391 Arredondamento Desconto			0,16

419,80 177,80

FGTS: 29,01

Líquido a receber:

242,00

Data: / /

Assinatura: José Francisco Pereira da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
10/06/2010 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 362,60 362,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 4 de 8

ADMIN

Fortes AC. Pessoal 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000575 JOSE LUIS IBIAPINA PINTO

Cargo: MESTRE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.200,00	
092 Arredondamento Compensação		0,97	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		12,00
300 Adiantamento Compensação			480,00
310 INSS	9%		108,00
391 Arredondamento Desconto			0,97

1.200,97 600,97

FGTS: 96,00 Líquido a receber: 600,00

Data: 1 / 1

Assinatura: JOSE LUIS IBIAPINA PINTO

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
/09/2008 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.200,00 1.200,00 1.200,00

00187 JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	4 cota(s)	108,96	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,77	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		40,06
321 Falta	1 dia(s)		17,27
391 Arredondamento Desconto			0,22

627,73 269,73

FGTS: 40,06 Líquido a receber: 358,00

Data: 01 / 09 / 10

Assinatura: JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
15/04/2010 4 4 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 500,73 500,73

001091 JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	27,24	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,54	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		41,44
391 Arredondamento Desconto			0,16

545,78 253,78

FGTS: 41,44 Líquido a receber: 292,00

Data: 1 / 1

Assinatura: JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
08/01/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA


Lotação: OBRA TRT TERESINA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000578 JOÃO DE DEUS SOARES

Cargo: PEDREIRO


010 Salário-Família	3 cota(s)	57,57	
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
092 Arredondamento Compensação		0,33	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		57,60
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,50
		777,90	374,90
	FGTS: 57,60	Líquido a receber:	403,00

Admissão: 09/2008 Dep.: 3 Filhos: 3 Hr/mês: 220 Data: / / Assinatura: 
Sal. Cont.: 720,00 BC-INSS: 720,00 BC-FGTS: 720,00

001087 MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA

Cargo: TEC EM EDIFICACOES


011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00	
092 Arredondamento Compensação		0,35	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		10,00
310 INSS	8%		80,00
391 Arredondamento Desconto			0,35
		1.000,35	90,35
	FGTS: 80,00	Líquido a receber:	910,00

Admissão: 05/11/2009 Dep.: 2 Filhos: 2 Hr/mês: 220 Data: / / Assinatura: 
Sal. Cont.: 1.000,00 BC-INSS: 1.000,00 BC-FGTS: 1.000,00

000946 MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
092 Arredondamento Compensação		0,29	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
300 Adiantamento Compensação			232,00
310 INSS	8%		46,40
320 Vale-Transporte	3%		17,40
391 Arredondamento Desconto			0,69
		580,29	302,29
	FGTS: 46,40	Líquido a receber:	278,00

Admissão: 18/03/2009 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220 Data: 09/04/10 Assinatura: 
Sal. Cont.: 580,00 BC-INSS: 580,00 BC-FGTS: 580,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 6 de 8

ADMIN

Portes ACPessoal 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000797 MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		0,81	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,93
		877,90	387,90
			Líquido a receber: 490,00

FGTS: 70,17

Data: 01/07/10

Assinatura: Manoel Suede da Costa Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
11/2008 2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

001181 MARCELO SOARES

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,86	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		41,44
320 Vale-Transporte	3%		17,40
391 Arredondamento Desconto			0,84
		518,86	271,86
			Líquido a receber: 247,00

FGTS: 41,44

Data: 01/07/10

Assinatura: Marcelo Soares

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
07/04/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

001134 MIGUEL JOAQUIM DA SILVA

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
012 Adicional Noturno	30%	155,40	
092 Arredondamento Compensação		0,96	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		53,87
391 Arredondamento Desconto			0,31
		674,36	266,36
			Líquido a receber: 408,00

FGTS: 53,87

Data: 01/07/10

Assinatura: Miguel Joaquim da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/03/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 673,40 673,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010


Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 7 de 8
ADMIN
Fórmula AC Pessoal 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000921	PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES					
Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
		092 Arredondamento Compensação		0,21		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
		300 Adiantamento Compensação			207,00	
		310 INSS	8%		41,44	
		391 Arredondamento Desconto			0,59	
				518,21	254,21	
			FGTS: 41,44	Líquido a receber:	264,00	
		Data: / /	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
2/03/2009	0	0	220	518,00	518,00	518,00

0249 SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	54,48	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,61	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		41,44
320 Vale-Transporte	3%		17,40
391 Arredondamento Desconto			0,07
		573,09	271,09
		FGTS: 41,44	Líquido a receber: 302,00

				Data: 01/07/10	Assinatura: Sebastião da Silva	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/05/2010	2	2	220	518,00	518,00	518,00

001097 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,38	
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
092 Arredondamento Compensação		0,53	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		46,08
320 Vale-Transporte	3%		21,60
321 Falta	6 dia(s)		144,00
391 Arredondamento Desconto			0,03
		758,91	506,91
		FGTS: 46,08	Líquido a receber: 252,00

				Data: / /	Assinatura: 	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/01/2010	2	2	220	720,00	576,00	576,00

Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 06/2010

Emissão: 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

8 de 8
ADMIN
Folha de Pagamento 4.408.754

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001094	VALMIR VIEIRA DE SOUSA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	12h	58,91	
		092 Arredondamento Compensação		0,39	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		62,31
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,19
				779,30	379,30
					400,00

FGTS: 62,31

Líquido a receber:

Data: 01/07/10

Assinatura: Valmir Vieira de Sousa

Admissão 01/01/2010 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Sal. Cont. 720,00 BC-INSS 778,91 BC-FGTS 778,91

001088 WALDIR ELIAS HIDD FILHO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.000,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,90	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		30,00
		300 Adiantamento Compensação			1.200,00
		310 INSS	11%		330,00
		311 IRRF	15%		119,56
		391 Arredondamento Desconto			0,34
				3.000,90	1.679,90
					1.321,00

FGTS: 240,00

Líquido a receber:

Data: 01/07/10

Assinatura: Waldir Elias Hidd Filho

Admissão 04/01/2010 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Sal. Cont. 3.000,00 BC-INSS 3.000,00 BC-FGTS 3.000,00 BC-IRRF 2.670,00

Total Geral (23 empregados)

		010 Salário-Família		478,16	
		011 Salário-Base		17.082,60	
		012 Adicional Noturno		310,80	
		060 Hora Extra 50%	60h	294,55	
		092 Arredondamento Compensação		13,63	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	23		170,83
		300 Adiantamento Compensação			6.431,00
		310 INSS			1.504,13
		311 IRRF			119,56
		320 Vale-Transporte			318,54
		321 Falta	7 dia(s)		161,27
		391 Arredondamento Desconto			11,41
				18.179,74	8.716,74
					9.463,00

FGTS: 1.402,13

Líquido a receber:

BC-INSS: 17.526,68

BC-FGTS: 17.526,68

Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Período: 01/06/2010 a 15/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Espécie: Todos

Regist. pag.: 1 de 1
ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.404.747

Código	Empregado	Tipo	Qtd.	Valor	Recebido em	Assinatura
022 - OBRA TRT TERESINA						
001133	ANTONIO JOSE LIMA PINTO	1	20	38,00	31/05/2010	Antonio Jose Lima Pinto
001182	ANTONIO LUIZ NUNES FILHO	1	40	76,00	31/05/2010	Antonio Luiz Nunes Filho
001131	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTO	1	20	38,00	31/05/2010	Domingos Pereira da Silva dos Santos
000845	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	1	20	38,00	31/05/2010	Francisco das Chagas Silva Santos
001183	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA	1	20	38,00	31/05/2010	Francisco de Assis Araujo de Sousa
001093	HELIEL SOUSA SILVA	1	20	38,00	31/05/2010	Heliel Sousa Silva
001185	JADIEL PEREIRA SILVA	1	24	45,60	31/05/2010	Jadriel Pereira Silva
000578	JOÃO DE DEUS SOARES	1	20	38,00	31/05/2010	João de Deus Soares
000946	MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS	1	44	83,60	31/05/2010	Manoel de Jesus Oliveira dos Santos
000797	MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA	1	48	91,20	31/05/2010	Manoel Suede da Costa Silva
001181	MARCELO SOARES	1	20	38,00	31/05/2010	Marcelo Soares
001249	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	1	20	38,00	31/05/2010	Sebastião Nascimento da Silva
001097	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1	20	38,00	31/05/2010	Sebastião Pereira da Silva
001097	VALMIR VIEIRA DE SOUSA	1	20	38,00	31/05/2010	Valmir Vieira de Sousa
Total 14 Empregado(s)		1	356	676,40		
			356	676,40		

Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Período: 16/06/2010 a 30/06/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Espécie: Todos

TRT-22ª Região
Pag.: 1 de 1
Fis Nº 1105
ADMIN
Fortes AC Pessoal 4.404.747

Código	Empregado	Tipo	Qtd.	Valor	Recebido em	Assinatura
022 - OBRA TRT TERESINA						
001133	ANTONIO JOSE LIMA PINTO	1	22	41,80	15/06/10	x Antonio Jose Lima Pinto
001182	ANTONIO LUIZ NUNES FILHO	1	44	83,60	15/06/10	x Antonio Luiz Nunes Filho
001131	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	1	22	41,80	15/06/10	x Domingos P. Silva
000845	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS	1	22	41,80	15/06/10	x Francisco das Chagas Silva Santos
001130	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA	1	22	41,80	15/06/10	x Francisco de Assis Araujo de Sousa
001132	HELIEL SOUSA SILVA	1	22	41,80	15/06/10	x Heliel Sousa Silva
001134	JADIEL PEREIRA SILVA	1	22	41,80	15/06/10	x Jádriel Pereira da Silva
001135	JOÃO DE DEUS SOARES	1	22	41,80	15/06/10	x João de Deus Soares
000946	MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS	1	44	83,60	15/06/10	x Manoel de Jesus Oliveira dos Santos
000797	MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA	1	44	83,60	15/06/10	x Manoel Suede da Costa Silva
001181	MARCELO SOARES	1	22	41,80	15/06/10	x Marcelo Soares
001189	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	1	22	41,80	15/06/10	x Sebastião Nascimento da Silva
001197	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	1	22	41,80	15/06/10	x Sebastião Pereira da Silva
001094	VALMIR VIEIRA DE SOUSA	1	22	41,80	15/06/10	x Valmir Vieira de Sousa
Total Geral 14 Empregado(s)						
		1	374	710,60		
			374	710,60		

TPT

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/07/2010 - 08:4:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VANGUARDA ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0086) 32326877	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.544,01	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.248.587/0001-76	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.483,52		14-ENCARGOS 81.67	15-TOTAL A RECOLHER 1.565,19		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2010

858200000155 651901801006 7095022002907201808458754009531

1.565,19 R\$ MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0001/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC:155 COD GPS:2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO JOSE LIMA PINTO			125.23171.92-0	24/02/2010	01	01		07155
720,00	0,00		0,00	57,60			57,60	0,00
ANTONIO LUIZ NUNES FILHO			122.21954.75-2	07/04/2010	01	01		07155
798,55	0,00		0,00	63,88			63,89	0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS			107.33939.65-9	12/02/2010	01	01		05174
673,40	0,00		0,00	53,87			53,88	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS			128.60190.37-8	13/01/2009	01	01		07152
720,00	0,00		0,00	57,60			57,60	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA			127.45119.48-8	07/04/2010	01	01		07170
518,00	0,00		0,00	41,44			41,44	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA			162.54410.94-0	13/04/2009	01	01		07170
518,00	0,00		0,00	41,44			41,44	0,00
HELIEL SOUSA SILVA			127.63305.48-4	12/01/2010	01	01		07155
720,00	0,00		0,00	57,60			57,60	0,00
JADIEL PEREIRA SILVA			161.82805.69-3	07/04/2010	01	01		07170
518,00	0,00		0,00	41,44			41,44	0,00
JOAO DE DEUS SOARES			125.17624.32-3	01/09/2008	01	01		07152
720,00	0,00		0,00	57,60			57,60	0,00
JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA			126.09487.48-9	01/09/2008	01	01		08485
1.017,33	0,00		0,00	81,38			81,38	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			124.21307.89-0	10/06/2010	01	01		05174
362,60	0,00		0,00	29,00			29,00	0,00
JOSE LUIS IBIAPINA PINTO			107.76128.83-0	01/09/2008	01	01		07102
1.200,00	0,00		0,00	108,00			96,01	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO			127.61439.48-3	15/04/2010	01	01		07170
500,73	0,00		0,00	40,05			40,05	0,00
JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO			141.75116.19-9	08/01/2010	01	01		07170
518,00	0,00		0,00	41,44			41,44	0,00
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA			126.77456.48-8	05/11/2009	01	01		03121
1.000,00	0,00		0,00	80,00			80,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (30/10.2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS	123.50504.64-8	18/03/2009	01	01		07170
580,00	0,00	46,40			46,41	0,00
MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA	127.50501.48-4	03/11/2008	01	01		04110
877,09	0,00	70,16			70,16	0,00
MARCELO SOARES	140.18872.19-0	07/04/2010	01	01		07170
518,00	0,00	41,44			41,44	0,00
MIGUEL JOAQUIM DA SILVA	123.77060.54-6	01/03/2010	01	01		05174
673,40	0,00	53,87			53,87	0,00
PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES	126.20380.48-2	02/03/2009	01	01		07170
518,00	0,00	41,44			41,44	0,00
SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA	125.84148.48-1	24/05/2010	01	01		07170
518,00	0,00	41,44			41,44	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	124.49143.64-7	20/01/2010	01	01		07152
576,00	0,00	46,08			46,08	0,00
VALMIR VIEIRA DE SOUSA	203.99628.87-2	04/01/2010	01	01		07155
778,91	0,00	62,31			62,31	0,00
WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO	128.35633.48-2	04/01/2010	01	01		02142
3.000,00	0,00	330,00			240,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/10 2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO:05.248.587/0001-76
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA INSCRIÇÃO: 512054018679
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
JOSE ALVES DE ARAUJO 122.27769.03-5 08/01/2010 01 01 09/06/2010 I1 07170
155,40 215,83 215,83 29,69 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.699,41 215,83 215,83 1.615,17 1.483,52 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (30/10-2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° DE CONTROLE: M633wQwEOyC0000-9
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 BAIRRO: JOCKEY CLUBE
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110
N° ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	18.544,01	0,00	18.699,41	215,83
TOTAIS:	25	18.544,01	0,00	18.699,41	215,83



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0005/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC:155 COD GPS:2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° DE CONTROLE: M633wQwEOyC0000-9
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 BAIRRO: JOCKEY CLUBE
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 TELEFONE: 0086 3232 6877

N° ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 512054018679
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.565,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.615,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	497,35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 38.713,19 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 5.965,66 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 32.747,53

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LQ6GyDbSy100000-9

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	25	18.699,41	215,83	18.699,41	215,83
TOTAIS:	25	18.699,41	215,83	18.699,41	215,83



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (30/10 2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000155 651901801006 709522204803 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURC: AV SENADOR AREA LEAO 1398
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

Nº DE CONTROLE: LQ6GyDbSy100000-9

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

Nº ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 18.544,01
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/07/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.483,52	81,67	0,00	0,00	1.565,19



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (30/10 2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2010
HORA: 08:14:09
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA	Nº DE CONTROLE: LQ6GyCbSy100000-9	Nº ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398	BAIRRO: JOCKEY CLUBE	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TERESINA	UF: PI CEP: 64049-110 TELEFONE: 0086 3232 6877	CNAE PREPONDERANTE 4120400
		CNAE: 4120400
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.565,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.615,17
SALÁRIO FAMÍLIA:	497,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00 13º SALARIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00 COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00 COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711 98)		
VALOR INFORMADO: 38.713,19	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 5.965,66	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 32.747,53
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H : 0 I1: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0		
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0		
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0		
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

CFPP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 09/07/2010

HORA: 08:14:09

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° ARQUIVO: NcZr8igdBaz0000-1
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEO 1398 INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 BAIRRO: JOCKEY CLUBE CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 86-32326877 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.615,17	0,00	0,00	0,00	1.615,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.783,04	0,00	0,00	0,00	3.783,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	5.965,66	0,00	0,00	0,00	5.965,66
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.097,08	0,00	0,00	0,00	1.097,08
TOTAL A RECOLHER	1.097,08	0,00	0,00	0,00	1.097,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 065422010-16001100
Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/03/2010.
Válida até 13/09/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:37:58 do dia 07/07/2010 <hora e data de Brasília>.


Válida até 03/01/2011.

Código de controle da certidão: **02DF.1D69.3DFF.63BB**



Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão



A CAIXA | REDE DE ATENDIMENTO | OUVIDORIA | DOWNLOAD | MAPA DO SITE | SEGURANÇA | IMPRENSA



Navegue pela CAIXA

Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador

:: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05248587/0001-76

Razão Social: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2010 a 28/07/2010

Certificação Número: 2010062907422267225228

Informação obtida em 20/07/2010, às 08:38:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

VISUALIZAR