



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
Consultoria & Avaliações

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente



A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 7ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, no valor de R\$ 301.223,97 (Trezentos Um Mil Duzentos Vinte Três Reais e Noventa Sete Centavos).

Teresina (PI), 09 de dezembro de 2010.

Atenciosamente:


VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Engº Civil Jovago de Castro Ramalho
CREA 2186 D


12:14 09/12/2010 047395 FORUM JESUS FERNANDES

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
PERÍODO 06.09.10 à 05.11.10

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22ª 197/2009.


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	ACUMUL.	SALDO	7ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00	1,00							1,00	-	-
1.2	Cópia plotada	unid	300,00	7,00	2.100,00	300,00							300,00	-	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS														
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80		84,30						84,30	85,70	-
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m2	92,00	247,09	22.732,28	92,00							92,00	-	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34	1,00							1,00	-	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03	1,00							1,00	-	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00	20,00							20,00	-	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	10.000,00	3,42	34.200,00		1.313,51					1.661,00	2.974,51	7.025,49	5.680,62
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20	1,000							1,00	-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00	1,000							1,00	-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	160,00	20,11	3.217,60	40,000	40,00	40,00	20,00	20,00			160,00	-	-
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	1.760,00	28,42	50.019,20	440,000	440,00	440,00	220,00	220,00			1.760,00	-	-
3.5	Mestre	h	1.760,00	9,84	17.318,40	440,000	440,00	440,00	220,00	220,00			1.760,00	-	-
3.6	Encarregado	h	3.520,00	6,84	24.076,80	-							-	3.520,000	-
3.7	vigia	h	3.520,00	4,98	17.529,60	880,000	880,00	880,00	440,00	440,00			3.520,00	-	-
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	1.760,00	8,50	14.960,00	-	219,00	219,00	220,00	440,00	440,00	220,00	1.758,00	2,000	1.870,00
3.9	Técnico em edificações	h	1.760,00	8,50	14.960,00	-							-	1.760,000	-
3.10	Consumo de água	m³	12.000,00	5,95	71.400,00	33,104	148,05	148,05	69,17	90,06	307,45	237,38	1.033,27	10.966,733	1.412,41
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00	152,700	2.104,34	1.362,35	1.428,91	1.820,40	1.974,88	782,93	9.626,51	1.573,493	446,27
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00	1.200,000	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00			4.800,00	-	-
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00	48,000	1.170,00	1.170,00	506,00	1.414,00	1.851,00		6.159,00	1,000	-
4	TRABALHOS EM TERRA														
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	2.700,00	1,01	2.727,00	2.700,00							2.700,00	-	-
4.2	CORTE de capoeira fina a foice	m2	2.700,00	0,35	945,00	2.700,00							2.700,00	-	-
4.3	Aterro manual com material importado (areia) (SINAPI 68684/001)	m³	1.700,00	31,01	52.717,00	1.342,55					307,50		1.650,05	49,95	-
4.4	Empréstimo	m³	3.500,00	13,20	46.200,00	2.260,80				1.239,20			3.500,00	-	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.500,00	2,49	8.715,00	2.260,80	1.239,20						3.500,00	-	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO														
5.1	Empréstimo	m³	3.600,00	13,20	47.520,00		3.600,00						3.600,00	-	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	3.600,00	4,48	16.128,00								-	3.600,00	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.600,00	2,49	8.964,00		3.600,00						3.600,00	-	-
5.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	960,00	123,75	118.800,00								-	960,00	-
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO														
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	198,40	18,01	3.573,18					198,40			198,40	-	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	2,88	276,68	796,84					2,88			2,88	-	-
6.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	160,00	25,14	4.022,40					28,78	20,48		49,26	110,74	-
6.4	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	238,40	5,47	1.304,05					170,76	56,92		227,67	10,73	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	20,00	285,60	5.712,00					1,54	2,05		3,58	16,42	-

Engº Celso Jivago de Castro Ramalho
 CREA 2186-D



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	ACUMUL.	SALDO	7ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	20,00	39,40	788,00					1,54	2,05		3,58	16,42	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	175,12	17,40	3.047,09								-	175,12	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO				-								-	-	-
7.1	FÔRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.250,40	19,03	23.795,11					11,34	502,74		514,08	736,32	-
7.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	1.032,80	14,12	14.583,14					90,21	409,59		499,80	533,00	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	11.948,00	5,08	60.695,84					1.020,77	3.986,19		5.006,96	6.941,04	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	103,28	285,60	29.496,77					5,40	31,00		36,40	66,88	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	103,28	17,87	1.845,61					5,40	31,00		36,40	66,88	-
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO				-								-	-	-
8.1	FÔRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	520,00	20,41	10.613,20					41,28	258,04		299,32	220,68	-
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	60,00	285,60	17.136,00					3,80	12,18		15,98	44,02	-
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.188,00	5,34	27.703,92					1.116,56	1.877,60		2.994,16	2.193,84	-
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	60,00	17,87	1.072,20					3,80	12,18		15,98	44,02	-
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO				-								-	-	-
9.1	FÔRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.880,00	17,07	32.091,60					173,25	609,54	28,41	811,20	1.068,80	484,96
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	4.000,00	14,12	56.480,00					356,90	404,13	27,62	788,65	3.211,35	389,99
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.928,00	5,47	21.486,16					3.290,66	637,34		3.928,00	0,00	-
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	136,00	285,60	38.841,60					22,58	68,86	3,27	94,71	41,29	933,91
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	136,00	17,87	2.430,32					22,58	68,86	3,27	94,71	41,29	58,43
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES				-								-	-	-
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto	m3	530,91	65,06	34.541,00								-	530,91	-
10.2	Estaca pré-moldada de concreto armado triangular 21 x 21 x 21 cm	m	472,00	84,38	39.827,36								-	472,00	-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	672,00	123,75	83.160,00							530,00	530,00	142,00	65.587,50
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30cm	m	3.144,00	214,88	675.582,72		1.205,82	1.472,79	415,69	49,70			3.144,00	-	-
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS				-								-	-	-
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.605,50	18,01	28.915,06						317,14	534,93	852,08	753,42	9.634,18
11.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	102,82	276,68	28.448,24						13,20	14,25	27,46	75,36	3.943,58
11.3	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	800,05	25,14	20.113,26						206,64	211,21	417,85	382,20	5.309,87
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	413,87	285,60	118.201,27						162,37	142,48	304,85	109,02	40.692,29
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	455,13	39,40	17.932,12						162,37	142,48	304,85	150,28	5.613,71
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3	41,26	234,60	9.679,60								-	41,26	-
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	20.935,14	5,08	106.350,51						10.238,08	9.507,33	19.745,41	1.189,73	48.297,24
12	CINTAS DE TRAVAMENTO				-								-	-	-
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	199,27	18,01	3.588,85						29,65	44,20	73,85	125,42	796,10
12.2	FÔRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	179,15	20,41	3.656,45						49,42	75,71	125,13	54,02	1.545,28
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.529,69	5,34	8.168,54						502,09	713,89	1.215,98	382,17	3.912,17

Engº Civil Joo de Castro R.
SREA/ 2186-D



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	ACUMUL.	SALDO	7ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	21,66	285,60	6.186,10						5,48	8,20	13,68	7,98	2.341,92
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	21,66	17,87	387,06						5,48	8,20	13,68	7,98	146,53
12.6	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	7,28	276,68	2.014,23						1,10	1,63	2,73	4,55	451,98
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO				-								-	-	-
13.1	Filtro de seixo rolado	m³	256,00	80,00	20.480,00							14,20	14,20	241,80	1.136,00
13.2	Tubo de pvc esgoto	m	17,00	5,07	86,19								-	17,00	-
13.3	Tubo de pvc esgoto 100mm	m	80,00	7,90	632,00								-	80,00	-
13.4	Tê redução para esgoto 100x50	unid	33,00	6,61	218,13								-	33,00	-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO				-								-	-	-
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	5,00	29,02	145,10								-	5,00	-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL				-								-	-	-
15.1	FORMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	5.864,00	19,03	111.591,92							81,68	81,68	5.782,32	1.554,32
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	138.524,00	5,08	703.701,92							12.222,89	12.222,89	126.301,11	62.092,28
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	870,15	285,60	248.514,84							-	-	870,15	-
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	870,15	17,87	15.549,58							-	-	870,15	-
16	LIMPEZA FINAL				-								-	-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAPI 9537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00								-	10.000,00	-
17	DESMOBILIZAÇÃO				-								-	-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80								-	170,00	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16								-	92,00	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00								-	150,00	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00								-	150,00	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00								-	150,00	-
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96								-	72,00	-
SUBTOTAL					3.308.061,25	TOTAL GERAL -----R\$									
BDI - 14%					463.128,58										
TOTAL GERAL					3.771.189,83										

TERESINA, 08 DE NOVEMBRO DE 2010

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
Engº Civil Gláucio de Castro Simões
CREA 2186 D

Atesto que os serviço(s) relacionado(s)
neste documento foram realizados
a contento
Teresina, 14.12.2010.

Osmar Rodrigues de Mesquita Júnior
Técnico Judiciário
Mat. 308.22.061 TRT 22

Engº Civil Gláucio de Castro Simões
CP nº 1090 - CREA
Engenheiro Civil - 22ª Região



QUANTITATIVOS

ESTACAS PREDIO PRINCIPAL

	QUANT. ESTACAS	COMP. ESTACAS	Comp. total	TIPO DA ESTACA
P1	4	7,54	30,16	E 30x30
P2	4	7,54	30,16	E 30x30
P3	6	7,54	45,24	E 30x30
P4	8	7,54	60,32	E 30x30
P5	5	7,54	37,7	E 30x30
P6	9	7,54	67,86	E 30x30
P7	8	7,54	60,32	E 30x30
P8	4	7,54	30,16	E 30x30
P9	9	7,54	67,86	E 30x30
P10	16	7,54	120,64	E 30x30
P11	12	7,54	90,48	E 30x30
P12	3	7,54	22,62	E 30x30
P13	12	7,54	90,48	E 30x30
P14	16	7,54	120,64	E 30x30
P15	16	7,54	120,64	E 30x30
P16	20	7,54	150,8	E 30x30
P17	15	7,54	113,1	E 30x30
P18	8	7,54	60,32	E 30x30
P19	8	7,54	60,32	E 30x30
P20	15	7,54	113,1	E 30x30
P21	15	7,54	113,1	E 30x30
P22	8	7,54	60,32	E 30x30
P23	8	7,54	60,32	E 30x30
P24	15	7,54	113,1	E 30x30
P25	25	7,54	188,5	E 30x30
P26	16	7,54	120,64	E 30x30
P27	16	7,54	120,64	E 30x30
P28	12	7,54	90,48	E 30x30
P29	12	7,54	90,48	E 30x30
P30	16	7,54	120,64	E 30x30
P31	4	7,54	30,16	E 30x30
P32	4	7,54	30,16	E 30x30
P33	8	7,54	60,32	E 30x30
P34	9	7,54	67,86	E 30x30
P35	5	7,54	37,7	E 30x30
P36	8	7,54	60,32	E 30x30
P37	6	7,54	45,24	E 30x30
P38	4	7,54	30,16	E 30x30
P39	4	7,54	30,16	E 30x30
TOTAL ESTACA 30x30:				2.963,22 m



ESTACAS ESTACIONAMENTO

	QUANT. ESTACAS	QUANT. BLOCOS	C. ESTACAS	Comp. total (m)	TIPO DA ESTACA
BT1	3	18	7,54	407,16	E 20x20
BT2	4	6	7,54	180,96	E 20x20
BT3	2	8	7,54	120,64	E 20x20
BT4	1	16	7,54	120,64	E 20x20
TOTAL ESTACA 20x20:				829,40 m	

S AUDITORIO

	QUANT. ESTACAS	QUANT. BLOCOS	C. ESTACAS	Comp. total (m)	TIPO DA ESTACA
BT1	2	64	7,54	965,12	E TRIANG.
BT2	2	4	7,54	60,32	E 20x20
BT3	1	16	7,54	120,64	E TRIANG.
TOTAL ESTACA 20x20:				60,32 m	
TOTAL ESTACA TRIANGULAR:				1.085,76 m	

ESTACAS GUARITA

	QUANT. ESTACAS	QUANT. BLOCOS	C. ESTACAS	Comp. total (m)	TIPO DA ESTACA
BT1	2	3	7,54	45,24	E TRIANG.
BT2	2	2	7,54	30,16	E 20x20
TOTAL ESTACA 20x20:				30,16 m	
TOTAL ESTACA TRIANGULAR:				45,24 m	

ESTACAS CASA DE GÁS

	QUANT. ESTACAS	QUANT. BLOCOS	C. ESTACAS	Comp. total (m)	TIPO DA ESTACA
BT1	1	8	7,54	60,32	E TRIANG.
TOTAL ESTACA TRIANGULAR:				60,32 m	

ESTACAS SUB ESTAÇÃO

	QUANT. ESTACAS	QUANT. BLOCOS	C. ESTACAS	Comp. total (m)	TIPO DA ESTACA
BT1	1	13	7,54	98,02	E TRIANG.
BT2	2	22	7,54	331,76	E TRIANG.
TOTAL ESTACA TRIANGULAR:				429,78 m	

BLOCOS PREDIO PRINCIPAL

				FORMA (m2)		VOLUME (m3)		h		VOLUME (m3)		LASTRO (m3)		BLOCO		FERRAGEM (kg)	
	L1	L2	h													ESPERA DE PILAR	REFORÇO
B1	1,7	1,7	1	6,8		2,89		1,4		10,206		0,289		188,23		166,71	

B2	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B3	2,6	1,7	1	8,6	4,42	1,4	13,608	0,442	229,4	145,86
B4	2,18	3,4	1	11,16	7,412	1,4	19,5888	0,7412	328,67	193,36
B5	2,1	2,1	1	8,4	4,41	1,4	13,454	0,441	231,13	147,42
B6	2,6	2,6	1,3	13,52	8,788	1,7	35,972	0,676	407,95	193,35
B7	3,4	2,1	1	11	7,14	1,4	19,096	0,714	328,67	193,35
B8	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B9	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B10	3,5	3,5	1,8	25,2	22,05	2,2	66,55	1,225	848,97	322,56
B11	3,5	2,6	1,3	15,86	11,83	1,7	43,01	0,91	517,38	290,83
B13	3,5	2,6	1,3	15,86	11,83	1,7	43,01	0,91	517,38	290,83
B14	3,5	3,5	1,8	25,2	22,05	2,2	66,55	1,225	848,97	322,56
B15	3,5	3,5	1,8	25,2	22,05	2,2	66,55	1,225	848,97	322,56
B16	4,5	4,6	1,8	32,76	37,26	2,2	94,38	2,07	1497,59	637,87
B17	4,4	2,6	1	14	11,44	1,4	27,216	1,144	466,93	416,32
B18	3,5	1,7	1	10,4	5,95	1,4	17,01	0,595	263,77	263,77
B19	3,5	1,7	1	10,4	5,95	1,4	17,01	0,595	263,77	263,77
B20	4,4	2,6	1	14	11,44	1,4	27,216	1,144	466,93	416,32
B21	4,4	2,6	1	14	11,44	1,4	27,216	1,144	466,93	416,32
B23	3,5	1,7	1	10,4	5,95	1,4	17,01	0,595	263,77	263,77
B26	3,5	3,5	1,8	25,2	22,05	2,2	66,55	1,225	848,97	322,56
B27	3,5	3,6	1,8	25,56	22,68	2,2	67,76	1,26	848,97	322,56
B28	3,5	2,6	1,3	15,86	11,83	1,7	43,01	0,91	517,38	290,83
B29	3,5	2,6	1,3	15,86	11,83	1,7	43,01	0,91	517,38	290,83
B30	3,5	3,5	1,8	25,2	22,05	2,2	66,55	1,225	848,97	322,56
B31	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B32	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B33	3,4	2,1	1	11	7,14	1,4	19,096	0,714	328,67	193,35
B35	2,1	2,1	1	8,4	4,41	1,4	13,454	0,441	231,13	147,42
	3,4	2,1	1	11	7,14	1,4	19,096	0,714	328,67	193,35
	2,6	1,7	1	8,6	4,42	1,4	13,608	0,442	229,4	145,86
B38	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71
B39	1,7	1,7	1	6,8	2,89	1,4	10,206	0,289	188,23	166,71

	PERIMETRO	AREA	h	FORMA (m2)	VOLUME (m3)					
B12	5,5	2	1	5,5	2	1,4	2,8	0,2	121,58	53,78
B22	11,35	6,31	1	11,35	6,31	1,4	8,834	0,631	263,77	263,77
B24	14,8	12,12	1	14,8	12,12	1,4	16,968	1,212	466,93	416,32
B25	24,8	29,67	1,8	44,64	53,406	2,2	65,274	2,967	1497,59	637,87
B34	14,24	9,1	1,3	18,512	11,83	1,7	15,47	0,91	407,95	193,35
TOTAL:				561,842 m2	433,746 m3		1157,5748	31,8692	16705,3	9763,65

BLOCOS ESTACIONAMENTO

	PERIMETRO	AREA	h	Quant.	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	h	ESCAVAÇÃO VOLUME (m3)	LASTRO (m3)
BT1	4,56	1,35	1,2	18	98,496	29,16	1,6	77,76	2,43
	L1	L2	h	Quant.	FORMA (m2)	VOLUME (m3)			
BT2	1,1	1,1	1,2	6	31,68	8,712	1,6	21,6	0,726
BT3	1,1	0,5	1,2	8	30,72	5,28	1,6	17,28	0,44
BT4	0,5	0,5	1,2	16	38,4	4,8	1,6	20,736	0,4
TOTAL:					199,296 m2	47,952 m3		137,376	3,996

CINTAS PRÉDIO PRINCIPAL

	e	H	C	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	h	ESCAVAÇÃO VOLUME (m3)	LASTRO (m3)	FERRAGEM (kg)
C1	0,20	0,60	5,10	7,14	0,612	1,00	3,06	0,102	74,75
C2	0,20	0,60	3,90	3,9	0,468	1,00	2,34	0,078	39,56
C3	0,20	0,60	3,47	3,47	0,4164	1,00	2,082	0,0694	36,11
C4	0,20	0,30	1,95	1,365	0,117	0,70	0,819	0,039	7,78
C5	0,20	0,50	3,75	3,375	0,375	0,90	2,025	0,075	37,81
C6	0,20	0,50	2,61	2,349	0,261	0,90	1,4094	0,0522	18,7
C7	0,20	0,50	4,32	3,888	0,432	0,90	2,3328	0,0864	41,3
C8	0,20	0,50	4,50	4,05	0,45	0,90	2,43	0,09	42,84
C9	0,20	0,40	2,53	2,024	0,2024	0,80	1,2144	0,0506	13,71
C10	0,20	0,50	4,00	3,6	0,4	0,90	2,16	0,08	30,13
C11	0,20	0,30	0,40	0,28	0,024	0,70	0,168	0,008	2,17
C12	0,20	0,40	0,83	0,664	0,0664	0,80	0,3984	0,0166	6,12
C13	0,20	0,50	1,75	1,575	0,175	0,90	0,945	0,035	18,37
C14	0,20	0,60	3,40	3,4	0,408	1,00	2,04	0,068	29,44
C15	0,20	0,60	4,45	4,45	0,534	1,00	2,67	0,089	47,04
C16	0,20	0,30	0,75	0,525	0,045	0,70	0,315	0,015	3,27
C17	0,20	0,40	2,05	1,64	0,164	0,80	0,984	0,041	16,18
C18	0,20	0,40	1,88	1,504	0,1504	0,80	0,9024	0,0376	14,77
C19	0,20	0,50	2,03	1,827	0,203	0,90	1,0962	0,0406	16,85
C20	0,20	0,40	2,05	1,64	0,164	0,80	0,984	0,041	13,91
C21	0,20	0,50	1,60	1,44	0,16	0,90	0,864	0,032	13,34
C22	0,20	0,50	4,57	4,113	0,457	0,90	2,4678	0,0914	32,66
C23	0,20	0,50	4,60	4,14	0,46	0,90	2,484	0,092	33,01
C24	0,20	0,40	2,50	2	0,2	0,80	1,2	0,05	15,91
C25	0,20	0,40	2,08	1,664	0,1664	0,80	0,9984	0,0416	13,98
C26	0,20	0,60	7,50	7,5	0,9	1,00	4,5	0,15	64,54
C27	0,20	0,50	4,63	4,167	0,463	0,90	2,5002	0,0926	44,3
C28	0,20	0,50	4,63	4,167	0,463	0,90	2,5002	0,0926	44,3
C29	0,20	0,40	2,48	1,984	0,1984	0,80	1,1904	0,0496	15,91
C30	0,20	0,40	4,30	3,44	0,344	0,80	2,064	0,086	25,21
C31	0,20	0,50	6,13	5,517	0,613	0,90	3,3102	0,1226	49,35
C32	0,20	0,50	0,55	0,495	0,055	0,90	0,297	0,011	6,25
C33	0,20	0,40	4,60	3,68	0,368	0,80	2,208	0,092	33,43

C34	0,20	0,40	2,48	1,984	0,1984	0,80	1,1904	0,0496	15,91
C35	0,20	0,30	0,38	0,266	0,0228	0,70	0,1596	0,0076	2,33
C36	0,20	0,40	4,02	3,216	0,3216	0,80	1,9296	0,0804	30,13
C37	0,20	0,40	2,53	2,024	0,2024	0,80	1,2144	0,0506	13,71
C38	0,20	0,50	4,50	4,05	0,45	0,90	2,43	0,09	12,80
C39	0,20	0,50	4,33	3,897	0,433	0,90	2,3382	0,0866	18,7
C40	0,20	0,50	2,61	2,349	0,261	0,90	1,4094	0,0522	18,7
C41	0,20	0,50	3,74	3,366	0,374	0,90	2,0196	0,0748	37,81
C42	0,20	0,60	3,46	3,46	0,4152	1,00	2,076	0,0692	36,11
C43	0,20	0,60	3,80	3,8	0,456	1,00	2,28	0,076	33,56
C44	0,20	0,60	5,09	5,09	0,6108	1,00	3,054	0,1018	74,75
C45	0,20	0,40	2,48	1,984	0,1984	0,80	1,1904	0,0496	15,91
C46	0,20	0,40	2,48	1,984	0,1984	0,80	1,1904	0,0496	15,91
C47	0,20	0,50	4,60	4,14	0,46	0,90	2,484	0,092	33,81
C48	0,20	0,50	4,56	4,104	0,456	0,90	2,4624	0,0912	32,66
C49	0,20	0,40	1,40	1,12	0,112	0,80	0,672	0,028	3,71
C50	0,20	0,40	2,05	1,64	0,164	0,80	0,984	0,041	13,91
C51	0,20	0,50	2,03	1,827	0,203	0,90	1,0962	0,0406	18,85
C52	0,20	0,40	1,87	1,496	0,1496	0,80	0,8976	0,0374	14,77
C53	0,20	0,40	2,05	1,64	0,164	0,80	0,984	0,041	16,18
C54	0,20	0,30	0,75	0,525	0,045	0,70	0,315	0,015	3,27
C55	0,20	0,60	2,20	2,2	0,264	1,00	1,32	0,044	19,65
C56	0,20	0,60	4,00	4	0,48	1,00	2,4	0,08	38,4
C57	0,20	0,60	3,50	3,5	0,42	1,00	2,1	0,07	39,44
TOTAL:				160,635 m2	17,575 m3		95,157	3,536	1535,66

CINTAS ESTACIONAMENTO

								ESCAVAÇÃO		
	H	e	C	Quant.	FORMA (m2)	VOLUME (m3)		h	VOLUME (m3)	LASTRO (m3)
C1	0,4	0,15	30,8	1	29,26	1,848		0,80	13,552	0,462
C2	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C3	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C4	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C5	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C6	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C7	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C8	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C9	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C10	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C11	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C12	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C13	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C14	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C15	0,4	0,15	11,6	1	11,02	0,696		0,80	5,104	0,174
C16	0,4	0,15	53,5	1	50,825	3,21		0,80	23,54	0,8025
C17	0,4	0,15	7,58	1	7,201	0,4548		0,80	3,3352	0,1137
C18	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C19	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C20	0,4	0,15	7,78	1	7,391	0,4668		0,80	3,4232	0,1167
C21	0,4	0,15	7,58	1	7,201	0,4548		0,80	3,3352	0,1137
C22	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C23	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C24	0,4	0,15	7,78	1	7,391	0,4668		0,80	3,4232	0,1167
C25	0,4	0,15	7,58	1	7,201	0,4548		0,80	3,3352	0,1137
C26	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C27	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C28	0,4	0,15	7,78	1	7,391	0,4668		0,80	3,4232	0,1167
C29	0,4	0,15	7,58	1	7,201	0,4548		0,80	3,3352	0,1137
C30	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C31	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C32	0,4	0,15	7,78	1	7,391	0,4668		0,80	3,4232	0,1167
C33	0,4	0,15	7,58	1	7,201	0,4548		0,80	3,3352	0,1137
C34	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C35	0,4	0,15	7,35	1	6,9825	0,441		0,80	3,234	0,11025
C36	0,4	0,15	7,78	1	7,391	0,4668		0,80	3,4232	0,1167
TOTAL:					377,15 m2	23,82 m3			174,68	5,955

FERRAGEM BLOCOS ESTACIONAMENTO

BT1/2/3/4 1.817,76 kg

FERRAGEM CINTAS ESTACIONAMENTO

C1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/
20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/
36

1.747,70 kg

PILARES PRÉDIO PRINCIPAL

	L1	L2	H	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
P1	0,7	0,3	4,4	8,8	0,924	297,11
P2	0,7	0,3	4,4	8,8	0,924	297,11

P3	0,9	0,3	4,5	10,8	1,215	477,84
P4	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P5	0,8	0,3	4,5	9,9	1,08	434,34
P6	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P7	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P8	0,8	0,3	5,5	12,1	1,32	357,84
P9	0,6	0,3	4,5	8,1	0,81	232,86
P10	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P11	1,4	0,35	4,4	15,4	2,156	926,55
P12	0,7	0,3	5,82	11,64	1,2222	279,69
P13	1,4	0,35	4,4	15,4	2,156	926,55
P14	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P15	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P16	RAIO	0,55	4,75	16,4065	4,5117875	1435,22
P17	2,45	0,3	5,6	30,8	4,116	1248,48
P18	2,45	0,2	5,6	29,68	2,744	827,24
P18	2,45	0,2	5,6	29,68	2,744	827,24
P20	2,45	0,3	5,6	30,8	4,116	1248,48
P21	2,45	0,3	5,6	30,8	4,116	1248,48
P22	2,45	0,2	5,6	29,68	2,744	827,24
P23	2,45	0,2	5,6	29,68	2,744	827,24
P24	2,45	0,3	5,6	30,8	4,116	1248,48
P25	RAIO	0,55	4,75	16,4065	4,5117875	1435,22
P26	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P27	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P28	1,4	0,35	4,4	15,4	2,156	926,55
P29	1,4	0,35	4,4	15,4	2,156	926,55
P30	RAIO	0,5	4,75	14,915	3,72875	728,77
P31	0,6	0,3	4,5	8,1	0,81	232,86
P32	0,8	0,3	4,5	9,9	1,08	434,34
P33	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P34	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P35	0,8	0,3	4,5	9,9	1,08	434,34
P36	1	0,35	4,4	11,88	1,54	632,01
P37	0,9	0,3	4,5	10,8	1,215	477,84
P38	0,7	0,3	4,4	8,8	0,924	297,11
P39	0,7	0,3	4,4	8,8	0,924	297,11
TOTAL:				623,54 m2	90,23 m3	27.594,59 kg



PILARES ESTACIONAMENTO

	L1	L2	H	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
P1	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P2	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P3	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P4	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P5	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P6	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P7	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P8	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P9	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P10	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P11	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P12	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P13	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P14	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P15	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P16	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P17	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P18	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P19	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P20	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P21	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P22	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P23	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P24	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P25	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P26	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P27	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P28	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P29	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P30	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P31	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P32	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P33	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P34	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P35	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P36	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P37	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P38	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P39	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P40	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P41	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P42	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P43	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P44	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P45	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P46	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59

P47	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
P48	0,4	0,6	2,65	5,3	0,636	30,59
				254,4 m2	30,528 m3	1468,082 kg

VIGAS ESTACIONAMENTO

	H	e	C	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
V1	0,6	0,25	31,45	45,6025	4,7175	9.605,70 kg
V2	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V3	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V4	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V5	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V6	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V7	0,6	0,3	31,45	47,175	5,661	
V8	0,6	0,25	31,45	45,6025	4,7175	
V9	0,6	0,2	56,3	78,82	6,756	
V10	0,6	0,3	56,3	84,45	10,134	
V11	0,6	0,3	56,3	84,45	10,134	
V12	0,6	0,3	56,3	84,45	10,134	
V13	0,6	0,3	56,3	84,45	10,134	
V14	0,6	0,2	56,3	78,82	6,756	
				869,695 m2	97,449 m3	



LAGES ESTACIONAMENTO

	L1	L2	h	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
L1	3,55	7,6	0,15	26,98	4,047	16.886,40 kg
L2	7,7	7,6	0,15	58,52	8,778	
L3	7,2	7,6	0,15	54,72	8,208	
L	7,7	7,6	0,15	58,52	8,778	
L	3,7	7,6	0,15	28,12	4,218	
L6	3,55	7,2	0,15	25,56	3,834	
L7	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L8	7,2	7,2	0,15	51,84	7,776	
L9	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L10	3,7	7,2	0,15	26,64	3,996	
L11	3,55	7,2	0,15	25,56	3,834	
L12	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L13	7,2	7,2	0,15	51,84	7,776	
L14	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L15	3,7	7,2	0,15	26,64	3,996	
L16	3,55	7,2	0,15	25,56	3,834	
L17	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L18	7,2	7,2	0,15	51,84	7,776	
L19	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L20	3,7	7,2	0,15	26,64	3,996	
L21	3,55	7,2	0,15	25,56	3,834	
L22	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L23	7,2	7,2	0,15	51,84	7,776	
L24	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L25	3,7	7,2	0,15	26,64	3,996	
L26	3,55	7,2	0,15	25,56	3,834	
L27	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L28	7,2	7,2	0,15	51,84	7,776	
L2º	7,7	7,2	0,15	55,44	8,316	
L	3,7	7,2	0,15	26,64	3,996	
L3.	3,55	7,4	0,15	26,27	3,9405	
L32	7,7	7,4	0,15	56,98	8,547	
L33	7,2	7,4	0,15	53,28	7,992	
L34	7,7	7,4	0,15	56,98	8,547	
L35	3,7	7,4	0,15	27,38	4,107	
				1522,35 m2	228,3525 m3	

RESUMO

ESTACAS

	E TRIANGULAR	E 20x20	E 30x30
ESTACAS PREDIO PRINCIPAL:			2.963,22
ESTACAS ESTACIONAMENTO:		829,40	
ESTACAS AUDITORIO:	1.085,76	60,32	
ESTACAS GUARITA:	45,24	30,16	
ESTACAS CASA DE GÁS:	60,32		
ESTACAS SUBESTAÇÃO:	429,78		
TOTAL (m):	1.621,10	919,88	2.963,22

BLOCOS

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	ESCAVAÇÃO (m3)	LASTRO (m3)
BLOCOS PREDIO PRINCIPAL:	561,84	433,75	1157,57	31,8692
BLOCOS ESTACIONAMENTO:	199,30	47,95	137,38	3,996
TOTAL:	761,14	481,70	1294,95	35,87

CINTAS

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	ESCAVAÇÃO (m3)	LASTRO (m3)
CINTAS PREDIO PRINCIPAL:	160,635	17,575	95,16	3,536
CINTAS ESTACIONAMENTO:	377,15	23,82	174,68	5,955
TOTAL:	537,79	41,40	269,84	9,49

FERRAGEM

	BLOCOS (kg)	CINTAS (kg)
FERRAGEM PRÉDIO PRINCIPAL:	28.281,95 kg	1535,66 kg
FERRAGEM ESTACIONAMENTO:	1.817,76 kg	1.747,70 kg
TOTAL:	30.099,71 kg	3.283,36 kg

PILARES DO PRÉDIO PRINCIPAL

FORMA:	623,54	m2
VOLUME:	90,23	m3
FERRAGEM:	27.594,59	kg

SUPERESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
PILARES:	254,40	30,53	1468,08
VIGAS:	869,70	97,45	9605,70
LAJES:	1522,35	228,35	16886,40

Observação:

A ferragem de espera dos pilares do Prédio Principal, estão localizadas no item de ARMADURA DOS BLOCOS DE COROAMENTO, para facilitar no momento da medição, tendo em vista que a mesma é concretada junto com os blocos.



6ª MEDIÇÃO



7ª MEDIÇÃO

MED 7

BLOCOS PRÉDIO PRINCIPAL

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	ESCAVAÇÃO (m3)	LASTRO (m3)	BLOCO	FERRAGEM (kg)	ESPERA DE PILAR	REFORÇO
	211,21	142,48	534,93	14,25	6389,94	3117,39		

CINTA PRÉDIO PRINCIPAL

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	ESCAVAÇÃO h	VOLUME (m3)	LASTRO (m3)	FERRAGEM (kg)
	75,712	8,2		44,2032	1,6336	713,89

PILARES PRÉDIO PRINCIPAL

	FORMA (m2)	VOLUME (m3)	FERRAGEM (kg)
	81,6775 (1º lance)	(1º lance)	12222,89

DEMONSTRATIVO CONSUMO DE REFEIÇÃO MÊS 11/2010 - 7ª MEDIÇÃO

DIAS UTEIS	DIAS NÃO UTEIS	QUAT.FUNC	VIGIA	REFEIÇÕES
20	10	52	2	1060

Eletrobras
Distribuição Piauí

Av. Maranhão, 759 • Centro Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 • IE: 193013835
CEP: 64001-010 • www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000.576.889

APRESENTAÇÃO

23/11/2010

VENCIMENTO

30/11/2010

MÊS FATURADO

NOVEMBRO/2010

VALOR

446,27

A Tarifa Social de energia foi criada pela lei nº10.438, de 26 de abril de 2002.

Para contato com a empresa informar este número
CÓDIGO ÚNICO

0932330-9

Número FD 00

2ª Região 1354

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV JOAO XXIII 1460 1460
S/B
TERESINA

CPF OU CNPJ

05248587000176

TERESINA - PI
CEP: 64000-000

3310
COD. AGRUP.

DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE		CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
COR	LOCAL	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	CLASSE	SUBCLASSE	TIPO DE LIGAÇÃO	NORMAL	MÍNIMA	MÁXIMA	
014	001	49	005	123400	COMERCIAL	03	01	TRIFÁSICA	380	348	396

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDOR		LEITURA		CONSUMO
CÓDIGO E NÚMERO	CONST.	ANTERIOR	ATUAL	kWh
D123008		8671	9405	752


DATAS DE LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
18/10/2010	17/11/2010	16/12/2010

DÍAS FAT.

DÍAS FAT.	CÓD. IRR
30	30

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (kWh)	TARIFA (R\$/kWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	752	0,538481	404,93
CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA			28,00
MULTA POR ATRASO Ref. a 10/2010			12,51
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVIÇOS			0,83
PIS - 4,25			
COFINS - 19,43			

TARIFA HOMOLOGADA SEM IMPOSTOS (R\$ / kWh) 0,37236

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

MÊS/ANO	FD	VENCIMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
10/2010	0	01/11/2010	625,91	05/11/2010
09/2010	0	30/09/2010	499,77	30/09/2010
08/2010	0	31/08/2010	453,83	31/08/2010
07/2010	0	30/07/2010	583,80	13/08/2010
06/2010	0	30/06/2010	814,48	30/06/2010
05/2010	0	31/05/2010	776,54	07/06/2010
04/2010	0	30/04/2010	708,05	03/05/2010
03/2010	0	31/03/2010	491,42	07/04/2010
02/2010	0	03/03/2010	87,04	03/03/2010

MÉDIA DE CONSUMO

ÚLTIMOS 3 MESES	ÚLTIMOS 12 MESES
934	803

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA	TRANSMISSÃO	ENCARGOS	TRIBUTOS
130,22	113,89	10,54	16,97	124,91

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
404,93	25%	101,23

RESERVADO AO FISCO

936F3B58AB19E9E6C2C576449556CE1B

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		INDICADORES DE CONTINUIDADE				
DIC	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Conjunto:
FIC	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA					
DMIC	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA					
É direito do cliente solicitar a apuração e a compensação (s)						

NR. AUTENTICAÇÃO E.90A,4EB,92D,5;
NR. CONVENIO 83620000004 40270017000 00000000932 33091
DATA DO PAGAMENTO 03/11/10
VALOR DO PAGAMENTO 446,27

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13.
317819334
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

JANA JOCKEY
cidade: 09/2010

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2545198-7		Hidrômetro A09X330028	Referência NOV/2010																																																				
Nome/Razão Social/Endereço VANGUARDA ENGENHARIA LTDA AVE JOAO XXIII, 1460 TERESINA-PI AGENTE=11																																																							
A/E 3/3	P/U 1	Res.	Inscrição 110 45 01 45 0728-00																																																				
Período de Consumo De 06/10/2010 A 08/11/2010		Situação de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL																																																					
Histórico de Consumo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/09</td><td>719</td><td>0</td><td>36</td></tr> <tr><td>01/10</td><td>719</td><td>0</td><td>36</td></tr> <tr><td>02/10</td><td>10</td><td>22</td><td>22</td></tr> <tr><td>03/10</td><td>69</td><td>59</td><td>00</td></tr> <tr><td>04/10</td><td>99</td><td>30</td><td>00</td></tr> <tr><td>05/10</td><td>138</td><td>39</td><td>00</td></tr> <tr><td>06/10</td><td>181</td><td>43</td><td>00</td></tr> <tr><td>07/10</td><td>211</td><td>30</td><td>00</td></tr> <tr><td>08/10</td><td>241</td><td>30</td><td>00</td></tr> <tr><td>09/10</td><td>301</td><td>60</td><td>00</td></tr> <tr><td>10/10</td><td>415</td><td>114</td><td>00</td></tr> <tr><td>11/10</td><td>543</td><td>128</td><td>00</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	12/09	719	0	36	01/10	719	0	36	02/10	10	22	22	03/10	69	59	00	04/10	99	30	00	05/10	138	39	00	06/10	181	43	00	07/10	211	30	00	08/10	241	30	00	09/10	301	60	00	10/10	415	114	00	11/10	543	128	00	Cód. Responsável 001024538 Cód. Auxiliar 2R00 330005201 Consumo Médio 52 Consumo 128	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.																																																				
12/09	719	0	36																																																				
01/10	719	0	36																																																				
02/10	10	22	22																																																				
03/10	69	59	00																																																				
04/10	99	30	00																																																				
05/10	138	39	00																																																				
06/10	181	43	00																																																				
07/10	211	30	00																																																				
08/10	241	30	00																																																				
09/10	301	60	00																																																				
10/10	415	114	00																																																				
11/10	543	128	00																																																				

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	ÁGUA	763,65
	ESGOTO	610,92
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO	1,10
050	MULTA POR ATRASO	24,58
051	JUROS DE MORA	12,16

VENCIMENTO

18/11/2010


TOTAL A PAGAR (R\$)

1412,41

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO
 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Colif. Totais	Colif. Fecais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	3	3	3	3	3	3
Nº Amostras Realizadas	142	142	384	142	384	384
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	140	141	384	118	373	381
Conclusão	ÁGUA TRATADA E CLORADA. LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES					
Padrões de Potabilidade - Port. 518/04	5,0	15	5,0	0,7 a 0,8	Ausente	Ausente
Médias Mensais						

ELEITOR PARA VOTAR APRESENTAR
 TÍTULO E DOCUMENTO OFICIAL
 COM FOTO.



03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:22:28
 317819334 0005

OJVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: AGESPISA ARRECADACAO

82610000014 12410001822 54519871120 10000000001
 NR. CONVENIO 80.580-7
 DATA DO PAGAMENTO 03/12/2010
 VALOR DO PAGAMENTO 1.412,41
 NR.AUTENTICACAO B.04A.4B1.CE7.875.201

Pagamento

Pág.: 1 de 18

Licenciada para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Emp.: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês: 11/2010


Emissão: 30/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: TRT TERESINA

Local: TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.420.770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
ABDON VITORIO DE OLIVEIRA				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
	060 Hora Extra 50%	36h30min	179,18	
	092 Arredondamento Compensação		0,22	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
	300 Adiantamento Compensação			288,00
	310 INSS	8%		71,93
	320 Vale-Transporte	6%		43,20
	391 Arredondamento Desconto			0,07
			899,40	410,40
		FGTS: 71,93	Líquido a receber:	489,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/03/10	1	1	220	720,00	899,18	899,18

ANTONIO FRANCISCO CAMPOS BARBOSA

SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
060 Hora Extra 50%	34h	164,45	
092 Arredondamento Compensação		0,41	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
300 Adiantamento Compensação			232,00
310 INSS	8%		55,61
320 Vale-Transporte	3%		17,40
321 Falta	1 dia(s)		19,33
391 Arredondamento Desconto			0,72
		714,86	330,86
	FGTS: 55,61	Líquido a receber:	384,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/05/2010	0	0	220	580,00	695,12	695,12

ANTONIO JOSE LIMA

FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	36h30min	179,18	
092 Arredondamento Compensação		0,53	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		71,93
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,98
		899,71	389,71
	FGTS: 71,93	Líquido a receber:	510,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/03/2010	1	1	220	720,00	899,18	899,18

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 18

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 11/2010

Emissão: 30/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomada: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Portes AC Pessoal 4.420,770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001404	DIANA RAQUEL DA SILVA MACHADO				
	Cargo: TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	987,00	
		060 Hora Extra 50%	11h	74,03	
		092 Arredondamento Compensação		0,43	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		9,87
		300 Adiantamento Compensação			395,00
		310 INSS	9%		95,49
		320 Vale-Transporte	3%		29,61
		391 Arredondamento Desconto			0,49
				1.061,46	530,46
					531,00

FGTS: 84,88

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: Diana Raquel

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/10/2010	0	0	220	987,00	1.061,03	1.061,03

001131 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
012 Adicional Noturno	30%	155,40	
092 Arredondamento Compensação		0,33	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		53,87
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,14
		673,73	281,73
			392,00

FGTS: 53,87

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: Domingos P. da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/02/2010	1	0	220	518,00	673,40	673,40

001244 DURVAL SOUSA COSTA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	44h	216,00	
092 Arredondamento Compensação		0,86	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		72,00
320 Vale-Transporte	3%		21,60
321 Falta	1,5 dia(s)		36,00
391 Arredondamento Desconto			0,06
		936,86	424,86
			512,00

FGTS: 72,00

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: Durval Sousa Costa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/05/2010	0	0	220	720,00	900,00	900,00

Forma de Pagamento

Pág.: 2 de 18

Licenciada para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Emprego: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês: 11/2010

Emprego: 11/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Torre: OBRA TRT TERESINA

Lote: OBRA TRT TERESINA

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Código Empregado Evento Referência Provento Debitante

001.000 ANTONIO LAGO DOS SANTOS

Categoria: SERVENTE

011 Salário-Base	13 dia(s)	224,47	
060 Hora Extra 50%	2h	7,06	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,24
310 INSS	8%		18,52
391 Arredondamento Desconto			0,77
		221,53	21,53
FGTS: 18,52	Líquido a receber:		210,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Antonio Lago dos Santos*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	231,53	231,53

Dep. Filhos Hr/mês

001.000 CARLOS DOS SANTOS SOUSA

Categoria: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,96	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	23h	81,23	
092 Arredondamento Compensação		0,54	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		46,56
320 Vale-Transporte	3%		15,54
321 Falta	1 dia(s)		17,27
391 Arredondamento Desconto			0,18
		638,73	291,73
FGTS: 46,56	Líquido a receber:		347,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Carlos dos Santos Sousa*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	581,96	581,96

Dep. Filhos Hr/mês

001.000 DANILO ALVES DE SOUSA SILVA

Categoria: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	12h	42,38	
092 Arredondamento Compensação		0,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		44,83
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,26
		560,81	272,81
FGTS: 44,83	Líquido a receber:		288,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Daniilo Alves de Sousa Silva*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	560,38	560,38

Dep. Filhos Hr/mês

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 18

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 11/2010

Emissão: 30/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76


Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Fortes AC Pessoal 4.720,770

OPES



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001379	ELINALDO GOMES DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	34h	120,08	
		092 Arredondamento Compensação		0,83	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		51,05
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,14
				638,91	278,91
				FGTS: 51,05	Líquido a receber: 360,00

Data: / /

Assinatura: *Elinaldo Gomes da Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/10/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 638,08 638,08

001400 ERONILDO MACHADO SOUSA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	3 cota(s)	82,92	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	7h	24,72	
092 Arredondamento Compensação		0,51	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		39,27
320 Vale-Transporte	3%		15,54
321 Falta	3 dia(s)		51,80
391 Arredondamento Desconto			0,36
		626,15	19,15
		FGTS: 39,27	Líquido a receber: 307,00

Data: / /

Assinatura: *Eronildo Machado Sousa*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/10/2010 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 490,92 490,92

001280 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	44h	216,00	
092 Arredondamento Compensação		1,00	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		74,88
391 Arredondamento Desconto			0,92
		937,00	371,00
		FGTS: 74,88	Líquido a receber: 566,00

Data: / /

Assinatura: *Francisco das Chagas Batista*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
20/07/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 936,00 936,00

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 18

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 11/2010

Emissão: 30/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

LOPES

Portes AC Pessoal 4.420.770




Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	220,00		
060 Hora Extra 50%	38h	186,55		
092 Arredondamento Compensação		0,98		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		72,52	
320 Vale-Transporte	3%		21,60	
391 Arredondamento Desconto			0,21	
		907,53	389,53	
		FGTS: 72,52	Líquido a receber:	518,00



Data: 1/1

Assinatura: Francisco das Chagas Silva Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/11/2009	3	3	220	720,00	906,55	906,55

001405 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	34h	166,91		
092 Arredondamento Compensação		0,97		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		70,95	
320 Vale-Transporte	6%		43,20	
391 Arredondamento Desconto			0,53	
		887,88	409,88	
		FGTS: 70,95	Líquido a receber:	478,00

Data: 1/1

Assinatura: Francisco de Assis Alves da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/10/2010	0	0	220	720,00	886,91	886,91

00183 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	56h	274,91		
092 Arredondamento Compensação		0,90		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		79,59	
320 Vale-Transporte	3%		21,60	
391 Arredondamento Desconto			0,42	
		995,81	396,81	
		FGTS: 79,59	Líquido a receber:	599,00

Data: 1/1

Assinatura: Francisco de Assis Araújo de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2010	0	0	220	720,00	994,91	994,91

Forma de Pagamento

Pág.: 6 de 18

Licença para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês: 11/2010

Emprego: 11/11/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tipo de Pagamento: C/BA TRT TERESINA

Lotação: C/BA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

00128 FRANCISCO DE ASSIS FILHO

Categoria: VENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
092 Arredondamento Compensação		0,00		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
300 Adiantamento Compensação			207,00	
310 INSS	8%		41,44	
391 Arredondamento Desconto			0,38	
		518,00	254,00	

FGTS: 41,44

Líquido a receber:

264,00

Data: / /

Assinatura: Francisco de Assis Filho

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 518,00 518,00

00129 FRANCISCO DE JESUS PAIVA

Categoria: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	44h	266,00		
092 Arredondamento Compensação		0,95		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
300 Adiantamento Compensação			288,00	
310 INSS	8%		74,88	
391 Arredondamento Desconto			0,87	
		936,95	370,95	

FGTS: 74,88

Líquido a receber:

566,00

Data: / /

Assinatura: Francisco de Jesus Paiva

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 936,00 936,00

00130 FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA

Categoria: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
060 Hora Extra 50%	47h	166,00		
092 Arredondamento Compensação		0,25		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
300 Adiantamento Compensação			207,00	
310 INSS	8%		54,72	
320 Vale-Transporte	3%		15,54	
391 Arredondamento Desconto			0,81	
		684,25	283,25	

FGTS: 54,72

Líquido a receber:

401,00

Data: / /

Assinatura: Francisco dos Santos Sousa



Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 684,00 684,00

Folha de Pagamento

Licença para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Matrícula: 2010
 Emissão: 01/11/2010
 Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Trabalho: PARA TRT TERESINA
 Local: PARA TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4.420,770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS				
	010 Salário-Família	3 cota(s)	41,46	
	011 Salário-Base	15 dia(s)	259,00	
	060 Hora Extra 50%	2h	7,06	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,59
	310 INSS	8%		19,90
	321 Falta	1 dia(s)		17,27
	391 Arredondamento Desconto			0,76
			307,52	40,52
		FGTS: 19,90	Líquido a receber:	267,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Francisco Ferreira dos Santos*
 Dep. 3 Filhos 3 Hr/mês 220 Sal. Cont. 518,00 BC-INSS 248,79 BC-FGTS 248,79

FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS SILVA				
	010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
	060 Hora Extra 50%	14h	49,45	
	092 Arredondamento Compensação		0,50	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
	300 Adiantamento Compensação			207,00
	310 INSS	8%		45,40
	320 Vale-Transporte	3%		15,54
	391 Arredondamento Desconto			0,31
			687,43	273,43
		FGTS: 45,40	Líquido a receber:	314,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Francisco Guilherme dos Santos*
 Dep. 1 Filhos 1 Hr/mês 220 Sal. Cont. 518,00 BC-INSS 567,45 BC-FGTS 567,45

FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA				
	011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
	060 Hora Extra 50%	64h	226,04	
	092 Arredondamento Compensação		0,14	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
	300 Adiantamento Compensação			207,00
	310 INSS	8%		59,52
	391 Arredondamento Desconto			0,48
			744,18	272,18
		FGTS: 59,52	Líquido a receber:	472,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Francisco Jose de Sousa Batista*
 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220 Sal. Cont. 518,00 BC-INSS 744,04 BC-FGTS 744,04

Fórmula de Pagamento

Licença para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Matrícula: 11/2010
 Emissão: 11/2010
 Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Trabalho: OBRA TRT TERESINA
 Local: OBRA TRT TERESINA

LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770



Col.	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
------	-----------	--------	------------	----------	----------

001 FRANCISCO MARTINS BRITO

Carreira: REIRO

011 Salário-Base	30'dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	46h30min	228,27		
092 Arredondamento Compensação		0,93		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			75,86
391 Arredondamento Desconto				0,14

949,20 371,20

FGTS: 75,86 Líquido a receber: 578,00

Data: 1/1

Assinatura: *[Signature]*

Dep. Filhos Hr/mês
2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 948,27 948,27

002 GEISON RODRIGUES PINHO

Carreira: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	3,90		
011 Salário-Base	6 dia(s)	144,00		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			1,44
310 INSS	8%			11,52
391 Arredondamento Desconto				0,94

147,90 13,90

FGTS: 11,52 Líquido a receber: 134,00

Data: 1/1

Assinatura: *[Signature]*

Dep. Filhos Hr/mês
1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 144,00 144,00

003 ISRAEL SANTOS SARMENTO

Carreira: RVENTE

011 Salário-Base	15 dia(s)	259,00		
060 Hora Extra 50%	12h	42,38		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			2,59
310 INSS	8%			24,11
391 Arredondamento Desconto				0,68

301,38 27,38

FGTS: 24,11 Líquido a receber: 274,00

Data: 1/1

Assinatura: *[Signature]*

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 301,38 301,38

Formulário de Pagamento

Pág.: 9 de 18

Empregador: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Mês: 11/2010

Período: 10/11/2010

Emprego: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Título: BRA TRT TERESINA

Local: BRA TRT TERESINA

Empregado	Evento	Referência	Previdente	Desconto
ADIEL PEREIRA SILVA	011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
	060 Hora Extra 50%	40h	158,18	
	092 Arredondamento Compensação		0,76	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
	300 Adiantamento Compensação			232,00
	310 INSS	8%		59,05
	391 Arredondamento Desconto			0,09
			738,94	296,94

FGTS: 59,05

Líquido a receber:

442,00

Data: 1/11/2010

Assinatura: Adiel Pereira Silva

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
580,00 738,18 738,18

ADILSON RODRIGUES DE SOUSA

EMPREGADO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	46h30min	228,27	
092 Arredondamento Compensação		0,91	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		75,86
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,52
		949,18	393,18

FGTS: 75,86

Líquido a receber:

556,00

Data: 1/11/2010

Assinatura: Adilson Rodrigues de Sousa

Dep. Filhos Hr/mês
1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 948,27 948,27

ADILSON BORGES PIMENTEL

EMPREGADO

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	68h	240,16	
092 Arredondamento Compensação		0,60	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		60,65
391 Arredondamento Desconto			0,93
		758,76	273,76

FGTS: 60,65

Líquido a receber:

485,00

Data: 1/11/2010

Assinatura: Adilson Borges Pimentel

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 758,16 758,16

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 18

Empregadora: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Matrícula: 2010
 Emissão: 11/2010
 Emprego: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Trabalho: 3ª TRT TERESINA
 Local: 3ª TRT TERESINA

LOPES

Salário AC Pessoal 4.420.770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001	DAO PAULO DE CASTRO GONZAGA			
001	FE DE ESCRITORIO			

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00	
060 Hora Extra 50%	50h	340,91	
092 Arredondamento Compensação		0,27	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		10,00
300 Adiantamento Compensação			400,00
310 INSS	9%		120,68
320 Vale-Transporte	6%		60,00
391 Arredondamento Desconto			0,50
		1.341,18	591,18
			750,00

Data: / /

Assinatura:

FGTS 107,27

Líquido a receber:

Dep. 1 Filhos 1 Hr/mês 220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.000,00	1.340,91	1.340,91

001 SOCIEL SOUSA SOARES

001 REIRO

010 Salário-Família	3 cota(s)	13,64	
011 Salário-Base	7 dia(s)	168,00	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,68
310 INSS	8%		13,44
391 Arredondamento Desconto			0,52
		181,64	15,64

FGTS: 13,44

Líquido a receber:

166,00

Data: / /

Assinatura:

Dep. 3 Filhos 3 Hr/mês 220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
720,00	168,00	168,00

001 JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA

001 PERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	48h	169,53	
092 Arredondamento Compensação		0,41	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		55,00
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,22
		687,94	282,94

FGTS: 55,00

Líquido a receber:

405,00

Data: / /

Assinatura:

Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	687,53	687,53



Re Pagamento

Pág.: 11 de 18

Empregador: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Matrícula: 11/2010
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Trabalho: BRA TRT TERESINA
 Local: BRA TRT TERESINA

LOPES

Fortes AG Pessoal 4.420.770



Empregado: JOSÉ LUIS IBIAPINA PINTO
 Evento: CENTRO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.200,00	
060 Hora Extra 50%	65h30min	535,91	
092 Arredondamento Compensação		0,42	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		12,00
300 Adiantamento Compensação			480,00
310 INSS	11%		190,95
391 Arredondamento Desconto			0,38

1.736,33 683,33

FGTS: 138,87 Líquido a receber: 1.053,00

Data: / /

Assinatura: *[Assinatura]*

Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
0	0	220	1.200,00	1.735,91	1.735,91

EMPREGADO: JOSE LUIZ DA SILVA VENANCIO

EMPREGADO: INTERVENTE

010 Salário-Família	4 cota(s)	110,56	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,31	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		38,68
321 Falta	2 dia(s)		34,53
391 Arredondamento Desconto			0,48

628,87 285,87

FGTS: 38,68 Líquido a receber: 343,00

Data: / /

Assinatura: _____

Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
4	4	220	518,00	483,47	483,47

EMPREGADO: JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO

EMPREGADO: OPERADOR DE BETONEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	31h	152,18	
092 Arredondamento Compensação		0,17	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		69,77
391 Arredondamento Desconto			0,38

872,35 365,35

FGTS: 69,77 Líquido a receber: 507,00

Data: / /

Assinatura: *[Assinatura]*



Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1	1	220	720,00	872,18	872,18

Pagamento

Pág.: 12 de 18

Empregador: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Data: 11/2010
 Data: 11/2010
 Endereço: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Trabalho: PARA TRT TERESINA
 Local: PARA TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4.420.770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS				
EMPREGADO				
	010 Salário-Família	2 cota(s)	88,96	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
	060 Hora Extra 50%	26h	91,83	
	092 Arredondamento Compensação		0,89	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
	300 Adiantamento Compensação			207,00
	310 INSS	8%		48,79
	320 Vale-Transporte	3%		15,54
	391 Arredondamento Desconto			0,17

649,68 276,68

FGTS: 48,79 Líquido a receber: 373,00

Data: 11/11/2010

Assinatura: José Wilson

Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
2	2	220	518,00	609,83	609,83

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

EMPREGADO

	011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
	060 Hora Extra 50%	46h30min	228,27	
	092 Arredondamento Compensação		0,08	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
	300 Adiantamento Compensação			288,00
	310 INSS	8%		75,86
	320 Vale-Transporte	3%		21,60
	391 Arredondamento Desconto			0,69

948,35 393,35

FGTS: 75,86 Líquido a receber: 555,00

Data: 11/11/2010

Assinatura: João Alves de Oliveira

Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1	1	220	720,00	948,27	948,27

JOÃO BATISTA ALVES DE LIMA

EMPREGADO

	011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
	060 Hora Extra 50%	51h30min	252,82	
	092 Arredondamento Compensação		0,85	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
	300 Adiantamento Compensação			288,00
	310 INSS	8%		77,83
	320 Vale-Transporte	3%		21,60
	391 Arredondamento Desconto			0,04

973,67 394,67

FGTS: 77,83 Líquido a receber: 579,00

Data: 11/11/2010

Assinatura: João Batista Alves de Lima

Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1	1	220	720,00	972,82	972,82

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 18

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês Ano: 11/2010

Emissão: 30/11/2010


Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Torre: OBRA TRT TERESINA

Lote: OBRA TRT TERESINA

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.429,770



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
00057	JOÃO DE DEUS SOARES				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	22h	108,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,51	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		66,24
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,47
				828,81	383,51
			FGTS: 66,24	Líquido a receber:	445,00

Data: 1/1/ Assinatura: *João de Deus Soares*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2008	3	3	220	720,00	828,00	828,00

00058	LUIS DA COSTA OLIVEIRA FILHO				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	26h	127,64	
		092 Arredondamento Compensação		0,25	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		65,89
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		321 Falta	1 dia(s)		24,00
		391 Arredondamento Desconto			0,20
				847,89	406,89
			FGTS: 65,89	Líquido a receber:	441,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Luís da Costa Oliveira Filho*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/09/2010	1	1	220	720,00	823,64	823,64

00045	MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	34h	166,91	
		092 Arredondamento Compensação		0,49	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,95
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,65
				887,40	388,40
			FGTS: 70,95	Líquido a receber:	499,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Manoel de Jesus Oliveira dos Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/03/2009	0	0	220	720,00	886,91	886,91

Pagamento

Pág.: 14 de 18

Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 Data: 11/2010
 E: 11/2010
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 T: TRT TERESINA
 L: TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4.420,770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
MANOEL LUZ DA SILVA				
MANOEL LUZ DA SILVA				

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	30h	105,95	
092 Arredondamento Compensação		0,19	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		48,53
320 Vale-Transporte	3%		15,54
321 Falta	1 dia(s)		17,27
391 Arredondamento Desconto			0,62
		624,14	294,14
		FGTS: 48,53	Líquido a receber: 330,00

Data: 11/2010 Assinatura: Manoel Luz da Silva

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	606,68	606,68

Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA
 ESCRITORIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	69h	338,73	
092 Arredondamento Compensação		0,50	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	9%		95,29
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,14
		1.059,23	412,23
		FGTS: 84,70	Líquido a receber: 647,00

Data: 11/2010 Assinatura: Manoel Suede da Costa Silva

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
720,00	1.058,73	1.058,73

Dep. 2 Filhos 2 Hr/mês 220

MARCIO DE SOUSA BARROS
 IRVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	27,64	
011 Salário-Base	15 dia(s)	259,00	
060 Hora Extra 50%	2h	7,06	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,59
310 INSS	8%		21,28
391 Arredondamento Desconto			0,83
		293,70	24,70
		FGTS: 21,28	Líquido a receber: 269,00

Data: 11/2010 Assinatura: Marcio de Sousa Barros

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
518,00	266,06	266,06


Dep. 2 Filhos 2 Hr/mês 220

Pagamento

Pág.: 15 de 18

Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA/
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 N: 2010
 E: 11/2010
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 T: PARA TRT TERESINA
 E: PARA TRT TERESINA

LOPES
 Fortes AC Pessoal 4.420.770



Empregado: MARCOS ROBERTO LAURENTINO MARTINS
 Evento: VENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	10h	35,32	
092 Arredondamento Compensação		0,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		40,12
321 Falta	3 dia(s)		51,80
391 Arredondamento Desconto			0,65
		553,75	304,75
	FGTS: 40,12	Líquido a receber:	249,00

Data: / / Assinatura: MARCOS ROBERTO LAURENTINO MARTINS

Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 0 0 220 518,00 501,52 501,52

MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA
 RPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	45h	220,91	
092 Arredondamento Compensação		0,47	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		75,27
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,31
		941,38	392,38
	FGTS: 75,27	Líquido a receber:	549,00

Data: / / Assinatura: MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 0 0 220 720,00 940,91 940,91

MIGUEL JOAQUIM DA SILVA
 CIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
012 Adicional Noturno	30%	155,40	
092 Arredondamento Compensação		0,71	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		53,87
391 Arredondamento Desconto			0,06
		674,11	266,11
	FGTS: 53,87	Líquido a receber:	408,00


Data: / / Assinatura: Miguel Joaquim da Silva

Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 0 0 220 518,00 673,40 673,40

Pagamento

L Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
 E VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 M 12/2010
 E 1/2010
 E mento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 T ERA TRT TERESINA
 Loc: ERA TRT TERESINA

LOPES
 Fortes AC Pessoal 4.420.770



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
MOISEIS PEREIRA DA SILVA				
CREIRO	010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48	
	011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
	092 Arredondamento Compensação		0,34	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
	300 Adiantamento Compensação			288,00
	310 INSS	8%		57,60
	320 Vale-Transporte	3%		21,60
	391 Arredondamento Desconto			0,42
			739,82	374,82
		FGTS: 57,60	Liquido a receber:	365,00

Data: 1/1/

Assinatura: *[Signature]*

Dep. 1 Filhos 1 Hr/mês 220

Sal. Cont. 720,00 BC-INSS 720,00 BC-FGTS 720,00

PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES

ERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
060 Hora Extra 50%	38h	150,27	
092 Arredondamento Compensação		0,47	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
300 Adiantamento Compensação			232,00
310 INSS	8%		58,42
391 Arredondamento Desconto			0,52
		730,74	296,74
		FGTS: 58,42	Liquido a receber:
			434,00

Data: 1/1/

Assinatura: *[Signature]*

Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Sal. Cont. 580,00 BC-INSS 730,27 BC-FGTS 730,27

RAFAEL SOUSA DA CRUZ

ERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	40h	141,27	
092 Arredondamento Compensação		0,63	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		50,67
321 Falta	1,5 dia(s)		25,90
391 Arredondamento Desconto			0,15
		659,90	288,90
		FGTS: 50,67	Liquido a receber:
			371,00

Data: 1/1/

Assinatura: *[Signature]*

Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Sal. Cont. 518,00 BC-INSS 633,37 BC-FGTS 633,37

Pagamento

Pág.: 17 de 18

Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fórmula AC Pessoal 4.420.770

2010

11/2010

Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Para TRT TERESINA

Para TRT TERESINA



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA				
PRETEIRO				

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	34h	166,91	
092 Arredondamento Compensação		0,97	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		67,11
321 Falta	2 dia(s)		48,00
391 Arredondamento Desconto			0,57
		887,88	410,88
			477,00

FGTS: 67,11

Líquido a receber:

Data: 1 / 1

Assinatura: Raimundo Nonato de Sousa

Dep. Filhos Hr/mês
1 1 220

Sal. Cont. 720,00

BC-INSS 838,91

BC-FGTS 838,91

RAIMUNDO NONATO MOREIRA DOS RESES

PRETE

010 Salário-Família	1 cota(s)	13,82	
011 Salário-Base	15 dia(s)	259,00	
060 Hora Extra 50%	6h	21,19	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,59
310 INSS	8%		22,42
		294,01	25,01
			269,00

FGTS: 22,42

Líquido a receber:

Data: 1 / 1

Assinatura: Raimundo Nonato Moreira dos Reses

Dep. Filhos Hr/mês
1 1 220

Sal. Cont. 518,00

BC-INSS 280,19

BC-FGTS 280,19

RICARDO SANTANA DA SILVA

PRETE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	31h	109,49	
092 Arredondamento Compensação		0,28	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		50,20
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,85
		627,77	278,77
			349,00

FGTS: 50,20

Líquido a receber:

Data: 1 / 1

Assinatura: Ricardo Santana da Silva

Dep. Filhos Hr/mês
0 0 220

Sal. Cont. 518,00


BC-INSS 627,49

BC-FGTS 627,49

Pagamento

Para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 M: 1/2010
 F: 11/2010
 E: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76
 T: TRT TERESINA
 L: TRT TERESINA

LOPES



Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA				
PEIRO	011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
	060 Hora Extra 50%	46h30min	228,27	
	092 Arredondamento Compensação		0,34	
	214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
	300 Adiantamento Compensação			288,00
	310 INSS	8%		73,94
	320 Vale-Transporte	3%		21,60
	321 Falta	1 dia(s)		24,00
	391 Arredondamento Desconto			0,87

FGTS: 73,94

Líquido a receber:

415,61

533,00

Data: 1/11/2010

Assinatura: Sebastião Nascimento

[Handwritten signature]

Dep. Filhos Hr/mês
 2 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 720,00 924,27 924,27

(52 empregados)

010 Salário-Família		410,82	
011 Salário-Base		30.943,47	
012 Adicional Noturno		310,80	
060 Hora Extra 50%	1548h	7.163,86	
092 Arredondamento Compensação		23,96	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	52		309,43
300 Adiantamento Compensação			11.745,00
310 INSS			3.130,71
320 Vale-Transporte			666,75
321 Falta	19 dia(s)		367,17
391 Arredondamento Desconto			23,85

38.852,91 16.242,91

FGTS: 3.044,02

Líquido a receber:

22.610,00

BC-INSS: 38.050,96

BC-FGTS: 38.050,96



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações



RECIBO R\$ 301.223,97

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 301.223,97 (Trezentos Um Mil Duzentos Vinte Três Reais e Noventa Sete Centavos) Referente ao pagamento da 7ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL Nº 00045.

VALOR BRUTO -----	R\$ 301.223,97
IMPOSTO DE RENDA (1,20%) -----	R\$ 3.614,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1,00%) -----	R\$ 3.012,24
COFINS (3%) -----	R\$ 9.036,72
PIS (0,65%) -----	R\$ 1.957,96
INSS -----	R\$ 16.567,32
ISS -----	R\$ 5.422,03
VALOR LIQUIDO -----	R\$ 261.613,01

(Duzentos Sessenta Um Mil Seiscentos Treze Reais e Um Centavo)

Teresina, 09 de dezembro 2010.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Engº Civil João de Castro Ramalho
CREA 2186 D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000045											
		Data e Hora de Emissão 09/12/2010 12:49:11											
		Código de Verificação e9a3fffb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
☒ Nome/Razão Social: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76 Inscrição Municipal: 086218-5 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEÃO, Nº1398 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGI CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 Endereço: RUA JOAO DA CRUZ MONTEIRO, Nº1694 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64014-210 Município: TERESINA UF: PI E-mail: sof@trt22.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009. BASE DE CALCULO PARA O INSS; MÃO DE OBRA (50%)----- R\$ 150.611,98 E MATERIAS E EQUIPAMENTOS (50%) --- R\$ 150.611,99													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>301.223,97</td> <td>301.223,97</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	301.223,97	301.223,97			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1	1	301.223,97	301.223,97									
PIS (0,6500%): R\$ 1.957,96		COFINS (3,0000%): R\$ 9.036,72		INSS (5,5000%): R\$ 16.567,32									
		IR (1,2000%): R\$ 3.614,69		CSLL (1,0000%): R\$ 3.012,24									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 301.223,97													
Valor Total das Deduções: R\$ 120.489,59		Base de Cálculo: R\$ 180.734,38		Aliquota: 3,00%									
				Valor do ISS: R\$ 5.422,03									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2010 Recolhimento: RETIDO NA FONTE CNAE: 412040000													
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Construção de edifícios													

Atesto que os serviço(s) relacionado(s)
 neste documento foram realizados
 a contento
 Teresina, 14/12/2010.

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
 Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
 TRT - 22ª Região

Osmar Rodrigues de Mesquita Júnior
 Técnico Judiciário
 Mat. 308.22.061 TRT 22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PI
OBRA : TRT TERESINA - PI
NOTA FISCAL Nº 0045

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

12/2010

5 - IDENTIFICADOR

51.205.40186/79

6 - VALOR INSS

16.567,32

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

16.567,32


85810000165-6

67320270265-4

80051205401-1

86792010127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PI
OBRA : TRT TERESINA - PI
NOTA FISCAL Nº 0045

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4 - COMPETÊNCIA

12/2010

5 - IDENTIFICADOR

51.205.40186/79

6 - VALOR INSS

16.567,32

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

16.567,32

85810000165-6

67320270265-4

80051205401-1

86792010127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

