

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000060											
	Data e Hora de Emissão 16/06/2011 07:57:12											
	Código de Verificação bec54c45											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76 Inscrição Municipal: 086218-5 Endereço: AVENIDA AREA LEAO SENADOR, Nº1398 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 Endereço: RUA 00024 DE JANEIRO, Nº0181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-230 Município: TERESINA UF: PI E-mail: sof@trt22.gob.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009. BASE DE CALCULO PARA O INSS; MÃO DE OBRA (50%)----- R\$ 232.553,86 E MATERIAS E EQUIPAMENTOS (50%) -- R\$ 232.553,87												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>465.107,73</td> <td>465.107,73</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	465.107,73	465.107,73		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1	1	465.107,73	465.107,73								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 3.023,20</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 13.953,23</td> <td>INSS (5,5000%): R\$ 25.580,93</td> <td>IR (1,2000%): R\$ 5.581,29</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 4.651,08</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 3.023,20	COFINS (3,0000%): R\$ 13.953,23	INSS (5,5000%): R\$ 25.580,93	IR (1,2000%): R\$ 5.581,29	CSLL (1,0000%): R\$ 4.651,08			
PIS (0,6500%): R\$ 3.023,20	COFINS (3,0000%): R\$ 13.953,23	INSS (5,5000%): R\$ 25.580,93	IR (1,2000%): R\$ 5.581,29	CSLL (1,0000%): R\$ 4.651,08								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465.107,73												
Valor Total das Deduções: R\$ 186.043,09		Base de Cálculo: R\$ 279.064,64										
		Alíquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 8.371,93								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2011 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 412040000												
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Construção de edifícios												

Atesto que os serviço(s) relacionado(s)
 neste documento foram realizados
 a contento.
 Teresina, 16/06/2011.

Delano Pereira Costa

Everdam Martins da Silva
 Assidente Chefe da SSMPR

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco
 Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
 TRT - 22ª Região

PERIODO FEV/2011 à MAI/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		10ª MED.	ACUMUL.	SALDO	SALDO R\$	10ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									-
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00		1,00	-	-	-
1.2	Cópia plotada	unid	300,00	7,00	2.100,00		300,00	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									-
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80	85,70	170,00	-	-	2.642,95
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m2	92,00	247,09	22.732,28		92,00	-	-	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34		1,00	-	-	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03		1,00	-	-	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00		20,00	-	-	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	5.313,57	3,42	18.172,41	1.469,13	4.443,64	869,93	2.975,16	5.024,42
			-		-		-	-	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									-
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20		1,00	-	-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00		1,00	-	-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	160,00	20,11	3.217,60		160,00	-	-	-
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	1.760,00	28,42	50.019,20		1.760,00	-	-	-
3.5	Mestre	h	1.760,00	9,84	17.318,40		1.760,00	-	-	-
3.6	Encarregado	h	-	6,84	-		-	-	-	-
3.7	vigia	h	5.280,00	4,98	26.294,40		5.280,00	-	-	-
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	1.760,00	8,50	14.960,00		1.760,00	-	-	-
3.9	Técnico em edificações	h	-	8,50	-		-	-	-	-
3.10	Consumo de água	m³	1.500,00	5,95	8.925,00		1.500,00	-	-	-
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00		11.200,00	0,00	0,00	-
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00		4.800,00	-	-	-
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00		6.160,00	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
4	TRABALHOS EM TERRA									-
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	3.942,19	1,01	3.981,61		3.942,19	-	-	-
4.2	CORTE de capoeira fina a foice	m2	3.942,19	0,35	1.379,77		3.942,19	-	-	-
4.3	Aterro manual com material importado (areia) (SINAPI 68684/001)	m³	5.364,00	31,01	166.337,64		5.364,00	-	-	-
4.4	Empréstimo	m³	11.400,00	13,20	150.480,00		8.595,00	2.805,00	37.026,00	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	11.400,00	2,49	28.386,00		8.595,00	2.805,00	6.984,45	-
			-		-		-	-	-	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO									-
5.1	Empréstimo	m³	2.381,52	13,20	31.436,06		2.381,52	-	-	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	2.381,52	4,48	10.669,21		2.381,52	-	-	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	2.381,52	2,49						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		10º MED.	ACUMUL.	SALDO	SALDO R\$	10º MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO					
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO		-		-		-	-	-	-
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	213,02	18,01	3.836,49		213,02	-	-	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	m3	11,50	276,68	3.181,82		11,50	-	-	-
6.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	53,80	25,14	1.352,53		53,80	-	-	-
6.4	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	411,71	5,47	2.252,05		411,71	-	-	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	6,73	285,60	1.922,09		6,73	-	-	-
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	6,73	39,40	265,16		6,73	-	-	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	-	17,40	-		-	-	-	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO		-		-		-	-	-	-
7.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	275,78	19,03	5.248,09		275,78	-	-	-
7.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	499,80	14,12	7.057,18		499,80	-	-	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	4.980,94	5,08	25.303,18		4.980,94	-	-	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	27,38	285,60	7.819,73		27,38	-	-	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	27,38	17,87	489,28		27,38	-	-	-
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO		-		-		-	-	-	-
8.1	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demsontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.016,30	20,41	20.742,68	521,82	621,14	195,16	3.983,28	10.650,28
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	110,31	285,60	31.504,54	58,47	74,45	35,86	10.241,79	16.698,86
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	10.252,71	5,34	54.749,47	5.763,42	8.757,58	1.495,13	7.983,99	30.776,66
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	110,31	17,87	1.971,24	58,47	74,45	35,86	640,83	1.044,85
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO		-		-		-	-	-	-
9.1	FÓRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	2.243,20	17,07	38.291,42	913,41	1.634,26	608,94	10.394,61	15.591,91
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	5.598,17	14,12	79.046,16	2.906,81	3.660,29	1.937,88	27.362,81	39.944,21
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	24.621,80	5,47	134.681,25	10.131,84	17.867,24	6.754,56	36.947,44	55.421,16
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	312,60	285,60	89.278,56	137,01	221,26	91,34	26.086,99	39.130,48
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	312,60	17,87	5.586,16	137,01	221,26	91,34	1.632,26	7.448,40
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES		-		-		-	-	-	-
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto	m3	368,17	65,06	23.953,32		368,18	-	-	-
10.2	Estaca pré-moldada de concreto armado triangular 21 x 21 x 21 cm	m	535,34	84,38	45.171,99		-	535,34	45.171,99	-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	932,88	123,75	115.443,90		992,72	30,16	3.732,30	-
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30cm	m	3.473,97	214,88	746.486,67		3.473,97	-	-	-

Antônio Frederico Vilarinho Castelo Branco


TRT
1626
giao


o Ramalho

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		10ª MED.	ACUMUL.	SALDO	SALDO R\$	10ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO					
			-		-		-	-	-	-
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS		-		-		-	-	-	-
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.835,11	18,01	33.050,33	775,63	1.835,11	-	-	13.969,08
11.2	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	m3	88,64	276,68	24.524,92	53,61	88,64	-	-	14.831,93
11.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	761,14	25,14	19.135,06	44,64	761,14	-	-	1.122,30
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	617,54	285,60	176.369,42	53,41	481,70	135,84	38.795,33	15.253,90
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	617,54	39,40	24.331,08	53,41	481,70	135,84	5.352,02	2.104,35
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 20 MPa	m3	-	234,60	-	-	-	-	-	-
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	30.733,24	5,08	156.124,86	6.233,43	25.978,84	4.754,40	24.152,35	31.665,82
			-		-		-	-	-	-
12	CINTAS DE TRAVAMENTO		-		-		-	-	-	-
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	193,41	18,01	3.483,31		199,27	-	-	-
12.2	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demontagem, 8 reaproveitamentos	m2	537,79	20,41	10.976,29	106,64	537,79	-	-	2.176,58
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.283,36	5,34	17.533,14	719,67	3.283,36	-	-	3.843,04
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	41,40	285,60	11.823,84	8,27	41,40	-	-	2.361,97
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	41,40	17,87	739,82	8,27	41,40	-	-	147,79
12.6	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	m3	4,75	276,68	1.314,23		7,28	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO		-		-		-	-	-	-
13.1	Filtro de seixo rolado	m³	13,91	80,00	1.113,16		14,20	-	-	-
13.2	Tubo de pvc esgoto	m	82,00	5,07	415,74		82,00	-	-	-
13.3	Tubo de pvc esgoto 100mm	m	300,00	7,90	2.370,00		300,00	-	-	-
13.4	Tê redução para esgoto 100x50	unid	33,00	6,61	218,13		33,00	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO		-		-		-	-	-	-
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	13,30	29,02	385,97		13,30	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (Mod. Conforme aditivo nº 02 fl.1334 do PA197/2009		-		-		-	-	-	-
15.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	2.506,00	19,03	47.689,18	524,59	1.047,32	1.458,68	27.758,60	9.982,98
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	60.927,76	5,08	309.513,02	15.231,10	40.022,80	20.904,96	106.197,19	77.374,30
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa	m3	372,00	285,60	106.243,20	41,79	105,00	267,00	76.254,68	11.934,52
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	372,00	17,87	6.647,64	41,79	105,00	267,00	4.771,26	746,74
			-		-		-	-	-	-
16	LIMPEZA FINAL		-		-		-	-	-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAPI 9537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00		-	10.000,00	7.400,00	-
			-		-		-	-	-	-
17	DESMOBILIZAÇÃO		-		-		-	-	-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80		-	170,00	2.029,80	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16		-	92,00	688,16	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00		-	150,00	1.122,00	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00		-	150,00	966,00	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00		-	150,00	966,00	-

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		10ª MED.	ACUMUL.	SALDO	SALDO R\$	10ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO					
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96		-	72,00	8.580,96	-
							-	-	-	-
SERVIÇOS EXTRAS NÃO CONSTANTES DA PLANILHA									-	
							-	-	-	-
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						-	-	-	-
1.1	Almoxarife	h	1.760,00	4,98	8.764,80		1.760,00	-	-	-
1.2	Chefe de escritório	h	1.760,00	6,84	12.038,40		1.760,00	-	-	-
1.4	Alocação de grupo gerador, inclusive fornecimento de combustível (diesel).	mês	4,00	3.839,13	15.356,52		4,00	-	-	-
					-		-	-	-	-
2	Elaboração de projeto de reforço e adequação de fundação da obra (Ref. Aditivo nº01)	vb	1,00	7.000,00	7.000,00		1,00	-	-	-
							-	-	-	-
ACRESCIMOS PLEITEADOS PELA CONTRATADA NA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM FUNÇÃO DOS ADITIVOS ANTERIORES									-	
							-	-	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						-	-	-	-
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	-	11.999,20	-		-	-	-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	-	4.730,00	-		-	-	-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	77,33	20,11	1.555,18		77,33	-	-	-
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	850,71	28,42	24.177,29		850,71	-	-	-
3.5	Mestre	h	850,71	9,84	8.371,03		850,71	-	-	-
3.6	Encarregado	h	-	6,84	-		-	-	-	-
3.7	vigia	h	2.552,00	4,98	12.708,96		2.552,00	-	-	-
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	850,71	8,50	7.231,07		850,71	-	-	-
3.9	Técnico em edificações	h	-	8,50	-		-	-	-	-
3.10	Consumo de água	m³	-	5,95	-		-	-	-	-
3.11	Consumo de energia	kwh	-	0,57	-		-	-	-	-
3.12	Consumo de telefone	min	-	0,36	-		-	-	-	-
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	-	5,00	-		-	-	-	-
			-		-		-	-	-	-
16.1	Almoxarife	h	850,71	4,98	4.236,56		850,71	-	-	-
16.2	Chefe de escritório	h	850,71	6,84	5.818,88		850,71	-	-	-
			-				-	-	-	-
	SUBTOTAL				3.156.879,84				526.198,24	407.989,24
	BDI - 14%				441.963,18				73.667,75	57.118,49
	TOTAL GERAL LICITADO (ADITIVADO)				3.598.843,02				599.866,00	465.107,73

TERESINA, 18 DE MAIO DE 2011


 ANTONIO FREDERICO VILHINHO CASTELO BRANCO
 Engenheiro Civil - CP nº 1199 - CREA 2163 D


 Antonio Frederico Vilhinho Castelo Branco
 Engenheiro Civil - CP nº 1199 - CREA
 TRT - 22 Região





Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 10ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, no valor de R\$ 465.107,73 (Quatrocentos Sessenta Cinco Mil Cento Sete Reais e Setenta Três Centavos).

Teresina (PI), 16 de junho de 2011.

Atenciosamente:

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Eng.º [Assinatura]
CREA 2186 D



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações

RECIBO R\$ 465.107,73

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 465.107,73 (Quatrocentos Sessenta Cinco Mil Cento Sete Reais e Setenta Três Centavos) Referente ao pagamento da 10ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL Nº 00060.

VALOR BRUTO -----	R\$ 465.107,73
IMPOSTO DE RENDA (1,20%) -----	R\$ 5.581,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1,00%) -----	R\$ 4.651,08
COFINS (3%) -----	R\$ 13.953,23
PIS (0,65%) -----	R\$ 3.023,20
INSS -----	R\$ 25.580,93
ISS -----	R\$ 8.371,93
VALOR LIQUIDO -----	R\$ 403.946,07

(Quatrocentos Três Mil Novecentos Quarenta Seis Reais e Sete Centavos)

Teresina, ____ de junho 2011.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Eng. Civil [Assinatura]
CREA 2-55 D



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
6 - VALOR INSS	25.580,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.580,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PI
OBRA : TRT TERESINA - PI
NOTA FISCAL Nº 0060

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000255-7

80930270265-7

80051205401-1

86792011067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
6 - VALOR INSS	25.580,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.580,93

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PI
OBRA : TRT TERESINA - PI
NOTA FISCAL Nº 0060

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85820000255-7


80930270265-7

80051205401-1

86792011067-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





BRASIL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < <http://www.receita.fazenda.gov.br> > ou < <http://www.pgfn.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:41:21 do dia 26/04/2011 <hora e data de Brasília>.


Válida até 23/10/2011.

Código de controle da certidão: **0C4F.0C17.FE40.1F27**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 175012011-16001100

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 03/05/2011.

Válida até 30/10/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 05248587/0001-76, 05248587/0001-76**Razão Social:** VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA /
PI / 64049-110


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2011 a 13/07/2011**Certificação Número:** 2011061415150851566800

Informação obtida em 14/06/2011, às 15:15:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 110505248587000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.468-5
CNPJ/CPF 05.248.587/0001-76
RAZÃO SOCIAL VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.


-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2011, às 09:55:01

VÁLIDA ATÉ 17/08/2011


ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: E24E-BF96-D9D3-CA4D-8868-A733-78CB-6B0D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**
nº 1105260524858700017601

RAZÃO SOCIAL VANGUARDA ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO AVE SENADOR AREA LEAO 1398			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUB
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049110	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 05.248.587/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.453.468-5	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contatos da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/05/2011, às 14:33:33**VÁLIDA ATÉ 25/07/2011****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>****Chave para Autenticação: 051E-256B-DC4E-C636-B09C-E6A1-2B09-7736**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76 INSCRIÇÃO: 0862185 - MER NUM. PROCESSO: 043.24484/2011

CONTRIBUINTE: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR AREA LEÃO Nº 1398 - BAIRRO : JÓQUEI CLUBE

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM EM NOME DO CONTRIBUINTE, SOMENTE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, NOS TERMOS DO ART. 206 DO CNT.

FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER, EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 457, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA.

CÓDIGO DE CONTROLE: 3.803/2011

EMITIDA EM TERESINA-PI, ÀS 09:18:41 h, DO DIA 30/05/2011

VALIDADE: 30 DIAS

CERTIDÃO SEM VALIDADE PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM CARTÓRIO.

OBSERVAÇÕES:

- A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VERIFICADA NA INTERNET, NO ENDEREÇO
<http://www.teresina.pi.gov.br>

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-75

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4.446.806



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001344 ABDON VITORIO DE OLIVEIRA

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73		
011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação		0,46		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			8,00
300 Adiantamento Compensação				320,00
310 INSS	8%			64,00
320 Vale-Transporte	6%			48,00
391 Arredondamento Desconto				0,19
				821,19
				440,19
				Líquido a receber: 381,00

FGTS: 64,00

Líquido a receber:

381,00

Data: / /

Assinatura: *Abdon Vitorio de Oliveira*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
3/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
800,00 800,00 800,00

001567 ABIMAEAL ALVES DA CRUZ

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	23 dia(s)	613,33		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			6,13
300 Adiantamento Compensação				245,00
310 INSS	8%			49,07
391 Arredondamento Desconto				0,13
				613,33
				300,33
				Líquido a receber: 313,00

FGTS: 49,07

Líquido a receber:

313,00

Data: / /

Assinatura: *Abimael Alves da Cruz*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
09/05/2011 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
800,00 613,33 613,33

001574 AIRTON COSTA NASCIMENTO

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	21 dia(s)	389,90		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			3,90
300 Adiantamento Compensação				156,00
310 INSS	8%			31,19
391 Arredondamento Desconto				0,81
				389,90
				191,90
				Líquido a receber: 198,00

FGTS: 31,19

Líquido a receber:

198,00

Data: / /

Assinatura: *Airton Costa Nascimento*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
11/05/2011 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
557,00 389,90 389,90

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011


Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.446.805



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001566	ANTONIO AUGUSTO DE SSOUSA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	23 dia(s)	613,33	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,13
		300 Adiantamento Compensação			245,00
		310 INSS	8%		49,07
		391 Arredondamento Desconto			0,13
				613,33	300,33
		FGTS: 49,07		Líquido a receber:	313,00

Data: / /

Assinatura: *Antonio Augusto de S*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/05/2011	0	0	220	800,00	613,33	613,33

001219 ANTONIO FRANCISCO CAMPOS BARBOSA

C : MEIO OFICIAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	624,00	
092 Arredondamento Compensação		0,80	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,24
300 Adiantamento Compensação			250,00
310 INSS	8%		49,92
320 Vale-Transporte	3%		18,72
391 Arredondamento Desconto			0,92
		624,80	325,80
FGTS: 49,92		Líquido a receber:	299,00

Data: / /

Assinatura: *Antonio Francisco*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/05/2010	0	0	220	624,00	624,00	624,00

001545 ANTONIO FRANCISCO ITAMAR DO ESPIRITO SANTO E SILVA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	28,43	
011 Salário-Base	29 dia(s)	538,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,38
300 Adiantamento Compensação			215,00
310 INSS	8%		43,07
391 Arredondamento Desconto			0,41
		566,86	263,86
FGTS: 43,07		Líquido a receber:	303,00

PAGO

Data: / /

Assinatura: *Antonio Francisco*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/05/2011	1	1	220	557,00	538,43	538,43

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805


Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001588 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	8 dia(s)	213,33		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,13	
310 INSS	8%		17,07	
391 Arredondamento Desconto			0,13	
		213,33	19,33	
			194,00	

FGTS: 17,07

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Antonio Rodrigues da Silva*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	213,33	213,33

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
24/05/2011	0	0	220

001589 BERNARDO MENEZES FERREIRA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	7,84		
011 Salário-Base	8 dia(s)	148,53		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,49	
310 INSS	8%		11,88	
		156,37	13,37	
			143,00	

FGTS: 1,88

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Bernardo Menezes Ferreira*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
557,00	148,53	148,53

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
24/05/2011	1	1	220

001330 CARLOS DOS SANTOS SOUSA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	58,82		
011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00		
092 Arredondamento Compensação		0,56		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57	
300 Adiantamento Compensação			223,00	
310 INSS	8%		41,59	
320 Vale-Transporte	3%		16,71	
321 Falta	2 dia(s)		37,13	
391 Arredondamento Desconto			0,38	
		616,38	324,38	

FGTS: 41,59

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Carlos dos Santos Sousa*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
557,00	519,87	519,87


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
09/08/2010	2	2	220

PAGO

Folha de Pagamento

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.446.805



Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001519	DALTON JUNIOR DE ALEXANDRIA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,71	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
		300 Adiantamento Compensação			223,00
		310 INSS	8%		44,56
		391 Arredondamento Desconto			0,58
				557,71	273,71
			FGTS: 44,56	Líquido a receber:	284,00
		Data: / /	Assinatura: Dalton Junior de Alexandria		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		557,00	557,00	557,00	

00	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS				
	Cargo: VIGIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
		012 Adicional Noturno	30%	167,10	
		092 Arredondamento Compensação		0,27	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
		300 Adiantamento Compensação			223,00
		310 INSS	8%		57,93
		320 Vale-Transporte	3%		16,71
		391 Arredondamento Desconto			0,16
				724,37	303,37
			FGTS: 57,93	Líquido a receber:	421,00
		Data: / /	Assinatura: Domingos P. da Silva		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		557,00	724,10	724,10	

001514	EDIANE MONTEIRO DE MESQUITA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	41,46	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,30	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
		300 Adiantamento Compensação			320,00
		310 INSS	8%		64,00
		320 Vale-Transporte	3%		24,00
		391 Arredondamento Desconto			0,76
				841,76	416,76
			FGTS: 64,00	Líquido a receber:	425,00
		Data: / /	Assinatura: Ediane Monteiro de Mesquita		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		800,00	800,00	800,00	

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76


Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.446.805

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001592	EDMILSON LOPES SILVA				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	8 dia(s)	148,53	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,49
		310 INSS	8%		11,88
		391 Arredondamento Desconto			0,16
				148,53	13,53
			FGTS: 11,88	Líquido a receber:	135,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Edmilson Lopes Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
24/05/2011	0	0	220	557,00	148,53

001379	ELINALDO GOMES DA SILVA				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,23	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
		300 Adiantamento Compensação			223,00
		310 INSS	8%		44,56
		320 Vale-Transporte	3%		16,71
		391 Arredondamento Desconto			0,39
				557,23	290,23
			FGTS: 44,56	Líquido a receber:	267,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Elinaldo Gomes da Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/10/2010	0	0	220	557,00	557,00

001591	FABIO ANDRE DE JESUS PAZ				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	8 dia(s)	148,53	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,49
		310 INSS	8%		11,88
		391 Arredondamento Desconto			0,16
				148,53	13,53
			FGTS: 11,88	Líquido a receber:	135,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Fabio Andre de Jesus Paz</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
24/05/2011	0	0	220	557,00	148,53

001544	FELICISSIMO LOURENÇO DE ARAUJO				
Cargo: CARPINTEIRO					
		011 Salário-Base	80 dia(s)	800,00	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
		300 Adiantamento Compensação			320,00
		310 INSS	8%		64,00
				800,00	392,00
			FGTS: 64,00	Líquido a receber:	408,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Felício Lourenço Araújo</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
02/05/2011	0	0	220	800,00	800,00

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001570 FRANCISCO ALVES DE SOUSA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	43,13		
011 Salário-Base	22 dia(s)	408,47		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			4,08
300 Adiantamento Compensação				163,00
310 INSS	8%			32,68
391 Arredondamento Desconto				0,84
			451,60	200,60
		FGTS: 32,68	Líquido a receber:	251,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
10/05/2011	2	2	220	/ /	557,00	408,47	408,47	Francisco Alves de Sousa

00193 FRANCISCO BATISTA LIMA JUNIOR

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	7,84		
011 Salário-Base	8 dia(s)	148,53		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			1,49
310 INSS	8%			11,88
			156,37	13,37
		FGTS: 11,88	Líquido a receber:	143,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
24/05/2011	1	1	220	/ /	557,00	148,53	148,53	Francisco Batista Lima Junior

001280 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação				0,82
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			8,00
300 Adiantamento Compensação				320,00
310 INSS	8%			61,87
321 Falta	1 dia(s)			26,67
391 Arredondamento Desconto				0,28
			800,82	416,82
		FGTS: 61,87	Líquido a receber:	384,00

PAGO

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
22/07/2010	0	0	220	/ /	800,00	773,33	773,33	Francisco das Chagas Batista

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (02/05/2011 a 31/05/2011)

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	3 cota(s)	62,19	
011 Salário-Base	1 dia(s)	26,67	
092 Arredondamento Compensação		0,63	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		0,27
310 INSS	8%		2,14
391 Arredondamento Desconto			0,08
		89,49	2,49
	FGTS: 2,13	Líquido a receber:	87,00

Data: / /

Assinatura: *Francisco das Chagas Silva Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/01/2009	3	3	220	800,00	26,67	26,67

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação		0,62	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		44,56
391 Arredondamento Desconto			0,49
		557,62	273,62
	FGTS: 44,56	Líquido a receber:	284,00

Data: / /

Assinatura: *Francisco das Chagas Sousa Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2011	0	0	220	557,00	557,00	557,00

001183 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
092 Arredondamento Compensação		0,19	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
300 Adiantamento Compensação			320,00
310 INSS	8%		64,00
320 Vale-Transporte	3%		24,00
391 Arredondamento Desconto			0,19
		800,19	416,19
	FGTS: 64,00	Líquido a receber:	384,00

PAGO

Data: / /

Assinatura: *Francisco de Assis Araújo de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2010	0	0	220	800,00	800,00	800,00

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Formador: OBRA TRT TERESINA

otação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.446.805



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001417 FRANCISCO GOMES MOURA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação		0,02	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		44,56
320 Vale-Transporte	3%		16,71
391 Arredondamento Desconto			0,18
		557,02	290,02
		FGTS: 44,56	Líquido a receber: 267,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/12/2010	0	0	220	557,00	557,00	557,00

Data: / / Assinatura: *Francisco Gomes Moura*

00 FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS SILVA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	29,41	
011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação		0,79	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		44,56
320 Vale-Transporte	3%		15,71
391 Arredondamento Desconto			0,36
		587,20	290,20
		FGTS: 44,56	Líquido a receber: 297,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/10/2010	1	1	220	557,00	557,00	557,00

Data: / / Assinatura: *Francisco Guilherme dos Santos Silva*

Férias (02/05/2011 a 31/05/2011)

000976 FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA

Car SERVENTE

011 Salário-Base	1 dia(s)	18,57	
092 Arredondamento Compensação		0,79	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		0,19
310 INSS	9%		1,67
391 Arredondamento Desconto			0,50
		19,36	2,36
		FGTS: 1,49	Líquido a receber: 17,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/04/2009	0	0	220	557,00	18,57	18,57

Data: / / Assinatura: *Francisco José de Sousa Batista*

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805


Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001312 FRANCISCO MARTINS BRITO

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	2 cota(s)	41,46	
011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
092 Arredondamento Compensação		0,16	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
300 Adiantamento Compensação			320,00
310 INSS	8%		64,00
391 Arredondamento Desconto			0,62

FGTS: 64,00 Líquido a receber: 449,00

Data: 1/1/ Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	800,00	800,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
08/2010 2 2 220

0012 GEISON RODRIGUES PINHO

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73	
011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
092 Arredondamento Compensação		0,29	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
300 Adiantamento Compensação			320,00
310 INSS	8%		64,00
320 Vale-Transporte	3%		24,00
391 Arredondamento Desconto			0,02

FGTS: 64,00 Líquido a receber: 405,00

Data: 1/1/ Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	800,00	800,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
25/11/2010 1 1 220

001565 HELCIO RIBEIRO DE SALES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	23 dia(s)	613,33	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,13
300 Adiantamento Compensação			245,00
310 INSS	8%		49,07
391 Arredondamento Desconto			0,13

FGTS: 49,07 Líquido a receber: 313,00

Data: 1/1/ Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	613,33	613,33

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
09/05/2011 0 0 220

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 10 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011


Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

otação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoa 4.446.805



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001185	JADIEL PEREIRA SILVA				
Cargo: MEIO OFICIAL					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	624,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,58	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,24
		300 Adiantamento Compensação			250,00
		310 INSS	8%		49,92
		391 Arredondamento Desconto			0,42
				624,58	306,58
			FGTS: 49,92	Líquido a receber:	318,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
07/04/2010	0	0	220	Sal. Cont. 624,00	BC-INSS 624,00
				BC-FGTS 624,00	

0077	JAIRO RODRIGUES DE SOUSA				
Cargo: FERREIRO					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,17	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
		300 Adiantamento Compensação			320,00
		310 INSS	8%		64,00
		320 Vale-Transporte	3%		24,00
		391 Arredondamento Desconto			0,90
				820,90	416,90
			FGTS: 64,00	Líquido a receber:	404,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
27/09/2010	1	1	220	Sal. Cont. 800,00	BC-INSS 800,00
				BC-FGTS 800,00	

001317	JEREMIAS BORGES PIMENTEL				
Cargo: MEIO OFICIAL					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	624,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,63	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,24
		300 Adiantamento Compensação			250,00
		310 INSS	8%		49,92
		320 Vale-Transporte	3%		18,72
		391 Arredondamento Desconto			0,48
				645,36	325,36
			FGTS: 49,92	Líquido a receber:	320,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
02/08/2010	1	1	220	Sal. Cont. 624,00	BC-INSS 624,00
				BC-FGTS 624,00	

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 19

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805

Mês/Ano: 05/2011

Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

otação: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000586	JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA				
	Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,21	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		13,02
		300 Adiantamento Compensação			521,00
		310 INSS	9%		117,18
		320 Vale-Transporte	3%		39,06
		391 Arredondamento Desconto			0,95
				1.302,21	691,21
		FGTS: 104,16	Líquido a receber:		611,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2008	1	1	220	1.302,00	1.302,00	1.302,00

00 J JONH CAMPOS BARBOSA

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	5,53	
011 Salário-Base	8 dia(s)	213,33	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		2,13
310 INSS	8%		17,07
391 Arredondamento Desconto			0,66
		218,86	19,86
	FGTS: 17,07	Líquido a receber:	199,00

Data: / / Assinatura: *Jonh Campos Barbosa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/05/2011	1	1	220	800,00	213,33	213,33

001384 JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação		0,72	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		44,56
320 Vale-Transporte	3%		16,71
391 Arredondamento Desconto			0,88
		557,72	290,72
	FGTS: 44,56	Líquido a receber:	267,00

PAGO

Data: / / Assinatura: *Josafá P. da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2010	0	0	220	557,00	557,00	557,00

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 19

licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011


Emissão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Otatação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.446.305



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001517 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação		0,53		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00	
300 Adiantamento Compensação			320,00	
310 INSS	8%		64,00	
391 Arredondamento Desconto			0,53	
		800,53		392,53
	FGTS: 64,00	Líquido a receber:		408,00

Data: / / Assinatura: *Jose Claudio Pereira da Silva*
Sal. Cont. 800,00 BC-INSS 800,00 BC-FGTS 800,00

Admissão 04/04/2011 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

001 JOSE LUIS DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação		0,68		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00	
300 Adiantamento Compensação			320,00	
310 INSS	8%		64,00	
391 Arredondamento Desconto			0,68	
		800,68		392,68
	FGTS: 64,00	Líquido a receber:		408,00

Data: / / Assinatura: *Jose Luis da Silva*
Sal. Cont. 800,00 BC-INSS 800,00 BC-FGTS 800,00

Admissão 22/03/2010 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

000575 JOSE LUIS IBIAPINA PINTO

Cargo: MESTRE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.302,00		
092 Arredondamento Compensação		0,39		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		13,02	
300 Adiantamento Compensação			521,00	
310 INSS	9%		117,18	
391 Arredondamento Desconto			0,19	
		1.302,39		651,39
	FGTS: 104,16	Líquido a receber:		651,00

PAGO

Data: / / Assinatura: *[Assinatura]*
Sal. Cont. 1.302,00 BC-INSS 1.302,00 BC-FGTS 1.302,00

Admissão 01/09/2008 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 19

licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 05/2011

Missão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Comandador: OBRA TRT TERESINA

Otatação: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Fortes AC Pessoal 4.446.805



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
010191	JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO				
	Cargo: OPERADOR DE BETONEIRA				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,70	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00
		300 Adiantamento Compensação			320,00
		310 INSS	8%		64,00
		391 Arredondamento Desconto			0,43
				821,43	392,43
			FGTS: 64,00	Líquido a receber:	429,00
		Data: / /	Assinatura: Josemaria		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		08/01/2010 1 1 220	800,00 800,00 800,00		

010191	JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	58,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,68	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
		300 Adiantamento Compensação			223,00
		310 INSS	8%		44,56
		320 Vale-Transporte	3%		16,71
		391 Arredondamento Desconto			0,66
				616,50	290,50
			FGTS: 44,56	Líquido a receber:	326,00
		Data: / /	Assinatura: Jose Wilson		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		08/09/2010 2 2 220	557,00 557,00 557,00		

0101573	JOSIANO JUNIOR FERREIRA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	21 dia(s)	389,90	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		3,90
		300 Adiantamento Compensação			156,00
		310 INSS	8%		31,19
		391 Arredondamento Desconto			0,81
				389,90	191,90
			FGTS: 31,19	Líquido a receber:	193,00
		Data: / /	Assinatura: Josiano Junior Ferreira		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		11/05/2011 0 0 220	557,00 389,90 389,90		

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 14 de 19

empregado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

emprego: 05/2011


data: 31/05/2011

estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

comandante: OBRA TRT TERESINA

função: OBRA TRT TERESINA

LOPES
Folha AC Pessoal 4.446.805



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

01272 JOÃO BATISTA ALVES DE LIMA

cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	20,73		
011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação		0,02		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00	
300 Adiantamento Compensação			320,00	
310 INSS	8%		64,00	
320 Vale-Transporte	3%		24,00	
391 Arredondamento Desconto			0,75	
		820,75	416,75	
		FGTS: 64,00	Líquido a receber:	404,00

Data: 31/05/2011 Assinatura: João Batista Alves de Lima

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	800,00	800,00

Admissão: 01/09/2010 Dep.: 1 Filhos: 1 Hr/mês: 220

00578 JOÃO DE DEUS SOARES

cargo: PEDREIRO

010 Salário-Família	2 cota(s)	41,46		
011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00		
092 Arredondamento Compensação		0,44		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		8,00	
300 Adiantamento Compensação			320,00	
310 INSS	8%		64,00	
320 Vale-Transporte	3%		24,00	
391 Arredondamento Desconto			0,50	
		841,90	416,50	
		FGTS: 64,00	Líquido a receber:	425,00

Data: 31/05/2011 Assinatura: João de Deus Soares

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	800,00	800,00

Admissão: 01/09/2008 Dep.: 3 Filhos: 2 Hr/mês: 220

001568 LUIS LOPES DO NASCIMENTO

cargo: CARPinteiro

011 Salário-Base	23 dia(s)	613,33		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,13	
300 Adiantamento Compensação			245,00	
310 INSS	8%		46,93	
321 Falta	1 dia(s)		26,67	
391 Arredondamento Desconto			0,50	
		613,33	325,33	
		FGTS: 46,93	Líquido a receber:	288,00

Data: 31/05/2011 Assinatura: Luis Lopes do Nascimento

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
800,00	586,66	586,66

Admissão: 09/05/2011 Dep.: 0 Filhos: 0 Hr/mês: 220

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 15 de 19

Empregado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805


Mês/Ano: 05/2011

Missão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Empregador: OBRA TRT TERESINA

Localização: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
01572	MANOEL JOAO DE SENA				
	Cargo: FERREIRO				

011 Salário-Base	22 dia(s)	586,67	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,87
300 Adiantamento Compensação			235,00
310 INSS	8%		46,93
391 Arredondamento Desconto			0,87
		586,67	288,67
	FGTS: 46,93	Líquido a receber:	298,00

Data: 1/1/ Assinatura: *Manoel Joao de Sena*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/05/2011	0	0	220	800,00	586,67	586,67

01355 MANOEL LUZ DA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação			0,72
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		43,07
320 Vale-Transporte	3%		16,71
321 Falta	1 dia(s)		18,57
391 Arredondamento Desconto			0,60
		557,72	307,72
	FGTS: 43,07	Líquido a receber:	253,60

Data: 1/1/ Assinatura: *Manoel Luz da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/09/2010	0	0	220	557,00	538,43	538,43

00797 MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	960,00	
092 Arredondamento Compensação			0,63
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		9,60
300 Adiantamento Compensação			384,00
310 INSS	8%		76,80
320 Vale-Transporte	3%		28,80
391 Arredondamento Desconto			0,43
		960,63	499,63
	FGTS: 76,80	Líquido a receber:	451,00

PAGO

Data: 1/1/ Assinatura: *Manoel Suede da Costa Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/11/2008	2	2	220	960,00	960,00	960,00

Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 19

licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

mpresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

ês/Ano: 05/2011

missão: 31/05/2011

stabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

omador: OBRA TRT TERESINA

otação: OBRA TRT TERESINA

Fortes AC Pessoal 4.446,805



ódigo	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
01569	MARIO ALVES DO NASCIMENTO				
	arg: CARPINTEIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	15,89	
		011 Salário-Base	23 dia(s)	613,33	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,13
		300 Adiantamento Compensação			245,00
		310 INSS	8%		49,07
		391 Arredondamento Desconto			0,02
				629,22	300,22
		FGTS: 49,07	Líquido a receber:		329,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
09/05/2011	1	1	220	1/1	800,00	613,33	613,33	Mario Alves do Nascimento

01569	MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA							
	arg: CARPINTEIRO							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	800,00				
		092 Arredondamento Compensação		0,32				
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1					8,00
		300 Adiantamento Compensação						320,00
		310 INSS	8%					64,00
		320 Vale-Transporte	3%					24,00
		391 Arredondamento Desconto						0,32
								800,32
		FGTS: 64,00	Líquido a receber:					384,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
01/10/2010	0	0	220	1/1	800,00	800,00	800,00	Mauricio Alves de Oliveira e Silva

01564	MICHAEL KLEBER SILVA FERNANDES							
	arg: CARPINTEIRO							
		011 Salário-Base	28 dia(s)	746,67				
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1					7,47
		300 Adiantamento Compensação						299,00
		310 INSS	8%					59,73
		391 Arredondamento Desconto						0,47
								746,67
		FGTS: 59,73	Líquido a receber:					380,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
04/05/2011	0	0	220	1/1	800,00	746,67	746,67	Michael Kleber Silva Fernandes

Boleto de Pagamento

Pág.: 17 de 19

empresário para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Data: 05/2011

Data: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Remetente: OBRA TRT TERESINA

Destinatário: OBRA TRT TERESINA

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.446.806



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

01134 MIGUEL JOAQUIM DA SILVA

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
012 Adicional Noturno	30%	167,10	
092 Arredondamento Compensação		0,95	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		57,93
391 Arredondamento Desconto			0,55
		725,05	287,05
			438,00

FGTS: 57,93

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
557,00	724,10	724,10

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/03/2010	0	0	220

01135 NERINALDO NASCIMENTO PINTO

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	21,57	
011 Salário-Base	22 dia(s)	408,47	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		4,08
300 Adiantamento Compensação			163,00
310 INSS	8%		32,63
391 Arredondamento Desconto			0,23
		430,04	200,04
			230,00

FGTS: 32,68

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
557,00	408,47	408,47

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
10/05/2011	1	1	220

Período (02/05/2011 a 25/05/2011)

00921 PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES

Cargo: MEIO OFICIAL

011 Salário-Base	7 dia(s)	145,60	
092 Arredondamento Compensação		0,52	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,45
310 INSS	8%		11,65
391 Arredondamento Desconto			0,01
		146,12	13,12
			133,00

FGTS: 11,65

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
624,00	145,60	145,60

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
02/03/2009	0	0	220

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 18 de 18

Empregado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805

Mês/Ano: 05/2011

Missão: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Trabalhador: OBRA TRT TERESINA

Atividade: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
01402	RICARDO SANTANA DA SILVA				
	Cargo: MEIO OFICIAL				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	624,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,26	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		6,24
		300 Adiantamento Compensação			250,00
		310 INSS	8%		49,92
		320 Vale-Transporte	3%		18,72
		391 Arredondamento Desconto			1,33
				624,26	325,25
			FGTS: 49,92	Líquido a receber:	269,00
		Data: 1 / 1	Assinatura: Ricardo Santana da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
14/11/2010	0	0	220	624,00	624,00

0151	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA				
	Cargo: FERREIRO				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	14,51	
		011 Salário-Base	21 dia(s)	560,00	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,60
		300 Adiantamento Compensação			224,00
		310 INSS	8%		44,80
		391 Arredondamento Desconto			1,11
				574,51	274,51
			FGTS: 44,80	Líquido a receber:	300,00
		Data: 1 / 1	Assinatura: Sebastião Nascimento da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
11/05/2011	2	1	220	800,00	560,00

01594	TIAGO ANDRE OLIVEIRA DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	7,84	
		011 Salário-Base	8 dia(s)	148,53	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,49
		310 INSS	8%		11,88
				156,37	11,88
			FGTS: 11,88	Líquido a receber:	140,00
		Data: 1 / 1	Assinatura: Tiago Andre Oliveira da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
24/05/2011	1	1	220	557,00	148,53

PAGO

Folha de Pagamento

Pág.: 19 de 19

destinado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

LOPES

empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 4.446.805

Período: 05/2011

Assinatura: 31/05/2011

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Empregador: OBRA TRT TERESINA

Localização: OBRA TRT TERESINA



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

01516 VALMIR DA SILVA BARBOSA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	557,00	
092 Arredondamento Compensação		0,62	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,57
300 Adiantamento Compensação			223,00
310 INSS	8%		41,59
321 Falta	2 dia(s)		37,13
391 Arredondamento Desconto			0,33

557,62 307,62

FGTS: 41,59 Líquido a receber: 260,00

Data: / / Assinatura: Valmir da Silva Barbosa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

04/05/2011 0 0 220 557,00 519,87 519,87

01555 VANGEVALDO FERREIRA BACELAR

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	8,82	
011 Salário-Base	9 dia(s)	167,10	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		1,67
310 INSS	8%		13,37
391 Arredondamento Desconto			0,88

175,92 160,92

FGTS: 13,37 Líquido a receber: 160,00

Data: / / Assinatura: Vangevaldo Ferreira Bacelar

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
----------	------	--------	--------	------------	---------	---------

23/05/2011 1 1 220 557,00 167,10 167,10

Total Geral (57 empregados)

010 Salário-Família		619,40	
011 Salário-Base		32.566,41	
012 Adicional Noturno		334,20	
092 Arredondamento Compensação		17,41	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			329,67
300 Adiantamento Compensação			12.480,00
310 INSS			2.645,59
320 Vale-Transporte			470,70
321 Falta	7 dia(s)		148,17
391 Arredondamento Desconto			14,29

33.537,42 16.031,42

FGTS: 2.620,36 Líquido a receber: 17.500,00

BC-INSS: 32.754,44 BC-FGTS: 32.754,44

PAGO⁵⁷