



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações



Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 12ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, no valor de R\$ 58.123,81 (Cinquenta Oito Mil Cento Vinte Três Reais e Oitenta Um Centavos).

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2011.

Atenciosamente:

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.

[Assinatura]
Eng.º Clonilândia de Castro Ramalho
CREA 2186 D



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações



Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 12ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, no valor de R\$ 58.123,81 (Cinquenta Oito Mil Cento Vinte Três Reais e Oitenta Um Centavos).

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2011.

Atenciosamente:

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.
Engº Civil *Guilherme de Castro Damalbo*
CREA 2186 D



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações



RECIBO R\$ 58.123,81

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 58.123,81 (Cinquenta Oito Mil Cento Vinte Três Reais e Oitenta Um Centavos) Referente ao pagamento da 12ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL Nº 00088.

VALOR BRUTO -----	R\$ 58.123,81
IMPOSTO DE RENDA (1,20%) -----	R\$ 697,49
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1,00%) -----	R\$ 581,24
COFINS (3%) -----	R\$ 1.743,71
PIS (0,65%) -----	R\$ 377,80
INSS -----	R\$ 3.196,81
ISS -----	R\$ 1.046,22
VALOR LIQUIDO -----	R\$ 50.480,54

(Cinquenta Mil Quatrocentos Oitenta Reais e Cinquenta Quatro Centavos)


Teresina, ____ de dezembro 2011.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Rodrigo de Castro Ramalho
CREA 2186 D

Engenheiro Civil - CP nº 1090 - CREA
TRT - 22ª Região

TRF DA 22ª REGIAO
FI 1830



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PIAUI
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76
NOTA FISCAL Nº 0088

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2682

4 - COMPETÊNCIA

12/2011

5 - IDENTIFICADOR

51.205.40186/79

6 - VALOR INSS

3.196,81

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

3.196,81

85820000031-7

96810270268-0


20051205401-3

86792011127-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª Via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PIAUI
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76
NOTA FISCAL Nº 0088

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2682

4 - COMPETÊNCIA

12/2011

5 - IDENTIFICADOR

51.205.40186/79

6 - VALOR INSS

3.196,81

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

3.196,81

85820000031-7

96810270268-0

20051205401-3

86792011127-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª Via CONTRIBUINTE

TRIPUNIAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO																					
UBRA DO NOVO EDIFÍCIO SEDE EM TERESINA-PI																					
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS																					
Serviços: Terraplenagem, Execução do muro de arrimo, Construção da infraestrutura de todas as edificações, Construção de blocos e cunhas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo: TRI 22-19-2009																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO + ADEQUAÇÕES	PREÇOS R\$		QUANTIDADES MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA												QUANTIDADES		VALORES MONETÁRIOS	
				UNIT	TOTAL CONTRATO + ADEQUAÇÕES	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	Acumulada	Saldo	SALDO	12ª Medição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00	1,00												1,00		-	-
1.2	Cópia planada	und	300,00	7,00	2.100,00	300,00												300,00		-	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																				
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e#6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80		84,30								85,70			170,00		-	-
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e disposto de malhas e fermentas	m2	92,00	247,09	22.732,28	92,00												92,00		-	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34	1,00												1,00		-	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03	1,00												1,00		-	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00	20,00												20,00		-	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA - execução de gabarito	m2	5.313,57	3,42	18.172,41		1.313,51					1.651,00			1.469,13		730,00	5.173,64	135,93	478,56	2.496,60
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																				
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20	1,00												1,00		-	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00	1,00												1,00		-	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	237,33	20,11	4.772,78	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00					77,33			237,33		-	-
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	2.610,71	28,42	74.196,49	440,00	440,00	440,00	440,00	220,00					850,71			2.610,71		-	-
3.5	Mestre	h	2.610,71	9,84	25.689,43	440,00	440,00	440,00	220,00	220,00					950,71			2.610,71		-	-
3.6	Encarregado	h		6,84	0,00															-	-
3.7	vigia	h	7.832,00	4,98	39.003,36	880,00	880,00	880,00	440,00	440,00					4.112,00			7.832,00		-	-
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	2.612,77	8,50	22.191,07	0,00	219,00	219,00	220,00	440,00	440,00				852,71			2.612,77		-	-
3.9	Técnico em edificações	h		8,50	0,00															-	-
3.10	Consumo de água	m³	1.500,00	5,95	8.925,00	33,10	148,05	148,05	69,17	90,06	307,45	237,38	254,08		212,66			1.500,00		-	-
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00	152,70	2.104,34	1.362,35	1.428,91	1.620,40	1.974,66	1.527,53	1.573,49					11.200,00		-	-
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00								4.800,00		-	-
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00	48,00	1.170,00	1.170,00	506,00	1.414,00	1.851,00		1,00					6.160,00		-	-
4	TRABALHOS EM TERRA																				
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	3.942,19	1,01	3.981,61	2.700,00									1.242,19			3.942,19		-	-
4.2	CORTE de capoteira fina a foice	m2	3.942,19	0,35	1.379,77	2.700,00									1.242,19			3.942,19		-	-
4.3	Aterro mantida com material importado (areia) (SINAPI 66664001)	m³	5.364,00		156.337,64	1.342,55					307,50				3.713,95			5.364,00		-	-
4.4	Emprestimo	m³	11.400,00	13,20	150.480,00	2.260,60	1.218,48			1.239,20				3.876,52				8.595,00	2.895,00	37.026,00	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436003)	m³	11.400,00	2,49	28.386,00	2.260,60	2.457,56							3.876,52				8.595,00	2.895,00	6.984,45	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO																				
5.1	Emprestimo	m³	2.381,52	13,20	31.436,05		2.381,52											2.381,52		-	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	2.381,52	4,48	10.659,21										2.381,52			2.381,52		-	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436003)	m³	2.381,52	2,49	5.929,98		2.381,52											2.381,52		-	-
5.4	Estaca protendida de concreto armado retangular 20 x 20cm	m		123,75																-	-
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO																				
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria (profundidade até 2 m)	m3	213,02	18,01	3.836,40					198,40					14,62			213,02		-	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO - incluindo preparo e lançamento	m3	11,50	276,68	3.181,82					2,88					8,62			11,50		-	-
6.3	FÓRMA de madeira para fundação com talha de 3ª - 5ª reaproveitamentos	m2	53,80	25,14	1.352,53					28,78	20,44				4,54			53,80		-	-
6.4	ARMADURA de aço para LAJES CA-50 - corte e dobra na obra	kg	411,71	5,47	2.252,05					170,76	56,92				184,04			411,71		-	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central - fck 30 MPa	m3	6,73	285,60	1.922,05					1,54	2,05				3,15			6,73		-	-
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	6,73	39,40	265,16					1,54	2,05				3,15			6,73		-	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala aploado	m3		17,40																-	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO																				
7.1	FÓRMA feita em obra para PILARES - de chapa compensada - fabricação, montagem e desmontagem - e reaproveitamentos	m2	275,78	19,03	5.248,09					11,34	264,44							275,78		-	-
7.2	IMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto fornecimento e montagem	m3	499,80	14,12	7.057,16					90,21	409,59							499,80		-	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES CA-50 - corte e dobra na obra	kg	4.990,34	5,08	25.303,18					1.020,77	3.969,17							4.990,34		-	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central - fck 30 MPa	m3	27,38	285,60	7.819,73					5,40	21,98							27,38		-	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	27,38	17,87	489,28					5,40	21,98							27,38		-	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

OBRA DO NOVO EDIFÍCIO-SEDE EM TERESINA-PI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS

Serviços: Terraplenagem, Escavação de muro de arrimo, Construção da infraestrutura de todas as edificações, Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRI 22-197/2009

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATO + ADEQUAÇÕES	PREÇOS R\$		QUANTIDADES MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA												QUANTIDADES		VALORES MONETÁRIOS	
				UNIT.	TOTAL CONTRATO + ADEQUAÇÕES	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	Acumulada	Saldo	SALDO	12ª Medição
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO																				
8.1	Fôrma feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.016,30	20,41	20.742,68					41,28	258,04				521,82	195,16		1.016,30	-		-
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	110,31	285,60	31.504,54					3,60	12,18				58,47	35,86		110,31	-		-
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS CA-50, corte e dobra na obra	kg	10.252,71	5,34	54.740,47					1.115,55	1.877,60				5.763,42	1.495,13		10.252,71	-		-
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	110,31	17,87	1.971,24					3,50	12,18				58,47	35,86		110,31	-		-
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO																				
9.1	Fôrma feita em obra para LAJES, de chapá compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	2.243,20	17,07	38.291,42					173,25	495,88	28,41			23,31	913,41	608,94	2.243,20	-		-
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, funcionamento e montagem	m2	5.598,17	14,12	79.046,16					356,90	293,64	27,62			75,33	2.906,81	1.937,88	5.598,17	-		-
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	24.621,80	5,47	134.681,25					3.290,66	637,34				3.807,40	10.131,84	6.754,56	24.621,80	-		-
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	312,60	285,60	89.278,56					22,58	55,78	3,27			2,62	137,01	91,34	312,60	-		-
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	312,60	17,87	5.581,16					22,58	55,78	3,27			2,62	137,01	91,34	312,60	-		-
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES																				
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulação a céu aberto	m3	368,18	65,06	23.953,32								368,18					368,18	-		-
10.2	Estaca pré-moldada de concreto armado triangular 21 x 21 x 27 cm	m		84,38															-		-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20 cm	m	502,72	123,75	62.171,60							580,00	142,00		230,72			902,72	-		-
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30 cm	m	3.473,97	214,88	746.485,61		1.205,82	1.472,79	415,63	49,70					329,97			3.473,97	-		-
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS																				
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.947,82	18,01	35.080,30						31,14	534,93	201,40		775,63		99,66	1.924,77	23,05	415,08	1.614,78
11.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	92,49	276,68	25.590,30					13,20	14,25	7,58			53,61		3,65	92,49	-		1.065,22
11.3	Fôrma de madeira para fundação com tabua de 3" x 5" reaproveitamentos	m2	1.769,20	25,14	44.477,65					205,64	211,21	298,55			44,04		1.068,06	1.769,20	-		25.342,83
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	645,36	285,60	184.334,82					162,37	142,48	87,62		35,92	55,41	135,84	27,82	645,36	-		7.945,39
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	645,36	39,40	25.427,16					162,37	142,48	87,62		35,92	53,41	135,84	27,82	645,36	-		1.096,11
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3		234,60															-		
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	22.982,27	5,08	167.549,64					101,36,08	115,01,33				5.232,43	4.753,40	2.245,03	32.982,27	-		11.425,07
12	CINTAS DE TRAVAMENTO																				
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	153,41	18,01	2.763,31						29,65	44,20	125,42					199,27	-		-
12.2	Fôrma feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.277,9	20,41	26.076,29						49,47	75,11	54,02		212,50	105,54		537,79	-		-
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	2.283,36	5,34	12.194,54					202,09	213,89	213,71		1.034,00	119,67			3.283,36	-		-
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	41,40	285,60	11.823,84					5,48	8,20	7,98		17,47	6,27			41,40	-		-
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	41,40	17,87	739,82					5,48	8,20	7,98		17,47	6,27			41,40	-		-
12.6	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m2	475	276,68	1.314,25					1,10	1,63	4,55						7,28	-		-
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO																				
13.1	Filtro de tecido rotativo	m	13,91	80,00	1.113,16							14,20						14,20	-		-
13.2	Tubo de PVC esgoto	m	82,00	5,07	415,74										62,90			82,00	-		-
13.3	Tubo de PVC esgoto 100mm	m	300,00	7,90	2.370,00										300,00			300,00	-		-
13.4	Terminação para esgoto 100mm	unid.	33,00	6,63	218,19										23,60			33,00	-		-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO																				
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	15,30	29,02	444,93										13,20			13,30	-		-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (Mod. Conforme aditivo nº 02 FL 1334 do PA197/2009)																				
15.1	Fôrma feita em obra para PILARES, de chapá compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	2.506,00	19,03	47.689,18						236,30	81,68	202,15		524,59			1.047,32	1.458,68	27.756,60	-
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	60.927,76	5,08	309.513,02						26,02	11.222,89	4.996,07		7.546,72	15.231,10		40.022,80	20.904,95	106.197,10	-
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3	372,00	285,60	106.243,20					5,02					41,79	13,72		118,72	253,28	72.336,25	-
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	372,00	17,87	6.647,64					9,02					41,79	13,72		118,72	253,28	4.426,08	-

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

OBRA DO NOVO EDIFÍCIO-SEDE EM TERESINA-PI

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22ª 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATO +ADEQUAÇÕES	PREÇOS R\$		QUANTIDADES MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA												QUANTIDADES		VALORES MONETÁRIOS	
				UNIT.	TOTAL CONTRATO +ADEQUAÇÕES	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	Acumulada	Saldo	SALDO	12ª Medição
16	LIMPEZA FINAL		-		-													-	-	-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAT 19537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00													-	10.000,00	7.400,00	-
17	DESMOBILIZAÇÃO		-		-													-	-	-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80													-	170,00	2.029,80	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16													-	92,00	688,16	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00													-	150,00	1.122,00	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00													-	150,00	966,00	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00													-	150,00	966,00	-
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96													-	72,00	8.580,96	-
SERVIÇOS EXTRAS NÃO CONSTANTES DA PLANILHA INICIAL E INSERIDOS POSTERIORMENTE																		-	-	-	-
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	-	-	-	-
1.1	Almoxarife	h	2.610,71	4,98	13.001,36										2.610,71			2.610,71	-	-	-
1.2	Chefe de escritório	h	2.610,71	6,84	17.857,28										2.610,71			2.610,71	-	-	-
1.4	Alocação de grupo gerador, inclusive fornecimento de combustível (diesel)	mês	4,00	3.839,13	15.356,52										4,00			4,00	-	-	-
2	Elaboração de projeto de reforço e adequação de fundação da obra (Ref. Aditivo nº01)	vb	1,00	7.000,00	7.000,00				1,00									1,00	-	-	-
SUBTOTAL					3.156.879,84															277.475,14	50.985,80
BDI - 14%					441.963,18															38.846,52	7.138,01
TOTAL GERAL					3.598.843,02															316.321,66	58.123,81

TERESINA, 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Valor total do contrato 3.598.843,02
 Total de recursos pagos nas 11 medições realizadas anteriormente 3.282.521,37
 Valor a ser pago pela 12ª (décima-segunda) medição 58.123,81
 Saldo remanescente de empenho 258.197,85