

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000113
----------------	----------

Data e Hora de Emissão
07/06/2018 10:32:23

Código de Verificação
aec87aaf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOFERRO CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: 03.718.032/0001-15

Inscrição Municipal : **081153-0**

Endereço: **AVENIDA JOAQUIM NELSON, Nº1100 - SALA 101 - BAIRRO ITARARÉ - CEP:64078-225**

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO**

CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40

Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: engenharia@trt22.jus.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA - SÉTIMA ETAPA DO PRÉDIO DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, CONTRATO Nº 14/2017.

№ 14/2017.
[...]

MATERIAL = R\$ 611.848,51 (40% DO VALOR DA NOTA):

SERVÇOS = R\$ 917.772,76 (63% DO VALOR DA NOTA);

INSS = R\$ 100.955,00 (11% DO VALOR DOS SERVIÇOS);

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	5º MEDIÇÃO CONTRATO Nº 14/2017	1	1529621,27	1.529.621,27

PIS (0,6500%): R\$ 9.942,54	COFINS (3,0000%): R\$ 45.888,64	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 22.944,31	CSLL (1,0000%): R\$ 15.296,21
---------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.529.621,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 611.848,50	R\$ 917.772,77	3,00%	R\$ 27533,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Delano Pereira Costa
Diretor da Secretaria de Gestão de
Obras e Serviços Gerais
TRT 22ª Região - Mat.: 308.22.517

Engº Everdam Martins da Silva
Técnico Judiciário
TBT 22ª Região

Imprensa

Antonio Frederico Vianna Costa Filho
Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
RNP 190 176 364-1 - CONFER

Teresina (PI), 05 de junho de 2018.

AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS
SEÇÃO DE ENGENHARIA

Ref.: Obra de Engenharia – Sétima Etapa do prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.


Assunto: 5ª Medição

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos encaminhamos a Vossa Senhoria a 5ª Medição no Valor de **R\$ 1.529.621,27 (Um milhão quinhentos e vinte e nove mil seiscientos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)**, que tem como objeto a Execução Obra de Engenharia – Sétima Etapa do prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.

Atenciosamente,

SOFERRO CONSTRUTORA LTDA


Regiel Borges Rufino
Engenheiro Civil

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600

Memória de Cálculo – Solicitação da 5ª Medição

02.00 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02.01 – Equipe de pessoal direto e materiais diversos:

O item acima será proporcional ao valor da obra realizada. Segue cálculo:

Saldo da Planilha = R\$ 21.223.987,04

Valor da Medição Atual = R\$ 1.426.376,83

Valor da Medição	=	R\$ 1.426.376,83	÷	
Saldo do Contrato	=	R\$ 21.223.987,04	÷	0,0672058848939063

02.02 – Consumos:

Composição referente aos consumos

		CONSUMOS	unid.			
02.02	ESTIMATIVA	CONSUMO DE ÁGUA	mês	14,00	1.500,00	21.000,00
	ESTIMATIVA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	mês	14,00	4.500,00	63.000,00
	ESTIMATIVA	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	mês	14,00	250,00	3.500,00
	TOTAL POR		unid.	87.500,00		

Consumos de acordo com contas anexas

		CONSUMOS	unid.		
02.02	ESTIMATIVA	CONSUMO DE ÁGUA 04/2018	mês	1,00	2.102,56
	ESTIMATIVA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2018	mês	1,00	6.713,15
	ESTIMATIVA	CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET	mês	1,00	250,00
	TOTAL		unid.	R\$ 9.065,71	

Total de 10,36 % referente a serviços.

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600

VRP

03.00 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: ✓**03.01 – Locações Betoneira de 600 litros auto carregável:**

Total de 2 (um) mês de aluguel.

04. – ESTRUTURAS**04.03 – Laje de concreto armado do poço do elevador panorâmico.**

Executada no poço do elevador panorâmico, total de 6,25 m2. ✓

07.00 – REVESTIMENTOS EM GERAL E GRANITOS:**07.04 – Revestimento em alumínio wallcap 1,5mm façade vermelho.**

Pavimento	Descrição	Área (m²)
11º Pavimento	3 pilares 3 x 3,25 m x 7,50 m	73,00 m2
TOTAL		73,00 m²

 ✓**07.06 – Granito Rain Forest para pias e bancadas**

Pavimento	Descrição	Área (m²)
7,8 e 9 º Pavimento	2 Banheiros Femininos 2 Banheiros Masculinos Banheiro PNE Lavabos dos Gabinetes Copa	65,52 m2
TOTAL		65,52 m²

 ✓**10.00 – PAVIMENTAÇÕES EM GERAL:****10.03 – Piso em porcelanato Eliane 60x60cm bianco plus polido.**

Pavimento	Descrição	Área (m²)
07º Pavimento	Banheiros, depósitos e circulação	335,00
06º Pavimento	Banheiros, depósitos e circulação	335,00
05º Pavimento	Banheiros, depósitos e circulação	335,00

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600

04º Pavimento	Banheiros, depósitos e circulação	335,00
04º Pavimento	Piso Elevado	744,00
03º Pavimento	Piso Elevado	744,00
02º Pavimento	Piso Elevado	444,00
TOTAL		3.272,00 m²

10.04 – Piso elevado tate 60x60 sem revestimento.

Pavimento	Descrição	Área (m²)
07º Pavimento	Completo	728,00
06º Pavimento	Completo	744,00
05º Pavimento	Completo	744,00
TOTAL		2.216,00 m²

13.00 – FORROS

13.10 – Forro com placas de fibra mineral acústico 625x1250MM com absorção sonora - SRA 0.55 E NRC 0.50 - sistema completo + instalação.

Pavimento	Área (m²)
07º Pavimento	966,00
TOTAL	966,00 m²

17.00 – INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**17.01 – ACESSÓRIOS, CAIXAS, DUTOS E ELETRODUTOS.****17.01.09- Caixa de passagem 8x25x70 Ref 163-102 Mopa**

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.01.11- Caixa redonda para piso elevado ø 138x132

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.01.16- Caixa de passagem 280x280mm. Ref 163-130 Mopa

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



17.01.17- Caixa 4" X 4" no piso elevado para ponto telecomunicação e dados

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.01.18- Caixa de passagem Nº 3 padrão Telebras dim 40 x 40 x 12cm em chapa de aço galvanizado.

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.01.19- Caixa elétrica no piso elevado com 4 tomadas conjugadas podendo receber pontos de telecomunicações. Ref. 168-102 da Mopa.

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.01.20- Caixa elétrica no piso elevado com 4 tomadas conjugadas RJ45 sendo 2 para dados e 2 para voz. Ref. 168-102 da Mopa.

De acordo com Projeto de Telefone e Lógico, Pranchas 1 a 7/7.

17.02- EQUIPAMENTOS E MONTAGENS

17.02.11- Plug macho rj45.

Pavimento	Quantidade (m²)
10º Pavimento	180,00
09º Pavimento	240,00
08º Pavimento	240,00
07º Pavimento	240,00
TOTAL	900,00

17.02.25- Velcro para amarração rolo 3mx2cm

Amarração do cabeamento estruturado.

18.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABOS ELÉTRICOS

18.01.05- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm². - Vermelho (fase)

De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



18.01.06- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm2. -azul (neutro)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.07- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm2. - verde (terra)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.08- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2. - Vermelho (fase)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.09- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2. - Azul (neutro)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.10- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2.- Verde (terra)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.11- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. -vermelho (fase)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.12- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. - Azul (Neutro)
De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

18.01.13- Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. - Verde (terra)

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

CONDUTOS

18.02.24- Caixa de passagem com tampa, 280mm x 280mm, embutida em piso. Mopa

De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

TOMADAS E INTERRUPTORES

18.04.42- PONTO DE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES NO PISO ELEVADO CAIXA ELÉTRICA COM 7 TOMADA ESTABILIZADAS CONJUGADA COM CAIXA LÓGICA COM 2TJ45 PARA PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES SENDO, 01 DADOS E 01 VOZ POR CAIXA COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO

De acordo com Projetos de Instalações Elétricas, Pranchas 1 a 53/53

19.00- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA

19.02- INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES – SPRINKLER

TUBOS E CONEXÕES - F.G.

19.02.23- Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 1"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19

19.02.24- Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 1 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19

19.02.25- Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19

19.02.26- Cotovelo de aço carbono 90° x 4"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600

19.02.27- Tê de aço carbono de 4".

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.02.28- Tubo de aço carbono de 4" sem costura.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.03- SPRINKLER

19.03.01- Sprinkler pendente cromado 1/2" x 68" ul - globe.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.03.02- Sprinkler upright natural 1/2 x 68" ul – globe.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04- REGISTROS, VÁLVULAS E COMPLEMENTOS

19.04.01- Válvula de governo de 4" flangeada equipada com gongo hidráulico.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.02- Registro haste ascendente 4" flangeado.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.03- Registro tipo globo de 2 1/2" x 45°.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.04- Tampa de ferro fundido (descrição "incêndio") c/ cachilho 60x40cm.

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600

19.04.05- Válvula de retenção horizontal de 4"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.06- Registro globo de 1"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.07- Flange de encaixe de 4" - aço carbono

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.08- Válvula de fluxo de 1"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.09- Válvula visor fluxo resmat de 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.10- Eletrodo ok 46 x 2,5mm

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.11- Eletrodo ok 48 x 2,5mm

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.12- Eletrodo ok 46 x 2,5mm ref: 6010

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19

19.04.13- Eletrodo ok 48 x 3,25mm

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.04.14-Registro de gaveta de 3" acab. Bruto

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.04.15- Registro angular de 2 1/2" x 45° em latão de alta resistência conforme normas ABNT

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.04.16-Registro de gaveta de 2.1/2" acab. Bruto

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.04.17-Válvula de retenção horizontal de 2.1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.06- INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - COMBATE A INCÊNDIO

19.06.02- Tubo F.G. Din 2440, sem costura, de 3"x6000mm .

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.06.03- Cotovelo 90° F.G. 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.06.04-Cotovelo 90° F.G.3"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.06.05-Te F.G. 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

19.06.06-Te F.G.3"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler,
Pranchas 1 a 19/19.

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



19.06.07- Luva F.G. 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.08- Niple duplo em F.G. De 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.09- Zarcão

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.10-Pincel de 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.11-Fio de algodão

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.12-Cotovelo 45° F.G. 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.13-União de F.G. 2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.14- Recobrimento de tubulação de ferro galvanizado - camada de frio asfalto

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

19.06.15- Redução cônica de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, extremidades chanfradas, próprias para soldagem, DN 3"x2 1/2"

De acordo com Projeto de Combate a Incêndio e Pânico- Sprinkler, Pranchas 1 a 19/19.

(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600



21.00- SISTEMA DE AR CONDICIONADO

21.02- REDE DE DUTOS E REGISTROS

21.02.05-Fornecimento e instalação de dutos flexível de alumínio isolado com de manta de lã de vidro 25 mm, Ø 5"(131 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente,

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.

21.02.07-Fornecimento e instalação de dutos flexível de alumínio isolado com de manta de lã de vidro 25 mm, Ø 7"(185 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente,

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.

21.02.08-Fornecimento e instalação de dutos flexível de alumínio pintado em chapa #26

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.

21.02.09-Fornecimento e instalação de dutos flexível de alumínio sem isolamento Ø 4"(100 mm)

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.

21.06- SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SUPERVISÃO E CONTROLE DE TEMPERATURAS

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.

21.06.13- Controlador de campo dos fan-coils(AUDITÓRIO e BLOCO PRINCIPAL) ref. Controll Carrier ou equivalente, instalado em painel.

De acordo com Projeto de Climatização, Pranchas 1 a 25/25.



(86) 3218-7272

Av. Joaquim Nelson, 1100
Dirceu Arcoverde - Teresina-PI
Cep: 64.078-600